

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - 31.12.2023																										
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	Nº INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRENCIA PUBLICA	3-2018-002	2018/0151	21/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018						-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	01/06/2018
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/06/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019						-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019	BM-5	01/07/2019	16/07/2019	01080100/2019		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/05/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/10/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2020
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49					

										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2022	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2022	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2022	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2022	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2022	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2022	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2022	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/12/2022	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2023	
								2018/0151		15/11/2019								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE REFERÊNCIA	
TC.0023/2017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS	ECO TUWA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA.	COMUNIDADE: TAPERACU/VILA DO MEIO; SERRARIA, JANDIAI, URUMAJOZINHO, SÃO JOÃO, ABACATE, BACURI, MARANHÃOZINHO 2, ARAUÁ 1, BOM JARDIM, SÃO JOÃO DO ENFARRUSCA, SANTA MARIA DO PATAI, ARAUÁ, VILA BRASIL, AJURUTEUA/VILA DO	MIN DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-001	2018/0179	19/06/2018	19/06/2019	20/06/2018	19/06/2019						-	-	6.655.317,58	-	-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	20/06/2018	
																		-	-	6.655.317,58	-	-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	30/06/2018	
													BM-1	21/06/2018	30/06/2018	05070004/2018		-	-	6.655.317,58	31.527,17	0,47	31.527,17	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	05/07/2018	
																		-	-	6.655.317,58	31.527,17	0,47	-	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	31/07/2018	
													BM-2	02/07/2018	31/07/2018	16080007/2018		-	-	6.655.317,58	302.269,44	4,54	270.742,27	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	13/08/2018	
																		-	-	6.655.317,58	302.269,44	4,54	-	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	31/08/2018	
													BM-3	01/08/2018	31/08/2018	15090001/2018		-	-	6.655.317,58	935.477,29	14,06	633.207,85	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	10/09/2018	
																		-	-	6.655.317,58	935.477,29	14,06	-	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2018	
													BM-4	01/09/2018	30/09/2018	01110086/2018		-	-	6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	660.779,83	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	15/10/2018	
																		-	-	6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	-	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	31/10/2018	
													BM-5	01/10/2018	30/10/2018	12120004/2018		-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	736.870,52	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	27/11/2018	
																		-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	30/11/2018	

																		-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	12/12/2018								
																		-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	31/12/2018								
																				BM-6	01/11/2018	30/11/2018	08010002/2019		-	-	6.655.317,58	2.649.628,49	39,81	316.500,85	4.005.689,09	EM EXECUÇÃO	03/01/2019	
																				BM-7	01/12/2018	30/12/2018	14020005/2019		-	-	6.655.317,58	3.093.104,74	46,48	443.476,25	3.562.212,84	EM EXECUÇÃO	03/01/2019	
																				BM-8	02/01/2019	31/01/2019	28030039/2019		-	-	6.655.317,58	3.343.809,53	50,24	250.704,79	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019	
																									-	-	6.655.317,58	3.343.809,53	50,24	-	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019	
																				BM-9	01/02/2019	28/02/2019	16050015/2019		-	-	6.655.317,58	3.807.624,45	57,21	463.814,92	2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019	
																									-	-	6.655.317,58	3.807.624,45	57,21		2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019	
																				BM-10	01/03/2019	31/03/2019	0108007/2019		-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	201.143,42	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	30/04/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/05/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	18/06/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	30/06/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/07/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2019	
																				BM-11	16/09/2019	16/10/2019	03100029/2019		-	-	6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	381.630,90	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	16/09/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	-	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2019	
																				BM-12	30/09/2019	31/10/2019	30100003/2019		-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	304.638,65	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	29/10/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	
																									-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/12/2019	
																				BM-13	01/11/2019	31/01/2020	31010022/2020		-	-	6.655.317,58	4.805.358,74	72,20	110.321,32	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020	
																									-	-	6.655.317,58	4.805.358,74	72,20	-	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020	
																				BM-14	01/02/2020	28/02/2020	02030145/2020		-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	120.449,83	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2020	
																									-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	29/02/2020	
																									-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2020	
																									-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																				BM-15	01/03/2020	31/05/2020	29050012/2020		-	-	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90	125.659,78	1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90	-	1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	61.384,46	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	-	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
																				BM-17	01/07/2020	24/07/2020	24070009/2020		-	-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	154.318,02	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	24/07/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	-	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	-	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																				BM-18	01/09/2020	30/09/2020	30090132/2020		-	-	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	250.318,06	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	-	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																				BM-19	01/10/2020	31/10/2020	14080001/2021		-	-	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	168.627,89	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	-	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																				BM-20	01/11/2020	30/11/2020	09110018/2021		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	51.142,14	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	18/06/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO		

										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2022	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2022	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2022	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/10/2022	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/11/2022	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/12/2022	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/01/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	28/02/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/03/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/11/2023	
								2018/0179		VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 232M LINEARES DE PONTES EM MADEIRA DE LEI NA SEDE E NA ZONA RURAL	M L - CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	REC. PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	Dispensa	7-2019-18.06.001	2019/0259	01/07/2019	29/12/2019	02/07/2019	29/12/2019						-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	02/07/2019	
																		-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/07/2019	
																		-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2019	
																		-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	30/09/2019	
													BM-1	02/07/2019	09/10/2019	09100030/2019		-	-	1.694.294,74	269.105,72	15,88	269.105,72	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	09/10/2019	
																		-	-	1.694.294,74	269.105,72	15,88	-	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2019	
													BM-2	10/10/2019	30/11/2019	29110024/2019		-	-	1.694.294,74	450.888,59	26,61	181.782,87	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	
																		-	-	1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	
							ADIT PRAZO	2019/0259.1	17/12/2019	27/06/2020		27/06/2020						-	-	1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	17/12/2019	
													BM-3	02/12/2019	27/12/2019	27120014/2019		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	378.128,98	865.277,17	EM EXECUÇÃO	27/12/2019	
																		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/12/2019	
																		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/01/2020	
																		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	29/02/2020	
													BM-4	02/01/2020	20/03/2020	20030010/2020		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	141.418,95	723.858,22	EM EXECUÇÃO	20/03/2020	
																		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2020	
																		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
													BM-5	23/03/2020	24/06/2020	24060003/2020		-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	405.076,31	318.781,91	EM EXECUÇÃO	24/06/2020	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	28/06/2020	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2020	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2020	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2020	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2020	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2020	

[illegible]

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO-R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO PÚBLICO	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI	29 VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	2019/0318	12/08/2019	12/02/2021	13/08/2019	12/02/2021						-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	12/08/2019	
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	31/08/2019	
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	30/09/2019	
													BM-01	13/08/2019	09/10/2019	09100029/2019		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	213.050,00	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	09/10/2019	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/10/2019	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/12/2019	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/01/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	29/02/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/03/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2021	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	13/02/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	10/10/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2022	

										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2022	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2022	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/12/2022	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2023	
								2019/0318		VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCR	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VIAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-007	2020/0013	13/01/2020	12/01/2021	26/01/2020	12/01/2021						-	-	2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	26/01/2020		
																		-	-	2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	31/01/2020		
													BM-01	26/01/2020	07/02/2020	07020015/2020		-	-	2.161.032,68	506.866,84	23,45	506.866,84	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	07/02/2020		
																		-	-	2.161.032,68	506.866,84	23,45	-	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	29/02/2020		
													BM-02	08/02/2020	07/03/2020	06030004/2020		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	105.613,90	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	06/03/2020		
																		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2020		
																		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2020		
																		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2020		
													BM-03	15/04/2020	16/06/2020	16060007/2020		-	-	2.161.032,68	812.050,14	37,58	199.569,40	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	16/06/2020		
																		-	-	2.161.032,68	812.050,14	37,58	-	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2020		
													BM-04	17/06/2020	07/07/2020	07070007/2020		-	-	2.161.032,68	959.476,12	44,40	147.425,98	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	07/07/2020		
																		-	-	2.161.032,68	959.476,12	44,40	-	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	31/07/2020		
													BM-05	18/06/2020	06/08/2020	07080005/2020		-	-	2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	209.894,32	991.662,24	EM EXECUÇÃO	07/08/2020		
																		-	-	2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	-	991.662,24	EM EXECUÇÃO	31/08/2020		
													BM-06	07/08/2020	09/09/2020	09090015/2020		-	-	2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	60.430,23	931.232,01	EM EXECUÇÃO	09/09/2020		
																		-	-	2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	-	931.232,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2020		
													BM-07	10/09/2020	01/10/2020	01100001/2020		-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	139.063,99	792.168,02	EM EXECUÇÃO	01/10/2020		

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	Nº INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO-R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
----------	----------------	------------	---------------------------	-------------------	----------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------	----------------	------------------------------	-------	----------------------	----------------	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------	----------------------	--

CONV.856776/ 2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUCOES EIRELI	TRAV. ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUE RQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	09/04/2020	08/09/2020								489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	09/04/2020	
																			-	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020		
																		-	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020			
							SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1										-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
							ALT. PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021		09/02/2021						-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/11/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021	
							ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021		12/07/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
							ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021		13/12/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
													BM-2	01/12/2020	07/10/2021	07100002/2021		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021	
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
							ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022		15/05/2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021	
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021	
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022	
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022	
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
							ALT. PRAZO	2020.0200.6	13/05/2022	16.10.2022		16.10.2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022	
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
													BM-3	08/10/2021	20/06/2022	20600079/2022		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	35.162,88	233.676,28	EM EXECUÇÃO	20/06/2022	
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	

							ADIT PRAZO	2020.0200.7	14/10/2022	20/03/2023		20/03/2023						-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	14/10/2022		
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/10/2022		
													BM-4	21/06/2022	04/11/2022	4110081/2022		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	6.099,76	227.576,52	EM EXECUÇÃO	04/11/2022		
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2022		
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/12/2022		
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2023		
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2023		
							ALT PRAZO	2020.0200.8	21/03/2023	20/08/2023		20/08/2023						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2023		
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2023		
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023		
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023		
													BM-05	05/11/2022	09/06/2023	9060004/2023		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	91.678,92	135.897,60	EM EXECUÇÃO	09/06/2023		
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/06/2023		
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
							ALT PRAZO	2020.0200.9	21/08/2023	21/01/2024		21/01/2024						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	21/08/2023		
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2023		
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
								2020/0200										-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/12/2023		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
843198/2017	Revitalização do PALACETE AUGUSTO CORRÊA	SEMATEG CONSTRUÇÕES LTDA	PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937	MIN DA CULTURA	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	Tomada de Preços	2-2020-009	2020/0220	17/04/2020	17/04/2021	19/11/2020	17/04/2021							-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	INÍCIO DE OBRA	19/11/2020	
																			-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	30/04/2020	
																			-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	31/05/2020	
							SUPRES VALOR	2020.0220.1											-	32,55	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	09/06/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/06/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/07/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/08/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/09/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/10/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
													BM-1	19/11/2020	17/12/2020	4010042/2021				1.839.971,21	161.114,00	8,76	161.114,00	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	04/01/2021		
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
							ADIT PRAZO	2020.0220.2	16/04/2021	18/04/2022		18/04/2022							-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	16/04/2021	
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	

																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	30/06/2021	
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/07/2021	
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/08/2021	
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
							ADIT VALOR	2020.0220.3									26.665,87	-	1.866.637,08	161.114,00	8,63	-	1.705.523,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2021		
													BM-2	01/05/2021	13/12/2021	13120058/2021		-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	145.766,06	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	13/12/2021	
																		-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	-	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
							ADIT VALOR	2020.0220.4									580.177,45	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2022		
																		-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																		-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
													BM-3	14/12/2021	31/12/2021	11040021/2022		2.446.814,53	333.545,93	13,63	26.665,87	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	11/04/2022			
							ADIT PRAZO	2020.0220.5	18/04/2022	18/04/2023		18/04/2023						-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	18/04/2022	
																		-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																		-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
													BM-4R	01/05/2021	13/12/2021	7060039/2022		-	-	2.446.814,53	506.205,59	20,69	172.659,66	1.940.608,94	EM EXECUÇÃO	07/06/2022	
													BM-5	14/12/2021	28/06/2022	29060068/2022		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	123.307,93	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	29/06/2022	
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
													BM-6	29/06/2022	08/11/2022	8110055/2022		-	-	2.446.814,53	842.798,28	34,44	213.284,76	1.604.016,25	EM EXECUÇÃO	08/11/2022	
													BM-7	29/06/2022	21/11/2022	21110054/2022		-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	143.399,06	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	21/11/2022	
																		-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																		-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/12/2022	
																		-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
													BM-8	22/11/2022	17/02/2023	17020082/2023		-	-	2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	169.768,46	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	17/02/2023	
																		-	-	2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	-	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-9	22/11/2022	08/03/2023	8030036/2023		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	28.469,58	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	08/03/2023	
																		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
							ADIT PRAZO	2020.0220.6	19/04/2023	18/04/2024		18/04/2024						-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	19/04/2023	
																		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
													BM-10	09/03/2023	11/07/2023	11070018/2023		-	-	2.446.814,53	1.379.240,13	56,37	194.804,75	1.067.574,40	EM EXECUÇÃO	11/07/2023	
													BM-11	09/03/2023	11/07/2023	11070019/2023		-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	78.311,92	989.262,48	EM EXECUÇÃO	11/07/2023	
																		-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																		-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																		-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	

[illegible]

																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2022		
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2022		
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2022		
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/11/2022		
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/12/2022		
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/01/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	257.420,95	100.325,12	EM EXECUÇÃO	03/02/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	-	100.325,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	91.662,00	8.663,12	EM EXECUÇÃO	27/03/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	23/07/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/09/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/10/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/11/2023		
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/12/2023		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE I	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	VIAS URBANAS DA SEDE - I (VILA SINHA E PERPÉTUO SOCORRO)	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-012	2020/0431	13/08/2020	13/08/2021	13/08/2020	13/08/2021							-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	13/08/2020	
																		-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	31/08/2020		
																		-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	30/09/2020		
							ADIT VALOR	20200431.1										150.150,48	-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	15/10/2020	
																		-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/10/2020		
																		-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	30/11/2020		
																		-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2020		
													BM-01	13/08/2020	15/01/2021	20010004/2021		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	853.771,57	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	18/01/2021		
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/01/2021		
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	28/02/2021		
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2021		
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2021		
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2021		
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/06/2021		
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/07/2021		
							ADIT PRAZO	20200431.2	05/08/2021	13/08/2022		13/08/2022						-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	05/08/2021		
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/08/2021		
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/09/2021		

																			-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
													BM-02	16/01/2021	30/11/2021	11120001/2021			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	111.296,08	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
							ADIT PRAZO	20200431.3	12/08/2022	10/08/2023		10/08/2023							-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	12/08/2022	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
													BM-3	01/12/2021	07/10/2022	7100002/2022			-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	267.125,96	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	07/10/2022	
																			-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																			-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																			-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																			-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																			-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-4	08/10/2022	24/03/2023	24030139/2022			-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	216.001,15	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	24/03/2023	
																			-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																			-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
					THIAGO ROMANO PENHA DE	PORTARIA Nº 127/2023													-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
																			-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																			-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																			-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
										VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	11/08/2023	
										VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
										VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/11/2023	
							2020/0431			VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	22/08/2020	17/02/2021						-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020		
																		-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020		
																		-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010		
													BM-1	22/08/2020	02/10/2020	0210004/2020		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020		
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020		
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020		
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020		

														BM-2	05/10/2020	16/01/2021	15010002/2021			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
							ADIT PRAZO	2020.0495.1	12/02/2021	17/08/2021		17/08/2021								-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
							ADIT PRAZO	2020.0495.2	13/08/2021	14/02/2022		14/02/2022								-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
														BM-3	17/01/2021	30/11/2021	01120173/2021			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
							ADIT PRAZO	2020.0495.3	14/02/2022	13/08/2022		13/08/2022								-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/06/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/07/2022	
							ADIT PRAZO	2020/0495.4	12/08/2022	11/02/2023		11/02/2023								-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	12/08/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/11/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/12/2022	
														BM-4	01/12/2021	31/01/2023	31010081/2023			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	350.582,51	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																				-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
							VENCIDA			11/02/2023										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	12/02/2023	
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE		PORTARIA Nº 126/2023		VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	

										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/11/2023	
								2020/0495		VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ JOÃO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
							ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022		30/08/2022						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021	
													BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021	
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021	
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
													BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022	
							ADIT PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022	

																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023	
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023	
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023	
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023	
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2023	
					TERIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 146/2023													-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	01/06/2023	
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2023	
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2023	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2023	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2023	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2023	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2023	
									2020/0500		VENCIDA								-	-	2.065.303,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VILA QUE ERA, VILA DO TREME, VILA CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque que Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-017	2020/0501	31/08/2020	30/08/2021	03/11/2020	30/08/2021							-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																			-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																			-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
													BM-01	03/11/2020	09/11/2020	09110002/2020		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	923.781,23	1.886.923,97	EM	09/11/2020		
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM	30/11/2020		
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM	31/12/2020		
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM	31/01/2021		
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM	28/02/2021		
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM	31/03/2021		
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM	30/04/2021		
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM	31/05/2021		
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM	30/06/2021		
													BM-02	09/11/2020	09/07/2021	09070034/2021		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	131.623,96	1.755.300,01	EM	09/07/2021		
																		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM	31/07/2021		
							ADIT PRAZO	20200501.1	31/08/2021	30/08/2022		30/08/2022						-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM	30/08/2021		
																		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM	31/08/2021		
																		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM	30/09/2021		
													BM-03	10/07/2021	19/10/2021	18100053/2021		-	-	2.810.705,20	1.486.205,04	52,88	430.799,85	1.324.500,16	EM	19/10/2021		
							ADIT VALOR	20200501.2											-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM	19/10/2021	
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM	31/10/2021		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM	30/11/2021		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM	30/12/2021		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM	31/01/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM	28/02/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM	31/03/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2022		
							ADIT PRAZO	20020501.3	31/08/2022	30/08/2023		30/08/2023						-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/08/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/10/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/11/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/12/2022		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/01/2023		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	28/02/2023		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/03/2023		
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2023		
					TERIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 128/2023													-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/05/2023	
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2023		
																		-										

										VENCIDA								-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
										VENCIDA								-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	803.160,17	952.139,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023	
										VENCIDA								-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	-	952.139,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
							2020/0501			VENCIDA								-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	-	952.139,84	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES)	M L CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Géilson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2020 -026	2020/0762	12/11/2020	12/11/2021	12/11/2020	12/11/2020						-	-	1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	13/11/2020	
																		-	-	1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
													BM-1	13/11/2020	04/12/2020	04120014/2020		-	-	1.279.680,02	153.284,33	11,98	153.284,33	1.126.395,69	EM	04/12/2020	
													BM-2	05/12/2020	05/01/2021	30120029/2020		-	-	1.279.680,02	153.284,33	11,98	-	1.126.395,69	EM	31/12/2020	
																		-	-	1.279.680,02	219.121,15	17,12	65.836,82	1.060.558,87	EM	05/01/2021	
																		-	-	1.279.680,02	219.121,15	17,12	-	1.060.558,87	EM	31/01/2021	
													BM-3	06/01/2021	05/02/2021	05020002/2021		-	-	1.279.680,02	344.690,35	26,94	125.569,20	934.989,67	EM	05/02/2021	
																		-	-	1.279.680,02	344.690,35	26,94	-	934.989,67	EM	28/02/2021	
													BM-4	06/02/2021	08/03/2021	08030033/2021		-	-	1.279.680,02	492.968,63	38,52	148.278,28	786.711,39	EM	08/03/2021	
																		-	-	1.279.680,02	492.968,63	38,52	-	786.711,39	EM	31/03/2021	
													BM-5	09/03/2021	07/04/2021	07040017/2021		-	-	1.279.680,02	567.107,76	44,32	74.139,13	712.572,26	EM	07/04/2021	
													BM-6	08/04/2021	29/04/2021	29040102/2021		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	125.569,18	587.003,08	EM	29/04/2021	
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM	30/04/2021	
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM	31/05/2021	
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM	30/06/2021	
													BM-7	30/04/2021	06/07/2021	06070008/2021		-	-	1.279.680,02	811.579,52	63,42	118.902,58	468.100,50	EM	06/07/2021	
																		-	-	1.279.680,02	811.579,52	63,42	-	468.100,50	EM	31/07/2021	
													BM-8	07/07/2021	30/08/2021	30080017/2021		-	-	1.279.680,02	890.724,71	69,61	79.145,19	388.955,31	EM	30/08/2021	
																		-	-	1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM	31/08/2021	
																		-	-	1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM	30/09/2021	
													BM-9	01/09/2021	04/10/2021	04100031/2021		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	99.720,00	289.235,31	EM	04/10/2021	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM	31/10/2021	
							ADIT PRAZO	2020/0762.1	10/11/2021	13/11/2022		13/11/2022						-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM	10/11/2021	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM	30/11/2021	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM	31/12/2021	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM	31/01/2022	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM	28/02/2022	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM	31/03/2022	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM	30/04/2022	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/05/2022	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	30/06/2022	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/07/2022	
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM	31/08/2022	
													BM-10	05/10/2021	30/09/2022	30090006		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	118.902,58	170.332,73	EM	30/09/2022	
																		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM	31/10/2022	
							ADIT PRAZO	2020/0762.2	08/11/2022	11/11/2023		11/11/2023						-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM	08/11/2022	
																		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM	30/11/2022	
													BM-11	01/10/2022	21/12/2022	21120055		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	118.902,58	51.430,15	EM	21/12/2022	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	01/04/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/06/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/07/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/08/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/09/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDO								-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	11/11/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/11/2023	
								2020/0762										-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	

OCRP	EXECUÇÃO DA OBRA DO TRAPICHE NA ORLA DO RIO CAETÉ	M. GOMES DA SILVA & CIA LTDA	AV. VISCOUZA FRANCO - ORLA RIO CAETÉ	RECURSOS PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2021-008	2021/0534	26/04/2021	26/04/2022	26/04/2021	26/04/2022							-	-	1.057.839,98	-	-	-	1.057.839,98	EM EXECUÇÃO	26/04/2021
																		-	-	1.057.839,98	-	-	-	1.057.839,98	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
													BM-1	26/04/2021	07/05/2021	07050006/2021			-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	153.284,33	904.555,65	EM	07/05/2021
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM	31/05/2021	
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM	30/06/2021	
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM	31/07/2021	
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM	31/08/2021	
													BM-2	10/05/2021	08/09/2021	08090015/2021			-	-	1.057.839,98	274.408,35	25,94	121.124,02	783.431,63	EM	08/09/2021
																		-	-	1.057.839,98	274.408,35	25,94	-	783.431,63	EM	30/09/2021	
																		-	-	1.057.839,98	274.408,35	25,94	-	783.431,63	EM	31/10/2021	
													BM-3	09/09/2021	09/11/2021	09110019/2021			-	-	1.057.839,98	302.118,53	28,56	27.710,18	755.721,45	EM	09/11/2021
																		-	-	1.057.839,98	302.118,53	28,56	-	755.721,45	EM	30/11/2021	
													BM-4	11/11/2021	08/12/2021	08120002/2021			-	-	1.057.839,98	429.517,83	40,60	127.399,30	628.322,15	EM	08/12/2021
																		-	-	1.057.839,98	429.517,83	40,60	-	628.322,15	EM	31/12/2021	
													BM-5	09/12/2021	07/01/2022	07010001/2022			-	-	1.057.839,98	471.654,51	44,59	42.136,68	586.185,47	EM	07/01/2022
																		-	-	1.057.839,98	471.654,51	44,59	-	586.185,47	EM	31/01/2022	
													BM-6	08/01/2022	07/02/2022	07020022/2022			-	-	1.057.839,98	548.135,84	51,82	76.481,33	509.704,14	EM	07/02/2022
																		-	-	1.057.839,98	548.135,84	51,82	-	509.704,14	EM	28/02/2022	
													BM-7	08/02/2022	10/03/2022	10030002/2022			-	-	1.057.839,98	676.533,69	63,95	128.397,85	381.306,29	EM	10/03/2022
																		-	-	1.057.839,98	676.533,69	63,95	-	381.306,29	EM	31/03/2022	
																		-	-	1.057.839,98	676.533,69	63,95	-	381.306,29	EM	31/03/2022	
													BM-8	11/03/2022	12/04/2022	12040010/2022			-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	70.401,05	310.905,24	EM	12/04/2022
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM	26/04/2022	
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM	30/04/2022	
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM	31/05/2022	
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM	30/06/2022	
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM	31/07/2022	
													BM-9	13/04/2022	08/08/2022	8080025/2022			-	-	1.057.839,98	834.844,29	78,92	87.909,55	222.995,69	EM	08/08/2022
																		-	-	1.141.158,37	834.844,29	73,16	-	306.314,08	EM	12/08/2022	
																		-	-	1.141.158,37	834.844,29	73,16	-	306.314,08	EM	31/08/2022	
													BM-10	09/08/2022	19/09/2022	19090009/2022			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	32.075,93	274.238,15	EM	19/09/2022
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM	30/09/2022	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM	31/10/2022	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM	26/11/2022	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM	30/11/2022	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM	31/12/2022	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM	31/01/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM	28/02/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM	31/03/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/04/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/05/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/06/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/07/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/08/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/09/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/10/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/11/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/12/2023	
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA ORLA DO RIO CAETÉ	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	ORLA RIO CAETÉ	REC. PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2021-009	2021/0692	10/06/2021	10/06/2022	05/08/2021	10/06/2022						-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	05/08/2021	
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/08/2021	
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	30/09/2021	
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/10/2021	
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	30/11/2021	
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/12/2021	
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM	31/01/2022	
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM	28/02/2022	
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM	31/03/2022	
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM	30/04/2022	
													BM-1	05/08/2021	30/05/2022	30050074/2022			-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	242.010,21	922.395,77	EM	30/05/2022
																		-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	-	922.395,77	EM	31/05/2022	
																		-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	-	922.395,77	EM	10/06/2022	
																		-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	-	922.395,77	EM	30/06/2022	
													BM-2	31/05/2022	31/07/2022	29070092/2022			-	-	1.164.405,98	421.368,84	36,19	179.358,63	743.037,14	EM	31/07/2022
																		-	-	1.164.405,98	421.368,84	36,19	-	743.037,14	EM	31/07/2022	
																		-	-	1.164.405,98	421.368,84						

[illegible]

								2021/0795			VENCIDA							-	-	817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EMI EXECUÇÃO	30/11/2023	
											VENCIDA							-	-	817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO-R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO DESTINADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MARISCOS	TREZE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	FEIRA MUNICIPAL - PRAÇA DA REPÚBLICA	REC. PRÓPRIOS	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇO	2-2021-011	2021/0796	27/07/2021	27/07/2022	01/11/2021	27/07/2022						-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EMI EXECUÇÃO	01/11/2021	
																		-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EMI	30/11/2021	
																		-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EMI	31/12/2021	
																		-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EMI	31/01/2022	
																		-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EMI	28/02/2022	
													BM-1	01/11/2021	07/03/2022	07030016/2020		-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	40.859,93	191.601,42	EMI	07/03/2022	
																		-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	-	191.601,42	EMI	31/03/2022	
																		-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	-	191.601,42	EMI	30/04/2022	
																		-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	-	191.601,42	EMI	31/05/2022	
													BM-2	08/03/2000	02/06/2022	02060002/2022		-	-	232.461,35	106.144,53	45,66	65.284,60	126.316,82	EMI	02/06/2022	
																		-	-	232.461,35	106.144,53	45,66	-	126.316,82	EMI	30/06/2022	
																		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	46.676,37	79.640,45	EMI	06/07/2022	
													BM-3	03/06/2022	06/07/2022	06070021/2022		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EMI	12/07/2022	
																		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EMI	31/07/2022	
																		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EMI	31/08/2022	
																		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EMI	30/09/2022	
																		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EMI	31/10/2022	
													BM-4	07/07/2022	02/11/2022	21100012022		-	-	232.461,35	218.103,27	93,82	65.282,37	14.358,08	EMI	02/11/2022	
																		-	-	232.461,35	218.103,27	93,82	-	14.358,08	EMI	30/11/2022	
																		-	-	232.461,35	218.103,27	93,82	-	14.358,08	EMI	31/12/2022	
																		51.886,30	-	-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EXECUÇÃO	23/01/2023
																		-	-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EXECUÇÃO	27/01/2023	
																		-	-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EXECUÇÃO	31/01/2023	
													BM-5	03/11/2022	02/02/2023	2020005/2023		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	33.121,98	33.122,40	EXECUÇÃO	02/02/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EXECUÇÃO	28/02/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EXECUÇÃO	31/03/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EXECUÇÃO	30/04/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EXECUÇÃO	30/06/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EXECUÇÃO	22/07/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EXECUÇÃO	31/07/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/08/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/09/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/10/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/11/2023	
								2021/0796										-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO-R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 269 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI	M L - CONSTRUTORA CONSULTORIA	LOCALIDADES DO MEIO RURAL	RECURSOS PRÓPRIOS	Gelson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2021-014	2021/1199	15/10/2021	15/10/2022	15/10/2021	15/10/2022						-	-	1.528.656,68	-	-	-	1.528.656,68	EMI EXECUÇÃO	15/10/2021	
																		-	-	1.528.656,68	-	-	-	1.528.656,68	EMI	31/10/2021	
													BM-1	15/10/2021	09/11/2021	09110017/2021		-	-	1.528.656,68	169.697,67	11,10	169.697,67	1.358.959,01	EMI	09/11/2021	
																		-	-	1.528.656,68	169.697,67	11,10	-	1.358.959,01	EMI	30/11/2021	
													BM-2	10/12/2021	02/12/2021	02120003/2021		-	-	1.528.656,68	252.899,63	16,54	83.201,96	1.275.757,05	EMI	02/12/2021	
																		-	-	1.528.656,68	316.016,30	20,67	63.116,67	1.212.640,38	EMI	30/12/2021	
																		-	-	1.528.656,68	316.016,30	20,67	-	1.212.640,38	EMI	31/12/2021	
																		-	-	1.528.656,68	316.016,30	20,67	-	1.212.640,38	EMI	31/01/2022	
													BM-4	07/01/2022	02/02/2022	02020006/2022		-	-	1.528.656,68	417.893,21	27,34	101.876,91	1.110.763,47	EMI	02/02/2022	
																		-	-	1.528.656,68	417.893,21	27,34	-	1.110.763,47	EMI	28/02/2022	
													BM-5	03/02/2022	02/03/2022	02030001/2022		-	-	1.528.656,68	481.009,88	31,47	63.116,67	1.047.646,80	EMI	02/03/2022	
																		-	-	1.528.656,68	481.009,88	31,47	-	1.047.646,80	EMI	31/03/2022	
													BM-6	03/03/2023	04/04/2023	04040098/2022		-	-	1.528.656,68	605.817,65	39,63	124.807,77	922.839,03	EMI	04/04/2022	
																		-	-	1.528.656,68	605.817,65	39,63	-	922.839,03	EMI	30/04/2022	
													BM-7	05/04/2022	24/05/2022	24050021/2022		-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	46.140,64	876.698,39	EMI	24/05/2022	
																		-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EMI	31/05/2022	
																		-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EMI	30/06/2022	
																		-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EMI	31/07/2022	
																		-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EMI	31/08/2022	
																		-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EMI	30/09/2022	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2023	
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2023	
								2022/0808		VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/12/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO-R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUA L APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTA ÇÃO		
OCRP	CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	M L- CONSTRUTORA / CONSULTORIA E ASSESSORIA	RUA JUSTO CHERMONT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO RIBEIRO E PASS. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	2-2022-008	2022/1425	19/07/2022	19/07/2023	19/07/2022	19/07/2023						-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	19/07/2022		
																		-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM	31/07/2022		
													BM-1	19/07/2022	05/08/2022	22080018/2022		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	156.475,60	2.357.071,74	EM	05/08/2022		
																		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	-	2.357.071,74	EM	31/08/2022		
													BM-2	06/08/2022	03/09/2022	3090001/2022		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	129.533,14	2.227.538,60	EM	03/09/2022		
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM	30/09/2022		
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM	31/10/2022		
													BM-3	05/09/2022	04/11/2022	1110048/2022		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	144.650,04	2.082.888,56	EM	04/11/2022		
																		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	-	2.082.888,56	EM	30/11/2022		
													BM-4	05/11/2022	02/01/2023	30120040		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	136.945,05	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	30/12/2022		
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2022		
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/01/2023		
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	28/02/2023		
													BM-5	03/01/2023	01/03/2023	1030001		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	163.619,89	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	01/03/2023		
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/03/2023		
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/04/2023		
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/05/2023		
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2023		
							ALT DE CLAUS CONTR	2022.1425.1										-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	13/07/2023		
							ADITIVO DE PRAZO	2022.1425.2	20/07/2023	19/07/2024		19/07/2024						-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	20/07/2023		
													BM-6	02/03/2023	02/08/2023	26072023		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	158.715,17	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	26/07/2023		
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
													BM-7	03/08/2023	01/09/2023	01090078/2023		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	01/09/2023		
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2023		
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		
													BM-8	02/09/2023	04/11/2023	04110001/2023		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	118.193,01	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	04/11/2023		
																		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
								2022/1425										-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	31/12/2023		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO-R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUA L APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTA ÇÃO		


221/2022- CONV.GOV.ES TADO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 4	M L - CONSTRUTORA - CONSULTORIA E ASSESSORIA	ACARPARÁ, PARADA BOM JESUS, BAIRROS: TAÍRA E VILA NOVA	GOV. ESTADO/S EDOP	Fábio Augusto Albuque que Lobo	CONCORRÊN CIA PÚBLICA	3/2022-006	2022/1800	30/08/2022	30/08/2023	05/09/2022	30/08/2023							-	-	5.194.204,50	-	-	-	5.194.204,50	EM EXECUÇÃO	05/09/2022		
					PORT. Nº170- A/2022								BM-01	05/09/2022	16/09/2022	16090001/2022			-	-	5.194.204,50	816.297,46	15,72	816.297,46	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	16/09/2022		
													BM-02	17/09/2022	21/10/2022	21100006/2022			-	-	5.194.204,50	816.297,46	15,72	-	4.377.907,04	EM	30/09/2022		
																			-	-	5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	1.650.667,51	2.727.239,53	EM	21/10/2022		
																			-	-	5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	-	2.727.239,53	EM	31/10/2022		
																			-	-	5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	-	2.727.239,53	EM	30/11/2022		
													BM-03	22/10/2022	09/12/2022	9120001/2022			-	-	5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	562.883,78	2.164.355,75	EM	09/12/2022		
																			-	-	5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	-	2.164.355,75	EM	31/12/2022		
																			-	-	5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	-	2.164.355,75	EM	31/01/2023		
													BM-04	10/12/2022	24/02/2023	2402001/2023			-	-	5.194.204,50	4.157.786,18	80,05	1.127.937,43	1.036.418,32	EM	24/02/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.157.786,18	80,05	-	1.036.418,32	EM	28/02/2023		
													BM-05	25/02/2023	22/03/2023	20030065/2023			-	-	5.194.204,50	4.204.820,79	80,95	47.034,61	989.383,71	EM	20/03/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.204.820,79	80,95	-	989.383,71	EM	31/03/2023		
													BM-06	23/03/2023	24/04/2023	24040014/2023			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	116.732,36	872.651,35	EM	24/04/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM	30/04/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM	31/05/2023		
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 140/2023													-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	01/06/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	30/06/2023		
								2022/1800.1	31/08/2023	30/11/2023		30/11/2023							-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
													BM-07	25/04/2023	08/09/2023	01090111/2023			-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	309.871,09	562.780,26	EM EXECUÇÃO	01/09/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	30/09/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	01/12/2023		
								2022/1800		VENCIDO									-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/12/2023		
																			-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO			
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATAD A	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALO R	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTAD AS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUA L APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTA ÇÃO			
221/2022- CONV.GOV.ES TADO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAJO E BACURITEUA - LOTE 4	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAJO E BACURITEUA	GOV. ESTADO/S EDOP	Fábio Augusto Albuque que Lobo	CONCORRÊN CIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	05/09/2022	31/08/2023							-	-	5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022		
														BM-1	05/09/2022	14/10/2022	14100041/2022			-	-	5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM	30/09/2022	
																			-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	4.430.925,75	EM	14/10/2022		
																			-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	-	4.430.925,75	EM	31/10/2022		
														BM-2	15/10/2022	18/11/2022	18110034/2022			-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	1.374.738,55	3.056.187,20	EM	18/11/2022	
																			-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM	30/11/2022		
																			-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM	31/12/2022		
																			-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM	31/01/2023		
														BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020078/2023			-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	824.240,98	2.231.946,22	EM	17/02/2023	
																			-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM	28/02/2023		
																			-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM	31/03/2023		
														BM-4	18/02/2023	11/04/2023	11040015/2023			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	1.268.643,70	963.302,52	EM	11/04/2023	
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023		
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023		
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 139/2023													-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/06/2023		
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM	30/06/2023		
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2023		
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
								2022/1807		VENCIDO									-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	PARALISADA	31/12/2023		


Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-CONV.GOV.ES.TADO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 2	LBV CONSTRUTORA LTDA.	VILA BENIAMIN CONSTANT, BAIRROS: CEREJA E	GOV. ESTADO/S EDO	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-004	2022/1910	14/09/2022	14/09/2023	16/09/2022	14/09/2023						-	-	4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO	16/09/2022
													BM-1	16/09/2022	21/10/2022	21100005/2022		-	-	4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM	30/09/2022
																		-	-	4.281.357,55	339.311,86	7,93	339.311,86	3.942.045,69	EM	21/10/2022
													BM-2	22/10/2022	18/11/2022	18110002/2022		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	1.336.172,49	2.605.873,20	EM	31/10/2022
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM	18/11/2022
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM	30/11/2022
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM	31/12/2022
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM	31/01/2023
													BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020077/2023		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	843.508,91	1.762.364,29	EM	17/02/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM	28/02/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM	31/03/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM	30/04/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023												-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/08/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	15/09/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	30/11/2023
								2022/1910										-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/12/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-CONV.GOV.ES.TADO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO - LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/S EDO	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-005	2022/1953	16/09/2022	16/09/2023	19/09/2022	16/09/2023						-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	19/09/2022
													BM-1	19/09/2022	21/10/2022	2110007/2022		-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM	30/09/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	655.423,66	4.238.902,63	EM	21/10/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM	31/10/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM	30/11/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM	31/12/2022
													BM-2	22/10/2022	17/02/2023	17020064/2023		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM	31/01/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	529.613,08	3.709.289,55	EM	17/02/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM	28/02/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM	31/03/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM	30/04/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE	PORTARIA Nº 142/2023												-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/08/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	17/09/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/11/2023
								2022/1953										-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/12/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-CONV.GOV.ES.TADO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA SINHA - LOTE 1	CONCRETIZAR CONSTR E TERRAPLENAGEM	BAIRRO VILA SINHA	GOV. ESTADO/S EDO	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-003	2022/2011	23/09/2022	23/09/2023	26/09/2022	23/09/2023						-	-	4.215.967,66	-	-	-	4.215.967,66	EM EXECUÇÃO	26/09/2022
													BM-1	26/09/2022	18/10/2022	18100033/2022		-	-	4.215.967,66	-	-	-	4.215.967,66	EM	30/09/2022
																		-	-	4.215.967,66	515.652,02	12,23	515.652,02	3.700.315,64	EM	18/10/2022


[illegible]


[illegible]


[illegible]














[illegible]


[illegible]













[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

