

[illegible]

									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	28/02/2023	
									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/03/2023	
									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/04/2023	
									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/05/2023	
									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/06/2023	
									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/07/2023	
									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/08/2023	
									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/09/2023	
									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/10/2023	
									VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/11/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE REFERÊNCIA	
TC.0023/2017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS	ECO TUWA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA.	COMUNIDADES: TAPERACU/VILA DO MEIO; SERRARIA, JANDIAI, URUMAJOZINH O, SÃO JOÃO, ABACATE, BACURI, MARANHÃOZIN HO 2, ARAUÁ 1, BOM JARDIM, SÃO JOÃO DO ENFARRUSCA, SANTA MARIA DO PATAL, ARAUÁ, VILA BRASIL, AJURUTEUA(VIL A DO BONIFÁCIO)	MIN DA INTEGRAÇÃ O NACIONAL	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	CONCORRENCI A PUBLICA	3-2018-001	2018/0179	19/06/2018	19/06/2019	20/06/2018	19/06/2019							-	-	6.655.317,58		-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	20/06/2018
																		-	-	6.655.317,58		-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	30/06/2018	
													BM-1	21/06/2018	30/06/2018	05070004/2018			-	-	6.655.317,58	31.527,17	0,47	31.527,17	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	05/07/2018
																		-	-	6.655.317,58	31.527,17	0,47	-	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	31/07/2018	
													BM-2	02/07/2018	31/07/2018	16080007/2018			-	-	6.655.317,58	302.269,44	4,54	270.742,27	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																		-	-	6.655.317,58	302.269,44	4,54	-	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	31/08/2018	
													BM-3	01/08/2018	31/08/2018	15090001/2018			-	-	6.655.317,58	935.477,29	14,06	633.207,85	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	10/09/2018
																		-	-	6.655.317,58	935.477,29	14,06	-	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2018	
													BM-4	01/09/2018	30/09/2018	01110086/2018			-	-	6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	660.779,83	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	15/10/2018
																		-	-	6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	-	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	31/10/2018	
													BM-5	01/10/2018	30/10/2018	12120004/2018			-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	736.870,52	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	27/11/2018
																		-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	30/11/2018	
																		-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	12/12/2018	
																		-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	31/12/2018	
													BM-6	01/11/2018	30/11/2018	08010002/2019			-	-	6.655.317,58	2.649.628,49	39,81	316.500,85	4.005.689,09	EM EXECUÇÃO	03/01/2019
													BM-7	01/12/2018	30/12/2018	14020005/2019			-	-	6.655.318,58	3.093.104,74	46,48	443.476,25	3.562.212,84	EM EXECUÇÃO	03/01/2019
													BM-8	02/01/2019	31/01/2019	28030039/2019			-	-	6.655.319,58	3.343.809,53	50,24	250.704,79	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																		-	-	6.655.319,58	3.343.809,53	50,24	-	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019	
													BM-9	01/02/2019	28/02/2019	16050015/2019			-	-	6.655.319,58	3.807.624,45	57,21	463.814,92	2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
																		-	-	6.655.319,58	3.807.624,45	57,21	-	2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019	
													BM-10	01/03/2019	31/03/2019	0108007/2019			-	-	6.655.320,58	4.008.767,87	60,23	201.143,42	2.646.545,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																		-	-	6.655.321,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.545,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019	
																		-	-	6.655.322,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.545,71	EM EXECUÇÃO	30/04/2019	
																		-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.545,71	EM EXECUÇÃO	31/05/2019	
								ADIT PRAZO	2018/0179.1	20/06/2019	19/06/2020	19/06/2020						-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.545,71	EM EXECUÇÃO	18/06/2019	
																		-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.545,71	EM EXECUÇÃO	30/06/2019	
																		-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.545,71	EM EXECUÇÃO	31/07/2019	
																		-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.545,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2019	
													BM-11	16/09/2019	16/10/2019	03100029/2019			-	-	6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	381.630,90	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	16/09/2019
																		-	-	6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	-	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2019	
													BM-12	30/09/2019	31/10/2019	30100003/2019			-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	304.638,65	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	29/10/2019
																		-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2019	
																		-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	

[illegible]

									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2023	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2023	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2023	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2023	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2023	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2023	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	01/10/2023	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2023	
									VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO PÚBLICO	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI	29 VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	2019/0318	12/08/2019	12/02/2021	13/08/2019	12/02/2021							-	-	2.055.412,00		-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																			-	-	2.055.412,00		-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	2.055.412,00		-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-01	13/08/2019	09/10/2019	09100029/2019			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	213.050,00	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	13/02/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	10/10/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2021
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2022
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2022
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2022
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2022
									VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2022

									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2022
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2022
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2022
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2022
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2022
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2022
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	30/12/2022
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2023
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2023
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2023
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2023
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2023
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2023
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2023
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2023
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2023
									VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2023
																	-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37		-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO-R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VIAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-007	2020/0013	13/01/2020	12/01/2021	26/01/2020	12/01/2021								2.161.032,68		-		2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	26/01/2020
																				2.161.032,68		-		2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
													BM-01	26/01/2020	07/02/2020	07020015/2020				2.161.032,68	506.86					

																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
	PARALISADA???												BM-09	15/12/2020	02/09/2021	02090044/2021			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	376.002,00	283.236,02	EM EXECUÇÃO	02/09/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	13/01/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/12/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	28/02/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2023
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
CONV.856776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISSO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇOES EIRELI	TRAV. ALUISSO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUER QUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	09/04/2020	08/09/2020							-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	09/04/2020
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
							SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1											-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020

								ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021			09/02/2021						-	-	489.507,69	-	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/11/2020
																				-	-	489.507,69	-	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				-	-	489.507,69	-	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																				-	-	489.507,69	-	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
															BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021
								ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021			12/07/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
								ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021			13/12/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
															BM-2	01/12/2020	07/10/2021	07100002/2021		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021
																				-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
								ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022			15/05/2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021
																				-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021
																				-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022
																				-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022
																				-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
								ALT. PRAZO	2020.0200.6	13/05/2022	16.10.2022			16.10.2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022
																				-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
															BM-3	08/10/2021	20/06/2022	2060079/2022		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	35.162,88	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																				-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																				-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
								ADIT PRAZO	2020.0200.7	14/10/2022	20/03/2023			20/03/2023						-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																				-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
															BM-4	21/06/2022	04/11/2022	4110081/2022		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	6.099,76	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																				-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
								ALT PRAZO	2020.0200.8	21/03/2023	20/08/2023			20/08/2023						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2023
																				-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
															BM-05	05/11/2022	09/06/2023	9060004/2023		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	91.678,92	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
																				-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
								ALT PRAZO	2020.0200.9	21/08/2023	21/01/2024			21/01/2024						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	21/08/2023
																				-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																				-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2023

																	-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		
																	-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
843198/2017	Revitalização do PALACETE AUGUSTO CORRÊA	SEMATEG CONSTRUÇÕES LTDA	PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937	MIN DA CULTURA	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	Tomada de Preços	2-2020-009	2020/0220	17/04/2020	17/04/2021	19/11/2020	17/04/2021							-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	INÍCIO DE OBRA	19/11/2020
																			-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	30/04/2020
																			-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	31/05/2020
							SUPRES VALOR	2020.0220.1											-	32,55	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	09/06/2020
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/06/2020
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/07/2020
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/08/2020
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/09/2020
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/10/2020
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-1	19/11/2020	17/12/2020	4010042/2021				1.839.971,21	161.114,00	8,76	161.114,00	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	04/01/2021	
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
							ADIT PRAZO	2020.0220.2	16/04/2021	18/04/2022		18/04/2022							-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	16/04/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	30/06/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/07/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/08/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
							ADIT VALOR	2020.0220.3										26.665,87	-	-	1.866.637,08	161.114,00	8,63	-	1.705.523,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-2	01/05/2021	13/12/2021	13120058/2021			-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	145.766,06	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	13/12/2021
																			-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	-	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
							ADIT VALOR	2020.0220.4										580.177,45	-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																			-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																			-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	14/12/2021	31/12/2021	11040021/2022			-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	26.665,87	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	11/04/2022
							ADIT PRAZO	2020.0220.5	18/04/2022	18/04/2023		18/04/2023							-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	18/04/2022
																			-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																			-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-4R	01/05/2021	13/12/2021	7060039/2022			-	-	2.446.814,53	506.205,59	20,69	172.659,66	1.940.608,94	EM EXECUÇÃO	07/06/2022
													BM-5	14/12/2021	28/06/2022	29060068/2022			-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	123.307,93	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	29/06/2022
																			-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																			-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																			-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																			-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2022

																			-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-6	29/06/2022	08/11/2022	8110055/2022			-	-	2.446.814,53	842.798,28	34,44	213.284,76	1.604.016,25	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
													BM-7	29/06/2022	21/11/2022	21110054/2022			-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	143.399,06	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	21/11/2022
																			-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																			-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																			-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-8	22/11/2022	17/02/2023	17020082/2023			-	-	2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	169.768,46	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	-	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-9	22/11/2022	08/03/2023	8030036/2023			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	28.469,58	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	08/03/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
									ADIT PRAZO	2020.0220.6	19/04/2023	18/04/2024		18/04/2024					-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	19/04/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
													BM-10	09/03/2023	11/07/2023	11070018/2023			-	-	2.446.814,53	1.379.240,13	56,37	194.804,75	1.067.574,40	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
													BM-11	09/03/2023	11/07/2023	11070019/2023			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	78.311,92	989.262,48	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPA BURACO)	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	PREGÃO ELETRONICO	SRP Nº 9-2020-038	2020/0401	24/07/2020	23/07/2021	27/07/2020	23/07/2021							-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	24/07/2020
																			-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
													BM-1	27/07/2020	25/08/2020	25080061/2020			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	402.001,76	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	25/08/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
									ADIT PRAZO	2020.0401.1	20/07/2021	24/07/2022		24/07/2022					-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2001
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	26/08/2020	15/10/2021	15100019/2021			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	986.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/10/2021

																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	30/11/2021		
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021		
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022		
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	28/02/2022		
																BM-3	16/10/2021	25/03/2022	25030030/2022		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	342.408,72	643.705,66	EM EXECUÇÃO	25/03/2022
																			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022		
																			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022		
																BM-4	26/03/2021	23/06/2022	23060045/2022		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	285.959,59	357.746,07	EM EXECUÇÃO	23/06/2022
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/06/2022		
							ADIT PRAZO	2020.0401.2	22/07/2022	22/07/2023		22/07/2023							-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	22/07/2022		
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2022		
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2022		
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2022		
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2022		
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/11/2022		
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/12/2022		
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/01/2023		
																BM-5	24/06/2022	03/02/2023	3020024/2023		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	257.420,95	100.325,12	EM EXECUÇÃO	03/02/2023
																			-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	-	100.325,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023		
																BM-6	04/02/2023	27/03/2023	27030059/2023		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	91.662,00	8.663,12	EM EXECUÇÃO	27/03/2023
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023		
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023		
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023		
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023		
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	23/07/2023		
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/09/2023		
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/10/2023		
																			-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/11/2023		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO			
OCRP	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CRUQU DE VIAS URBANAS - SEDE I	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	VIAS URBANAS DA SEDE - (VILA SINHA E PERRELUO SOCORRO)	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-012	2020/0431	13/08/2020	13/08/2021	13/08/2020	13/08/2021							-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	13/08/2020		
																			-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	31/08/2020		
																			-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	30/09/2020		
							ADIT VALOR	20200431.1										150.150,48	-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	15/10/2020		
																			-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/10/2020		
																			-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	30/11/2020		
																			-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2020		
														BM-01	13/08/2020	15/01/2021	20010004/2021		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	853.771,57	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	18/01/2021		
																			-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/01/2021		
																			-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	28/02/2021		
																			-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2021		
																			-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2021		

																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
							ADIT PRAZO	20200431.2	05/08/2021	13/08/2022		13/08/2022						-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	05/08/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
													BM-02	16/01/2021	30/11/2021	11120001/2021		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	111.296,08	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
							ADIT PRAZO	20200431.3	12/08/2022	10/08/2023		10/08/2023						-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	12/08/2022	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
													BM-3	01/12/2021	07/10/2022	7100002/2022		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	267.125,96	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	07/10/2022	
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-4	08/10/2022	24/03/2023	24030139/2022		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	216.001,15	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	24/03/2023	
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 127/2023												-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
											VENCIDA							-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	11/08/2023	
											VENCIDA							-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
											VENCIDA							-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/09/2023	
											VENCIDA							-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/10/2023	
											VENCIDA							-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/11/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRUZEIRO DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	22/08/2020	17/02/2021							-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020
																			-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																			-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010
													BM-1	22/08/2020	02/10/2020	0210004/2020			-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																			-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020

																			-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/06/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/07/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	12/08/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/11/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	350.582,51	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	12/02/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/10/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/11/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONJ. JOÃO MOTA E AV. GOV. MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022		30/08/2022						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021
													BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022
							ADIT PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 146/2023												-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	01/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VILA QUE ERA, VILA DO TREME, VILA CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-017	2020/0501	31/08/2020	30/08/2021	03/11/2020	30/08/2021							-	-	2.810.705,20		-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																			-	-	2.810.705,20		-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																			-	-	2.810.705,20		-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
													BM-01	03/11/2020	09/11/2020	09110002/2020			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	923.781,23	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	09/11/2020	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87		1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87		1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87		1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87		1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87		1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87		1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87		1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87		1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
													BM-02	09/11/2020	09/07/2021	09070034/2021			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	131.623,96	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	09/07/2021	
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
							ADIT PRAZO	20200501.1	31/08/2021	30/08/2022		30/08/2022							-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/08/2021	
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/10/2021	
													BM-03	10/07/2021	19/10/2021	18100053/2021			-	-	2.810.705,20	1.486.205,04	52,88	430.799,85	1.324.500,16	EM EXECUÇÃO	19/10/2021	
							ADIT VALOR	20200501.2										430.799,85	-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	19/10/2021	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/12/2021	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2022	
							ADIT PRAZO	20020501.3	31/08/2022	30/08/2023		30/08/2023							-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	30/08/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/10/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	30/11/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/12/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/01/2023	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	28/02/2023	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/03/2023	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2023	
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 128/2023														-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	30/05/2023
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2023	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2023	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2023	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2023	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2023	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85		1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
													BM-04	20/10/2021	08/11/2023	06110136/2023			-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	803.160,17	952.139,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023	
																			-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63		952.139,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
																			-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63					
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES)	M L CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Gélon da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2020-026	2020/0762	12/11/2020	12/11/2021	12/11/2020	12/11/2020							-	-	1.279.680,02		-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	13/11/2020	
																			-	-	1.279.680,02		-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
													BM-1	13/11/2020	04/12/2020	04120014/2020			-	-	1.279.680,02	153.284,33	11,98	153.284,33	1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	04/12/2020	
																			-	-	1.279.680,02	153.284,33	11,98		1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
													BM-2	05/12/2020	05/01/2021	30120029/2020			-	-	1.279.680,02	219.121,15	17,12	65.836,82	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	05/01/2021	
																			-	-	1.279.680,02	219.121,15	17,12		1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
													BM-3	06/01/2021	05/02/2021	05020002/2021			-	-	1.279.680,02	344.690,35	26,94	125.569,20	934.989,67	EM EXECUÇÃO	05/02/2021	
																			-	-	1.279.680,02	344.690,35	26,94		934.989,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
													BM-4	06/02/2021	08/03/2021	08030033/2021			-	-	1.279.680,02	492.968,63	38,52	148.278,28	786.711,39	EM EXECUÇÃO	08/03/2021	
																			-	-	1.279.680,02	492.968,63	38,52		786.711,39	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
													BM-5	09/03/2021	07/04/2021	07040017/2021			-	-	1.279.680,02	567.107,76	44,32	74.139,13	712.572,26	EM EXECUÇÃO	07/04/2021	
													BM-6	08/04/2021	29/04/2021	29040102/2021			-	-	1.279.680,02	69						

[illegible]

										VENCIDO									-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97			274.238,15	PARALISADA	30/11/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA ORLA DO RIO CAETÉ	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	ORLA RIO CAETÉ	REC. PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2021-009	2021/0692	10/06/2021	10/06/2022	05/08/2021	10/06/2022								-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	05/08/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/08/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	30/09/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/10/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	30/11/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/12/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-1	05/08/2021	30/05/2022	30050074/2022				-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	242.010,21	922.395,77	EM EXECUÇÃO	30/05/2022
																				-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	-	922.395,77	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
							ADIT PRAZO	2021/0692.1	10/06/2022	10/06/2023		10/06/2023								-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	-	922.395,77	EM EXECUÇÃO	10/06/2022
																				-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	-	922.395,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-2	31/05/2022	31/07/2022	29070092/2022				-	-	1.164.405,98	421.368,84	36,19	179.358,63	743.037,14	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				-	-	1.164.405,98	421.368,84	36,19	-	743.037,14	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				-	-	1.164.405,98	421.368,84	36,19	-	743.037,14	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-3	01/08/2022	30/09/2022	30090035/2022				-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	111.015,67	632.021,47	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	-	632.021,47	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	-	632.021,47	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	-	632.021,47	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	-	632.021,47	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
													BM-4	01/10/2022	06/01/2023	6010001/2023				-	-	1.164.405,98	635.232,16	54,55	102.847,65	529.173,82	EM EXECUÇÃO	06/01/2023
																				-	-	1.164.405,98	635.232,16	54,55	-	529.173,82	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				-	-	1.164.405,98	635.232,16	54,55	-	529.173,82	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				-	-	1.164.405,98	635.232,16	54,55	-	529.173,82	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-5	07/01/2023	05/04/2023	5040003/2023				-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	125.081,79	404.092,03	EM EXECUÇÃO	05/04/2023
																				-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
										VENCIDO										-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	11/06/2023
										VENCIDO										-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
										VENCIDO										-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
										VENCIDO										-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
										VENCIDO										-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
										VENCIDO			BM-6	06/04/2023	06/10/2023	06100042/2023				-	-	1.164.405,98	864.790,80	74,27	104.476,85	299.615,18	EM EXECUÇÃO	06/10/2023
										VENCIDO										-	-	1.164.405,98	864.790,80	74,27	-	299.615,18	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
										VENCIDO										-	-	1.164.405,98	864.790,80	74,27	-	299.615,18	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
CONV. 789777/2013	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NOS LOGRADOUROS	M V CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	RUA SAMUEL SILVA - PASS. SAMUEL SILVA - TRAV. SANTANA - PASS. G. GURIAO (PERPÉTUO SOCORRO)	MIN DAS CIDADES	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2021-010	2021/0795	14/07/2021	14/07/2022	02/08/2021	14/07/2022								-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	02/08/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-1	02/08/2021	30/11/2021	01120164/2021				-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	35.342,25	782.130,46	EM EXECUÇÃO	01/12/2021
																				-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																				-	-	817.472,71	319.701,47	39,11	284.359,22	497.771,24	EM EXECUÇÃO	21/06/2022
																				-	-	817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																				-	-	817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	11/07/2022
																				-	-	817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-3	22/06/2022	04/08/2022	04080034/2022				-	-	817.472,71	459.643,80	56,23	139.942,33	357.828,91	EM EXECUÇÃO	04/08/2022
																				-	-	817.472,71	459.643,80	56,23	-	357.828,91	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				-	-	817.472,71	459.643,80	56,23	-	357.828,91	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				-	-	817.472,71	459.643,80	56,23	-	357.828,91	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				-	-	817.472,71	539.302,62	65,97	79.658,82	278.170,09	EM EXECUÇÃO	03/11/2022
													BM-4	05/08/2022	25/10/2022	3110037/2022				-	-	817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	11/11/2022
																				-	-	817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				-	-	817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09		

[illegible]

																			-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	31/12/2022	
																			-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	31/01/2023	
																			-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
														BM-8	25/05/2022	02/03/2023	2030001/2023			-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	83.201,96	793.496,43	EM EXECUÇÃO	02/03/2023
																			-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
								ADIT INCL ALT CLAUS CONTR	2021.1199.2										-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	27/04/2023	
																			-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
														BM-09	03/03/2023	03/05/2023	3050025/2023			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	63.116,67	730.379,76	EM EXECUÇÃO	03/05/2023
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	16/10/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	PARALISADA	30/11/2023	

CONV. EST 12/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA - ETAPA I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PRAIA DE AJURUTEUA	GOV ESTADO PARA/SEDO P	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3-2021-004	2021/2226	15/12/2021	15/12/2022	15/12/2021	15/12/2022									-	-	12.479.968,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------------------	---	-------------------------------------	--------------------	------------------------	---	---------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


[illegible]

										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	07/04/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 129/2023				VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2023
										VENCIDA									-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	M L- CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	RUA JUSTO CHERMONT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO RIBEIRO E PASS. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	2-2022-008	2022/1425	19/07/2022	19/07/2023	19/07/2022	19/07/2023							-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	19/07/2022
																			-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-1	19/07/2022	05/08/2022	22080018/2022		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	156.475,60	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	05/08/2022	
																		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	2.357.071,74	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
													BM-2	06/08/2022	03/09/2022	3090001/2022		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	129.533,14	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	03/09/2022	
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
													BM-3	05/09/2022	04/11/2022	1110048/2022		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	144.650,04	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	04/11/2022	
																		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	-	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
													BM-4	05/11/2022	02/01/2023	30120040		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	136.945,05	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	30/12/2022	
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-5	03/01/2023	01/03/2023	1030001		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	163.619,89	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	01/03/2023	
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
							ALT DE CLAUS CONTR	2022.1425.1										-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	13/07/2023	
							ADITIVO DE PRAZO	2022.1425.2	20/07/2023	19/07/2024		19/07/2024						-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	20/07/2023	
													BM-6	02/03/2023	02/08/2023	26072023		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	158.715,17	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	26/07/2023	
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
													BM-7	03/08/2023	01/09/2023	01090078/2023		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	01/09/2023	
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
													BM-8	02/09/2023	04/11/2023	04110001/2023		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	118.193,01	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	04/11/2023	
																		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	

221/2022- CONV.GOV.ESTA DO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 4	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	ACARPARÁ, PARADA BOM JESUS, BAIRROS: TAÍRA E VILA NOVA	GOV. ESTADO/SED OP	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-006	2022/1800	30/08/2022	30/08/2023	05/09/2022	30/08/2023						-	-	5.194.204,50		-	-	5.194.204,50	EM EXECUÇÃO	05/09/2022	
					PORT. Nº170- A/2022								BM-01	05/09/2022	16/09/2022	16090001/2022			-	-	5.194.204,50	816.297,46	15,72	816.297,46	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	16/09/2022
													BM-02	17/09/2022	21/10/2022	21100006/2022			-	-	5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	1.650.667,51	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																			-	-	5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	-	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																			-	-	5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	-	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-03	22/10/2022	09/12/2022	9120001/2022			-	-	5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	562.883,78	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																			-	-	5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	-	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	09/12/2022
																			-	-	5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	-	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
													BM-04	10/12/2022	24/02/2023	2402001/2023			-	-	5.194.204,50	4.157.786,18	80,05	1.127.937,43	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																			-	-	5.194.204,50	4.157.786,18	80,05	-	1.127.937,43	EM EXECUÇÃO	24/02/2023
													BM-05	25/02/2023	22/03/2023	20030065/2023			-	-	5.194.204,50	4.204.820,79	80,95	47.034,61	989.383,71	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																			-	-	5.194.204,50	4.204.820,79	80,95	-	989.383,71	EM EXECUÇÃO	20/03/2023
													BM-06	23/03/2023	24/04/2023	24040014/2023			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	116.732,36	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	24/04/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 140/2023													-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																			-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
								2022/1800.1	31/08/2023	30/11/2023									-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,				


																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023												-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDO								-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	15/09/2023
										VENCIDO								-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDO								-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDO								-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	30/11/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-CONV.GOV.ESTA DO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO- LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/SED OP	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUER QUE LOBO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-005	2022/1953	16/09/2022	16/09/2023	19/09/2022	16/09/2023								4.894.326,29		-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	19/09/2022
																				4.894.326,29	-			4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	19/09/2022	21/10/2022	2110007/2022				4.894.326,29	655.423,66	13,39	655.423,66	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-2	22/10/2022	17/02/2023	17020064/2023				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	529.613,08	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023														4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDA										4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	17/09/2023
										VENCIDA										4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA										4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA										4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/11/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
129/2022-CONV.GOV.DO ESTADO	REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DO CARATATEUA	CONSTRUTORA BARROS LTDA.	VILA DO CARATATEUA	GOV.ESTAD O/SEDOP	JÉSSICA JULIANE DA SILVA PEREIRA	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-009	2022/2002	22/09/2022	22/09/2023	07/11/2022	22/09/2023								366.047,05	-	-	-	366.047,05	EM EXECUÇÃO	07/11/2022
																				366.047,05	-	-	-	366.047,05	EM EXECUÇÃO	07/11/2022
																				366.047,05	-	-	-	366.047,05	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-1	07/11/2022	12/12/2022	12120025/2023				366.047,05	78.689,29	21,50	78.689,29	287.357,76	EM EXECUÇÃO	13/12/2022
																				366.047,05	78.689,29	21,50	-	287.357,76	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				366.047,05	78.689,29	21,50	-	287.357,76	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-2	13/12/2022	23/02/2023	24020015/2023				366.047,05	234.090,02	63,95	155.400,73	131.957,03	EM EXECUÇÃO	24/02/2023
																				366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
													BM-3	24/02/2023	09/08/2023	09050058/2023				366.047,05	304.812,45	83,27	70.722,43	61.234,60	EM EXECUÇÃO	09/08/2023
																				366.047,05	304.812,45	83,27	-	61.234,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
													BM-4	10/08/2023	18/09/2023	18090014/2023				366.047,05	100,00	0,02	61.234,58	0,02	CONCLUÍDA	18/09/2023
																				366.047,05	100,00	0,02	-	0,02	CONCLUÍDA	29/09/2023
										VENCIDO										366.047,05	100,00	0,02	-	0,02	CONCLUÍDA	30/09/2023
										VENCIDO										366.047,05	100,00	0,02	-	0,02	CONCLUÍDA	31/10/2023
										VENCIDO										366.047,05	100,00	0,02	-	0,02	CONCLUÍDA	30/11/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-CONV.GOV.ESTA DO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA SINHA - LOTE 1	CONCRETIZAR CONSTR E TERRAPLENAGEM	BAIRRO VILA SINHA	GOV. ESTADO/SED OP	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-003	2022/2011	23/09/2022	23/09/2023	26/09/2022	23/09/2023								4.215.967,66		-	-	4.215.967,66	EM EXECUÇÃO	26/09/2022
																				4.215.967,66	-	-	-	4.215.967,66	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	26/09/2022	18/10/2022	18100033/2022				4.215.967,66	515.652,02	12,23	515.652,02	3.700.315,64	EM EXECUÇÃO	18/10/2022
													BM-2	19/10/2022	26/10/2022	26100001/2022				4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	625.213,81	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	26/10/2022
																				4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-3	27/10/2022	14/02/2023	14020033/2023				4.215.967,66	1.841.634,22	56,32	1.233.467,61	1.841.634,22	EM EXECUÇÃO	14/02/2023
																				4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	-			


[illegible]





[illegible]


[illegible]



































[illegible]

