

PM BRAGANÇA/SEPLAN- RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - PARALISADAS - 29.02.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATORIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORREN CIA PUBLICA	3-2018-002	2018/0151	21/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018							-	-	2.951.881,48	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	01/06/2018	
														BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018			-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/06/2018	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	04/07/2018	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/07/2018	
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018									-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/08/2018	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/09/2018	
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019									-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/11/2018	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/12/2018	
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019									-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	28/02/2019	
														BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019			-	-	2.951.881,48	360.852,90	467.389,52	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/03/2019	
														BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	322.454,62	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/04/2019	
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019									-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/05/2019	
														BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	251.536,32	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/06/2019	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/07/2019	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	01/08/2019	
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019		BM-5	01/07/2019	16/07/2019	01080100/2019			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	461.053,13	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	16/08/2019	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/08/2019	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/09/2019	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/10/2019	
										VENCIDO										-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	16/11/2019	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/12/2019	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	31/01/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	28/02/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/03/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	30/04/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	30/05/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	30/06/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/07/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/08/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	30/09/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/10/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	30/11/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/12/2020	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/01/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	28/02/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/03/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	30/04/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/05/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	30/06/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/07/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/08/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	30/09/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/10/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	30/11/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/12/2021	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/01/2022	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	28/02/2022	
																				-	-	2.951.881,48	-	2.951.881,48	PARALISADA	31/03/2022	









										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	01/10/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2023
								2019/0259		27/06/2020									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	29/02/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO PÚBLICO	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI	29 VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	2019/0318	12/08/2019	12/02/2021	13/08/2019	12/02/2021							-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																			-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-01	13/08/2019	09/10/2019	09100029/2019			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	213.050,00	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	13/02/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	10/10/2021
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2021





										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	28/02/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/12/2023
								2020/0013		12/01/2022									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	29/02/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
CONV.856776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUCOES EIRELI	TRAV. ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUE RQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	09/04/2020	08/09/2020							-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	09/04/2020
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
							SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1											-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
							ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021		09/02/2021							-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/11/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021		12/07/2021							-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021		13/12/2021							-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021



Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPABURACO)	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	PREGÃO ELETRONICO	SRP Nº 9-2020 038	2020/0401	24/07/2020	23/07/2021	27/07/2020	23/07/2021							-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	24/07/2020
																			-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
													BM-1	27/07/2020	25/08/2020	25080061/2020			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	402.001,76	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	25/08/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
							ADIT PRAZO	2020.0401.1	20/07/2021	24/07/2022		24/07/2022							-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	26/08/2020	15/10/2021	15100019/2021			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	986.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	342.408,72	643.705,66	EM EXECUÇÃO	25/03/2022
																			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	285.959,59	357.746,07	EM EXECUÇÃO	23/06/2022
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
							ADIT PRAZO	2020.0401.2	22/07/2022	22/07/2023		22/07/2023							-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	22/07/2022
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2022







					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE		PORTARIA Nº 126/2023			VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/11/2023
							2020/0495		11/02/2023									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	29/02/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATORIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONI JOÃO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022								-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021
													BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022







Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO DESTINADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MARISCOS	TREZE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	FEIRA MUNICIPAL - PRAÇA DA REPÚBLICA	REC. PRÓPRIOS	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇO	2-2021-011	2021/0796	27/07/2021	27/07/2022	01/11/2021	27/07/2022						-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EM EXECUÇÃO	01/11/2021		
																		-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EM	30/11/2021		
																		-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EM	31/12/2021		
																		-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EM	31/01/2022		
																		-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EM	28/02/2022		
														BM-1	01/11/2021	07/03/2022	07030016/2020			-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	40.859,93	191.601,42	EM	07/03/2022
																		-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	-	191.601,42	EM	31/03/2022		
																		-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	-	191.601,42	EM	30/04/2022		
																		-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	-	191.601,42	EM	31/05/2022		
														BM-2	08/03/2000	02/06/2022	02060002/2022			-	-	232.461,35	106.144,53	45,66	65.284,60	126.316,82	EM	02/06/2022
																		-	-	232.461,35	106.144,53	45,66	-	126.316,82	EM	30/06/2022		
																		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	46.676,37	79.640,45	EM	06/07/2022		
							ADIT PRAZO	2021.0796.1	28/07/2022	27/01/2023		27/01/2023						-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM	12/07/2022		
																		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM	31/07/2022		
																		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM	31/08/2022		
																		-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM	30/09/2022		
														BM-4	07/07/2022	02/11/2022	21100012022			-	-	232.461,35	218.103,27	93,82	65.282,37	14.358,08	EM	02/11/2022
																		-	-	232.461,35	218.103,27	93,82	-	14.358,08	EM	30/11/2022		
																		-	-	232.461,35	218.103,27	93,82	-	14.358,08	EM	31/12/2022		
							ADIT VALOR	2021.0796.2										51.886,30	-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EM	23/01/2023		
							ADIT PRAZO	2021.0796.3	28/01/2023	21/07/2023		21/07/2023						-	-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EM	27/01/2023		
																		-	-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EM	31/01/2023		
														BM-5	03/11/2022	02/02/2023	2020005/2023			-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	33.122,40	EM	02/02/2023	
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM	28/02/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM	31/03/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM	30/04/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM	31/05/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM	30/06/2023		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM	22/07/2023		
							ADIT PRAZO	2021.0796.4	28/07/2023	27/01/2024		27/01/2024						-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM	28/07/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM	31/07/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/08/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/09/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/10/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/11/2023		
								2021/0796										-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/12/2023		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	28/01/2024		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/01/2024		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	29/02/2024		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
GOV.EST.04/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETE - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETE - TRECHO I	GOV ESTADO PARÁ/SEDE OP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	14/01/2023	14/01/2022	14/01/2023						-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022		
														BM-1	14/01/2022	22/02/2022	22020026/2022			-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM	31/01/2022
																		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM	22/02/2022		
														BM-2	23/02/2022	25/03/2022	22030002/2022			-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM	28/02/2022
																		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM	22/03/2022		
														BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040014/2022			-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM	31/03/2022
																		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM	20/04/2022		
														BM-4	21/04/2022	24/05/2022	24050013/2022			-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM	30/04/2022
																		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	-	4.044.722,34	EM	24/05/2022		
														BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060076/2022			-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM	31/05/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM	20/06/2022		
																		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM	30/06/2022		





										VENCIDO									-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO									-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	PARALISADA	29/02/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
221/2022-CONV.GOV.ES TADO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 2	LVB CONSTRUTORA LTDA.	VILA BENIAMIN CONSTANT, BAIRROS: CEREJE E	GOV. ESTADO/S EDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-004	2022/1910	14/09/2022	14/09/2023	16/09/2022	14/09/2023						-	-	4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO	16/09/2022	
																		-	-	4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM	30/09/2022	
														BM-1	16/09/2022	21/10/2022	21100005/2022		-	-	4.281.357,55	339.311,86	7,93	339.311,86	3.942.045,69	EM	21/10/2022
																		-	-	4.281.357,55	339.311,86	7,93	-	3.942.045,69	EM	31/10/2022	
														BM-2	22/10/2022	18/11/2022	18110002/2022		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	1.336.172,49	2.605.873,20	EM	18/11/2022
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM	30/11/2022	
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM	31/12/2022	
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM	31/01/2023	
														BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020077/2023		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	843.508,91	1.762.364,29	EM	17/02/2023
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM	28/02/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM	31/03/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM	30/04/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM	31/05/2023	
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023												-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	01/06/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/07/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/08/2023	
								2022.1910.1	15/09/2023	14/09/2024		14/09/2024						-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	15/09/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	30/09/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/10/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	30/11/2023	
								2022/1910		14/09/2024								-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/12/2023	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/01/2024	
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	29/02/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
221/2022-CONV.GOV.ES TADO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA SINHA - LOTE 1	CONCRETIZAR CONSTR E TERRAPLENAGEM	BAIRRO VILA SINHA	GOV. ESTADO/S EDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-003	2022/2011	23/09/2022	23/09/2023	26/09/2022	23/09/2023						-	-	4.215.967,66	-	-	-	4.215.967,66	EM EXECUÇÃO	26/09/2022	
																		-	-	4.215.967,66	-	-	-	4.215.967,66	EM	30/09/2022	
														BM-1	26/09/2022	18/10/2022	18100033/2022		-	-	4.215.967,66	515.652,02	12,23	515.652,02	3.700.315,64	EM	18/10/2022
														BM-2	19/10/2022	26/10/2022	26100001/2022		-	-	4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	625.213,81	3.075.101,83	EM	26/10/2022
																		-	-	4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM	31/10/2022	
																		-	-	4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM	30/11/2022	
																		-	-	4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM	31/12/2022	
														BM-3	27/10/2022	14/02/2023	14020033/2023		-	-	4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	1.233.467,61	1.841.634,22	EM	31/01/2023
																		-	-	4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	-	1.841.634,22	EM	14/02/2023	
																		-	-	4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	-	1.841.634,22	EM	28/02/2023	
																		-	-	4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	-	1.841.634,22	EM	31/03/2023	
														BM-4	15/02/2023	17/04/2023	17040038/2023		-	-	4.215.967,66	3.393.189,25	80,48	1.018.855,81	822.778,41	EM EXECUÇÃO	17/04/2023
																		-	-	4.215.967,66	3.393.189,25	80,48	-	822.778,41	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.393.189,25	80,48	-	822.778,41	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
														BM-5	18/04/2023	30/05/2023	30050011/2023		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	114.580,61	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 143/2023												-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	01/06/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	24/09/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	







































