

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - EM SER - 30.06.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO O / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018							-	-	2.851.410,62	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018
																			-	-	2.851.410,62	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024
																			-	-	2.851.410,62	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024
																			-	-	2.851.410,62	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018			-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	360.852,90	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																			-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018							-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																			-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																			-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019							-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																			-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																			-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019							-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																			-	-	2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019			-	-	2.851.410,62	828.242,42	29,05	467.389,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																			-	-	2.851.410,62	828.242,42	29,05	-	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019			-	-	2.851.410,62	1.150.697,04	40,36	322.454,62	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																			-	-	2.851.410,62	1.150.697,04	40,36	-	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019							-	-	2.851.410,62	1.150.697,04	40,36	-	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																			-	-	2.851.410,62	1.150.697,04	40,36	-	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019			-	-	2.851.410,62	1.402.233,36	49,18	251.536,32	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																			-	-	2.851.410,62	1.402.233,36	49,18	-	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																			-	-	2.851.410,62	1.402.233,36	49,18	-	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-5	01/07/2019	16/07/2019	01080100/2019			-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	461.053,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019							-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																			-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																			-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	EM EXECUÇÃO	28/02/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	31/03/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	30/04/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	30/05/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	30/06/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	31/07/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	31/08/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	30/09/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	31/10/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	30/11/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	31/12/2020
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	31/01/2021
									VENCIDO										-	-	2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	PARALISADA	28/02/2021













Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO O / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
										VENCIDO										2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO										2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO										2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDO										2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2024
										VENCIDO										2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2024
										VENCIDO										2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2024
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VIAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-007	2020/0013	13/01/2020	12/01/2021		12/01/2021								2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	ASSINATURA DO CONTRATO	13/01/2020
											26/01/2020									2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	INÍCIO DA OBRA	26/01/2020
																				2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
													BM-01	26/01/2020	07/02/2020	07020015/2020				2.161.032,68	506.866,84	23,45	506.866,84	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	07/02/2020
													BM-02	08/02/2020	07/03/2020	06030004/2020				2.161.032,68	612.480,74	28,34	105.613,90	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	29/03/2020
																				2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																				2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
													BM-03	15/04/2020	16/06/2020	16060007/2020				2.161.032,68	812.050,14	37,58	199.569,40	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	16/06/2020
																				2.161.032,68	812.050,14	37,58	-	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
													BM-04	17/06/2020	07/07/2020	07070007/2020				2.161.032,68	959.476,12	44,40	147.425,98	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	07/07/2020
																				2.161.032,68	959.476,12	44,40	-	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
													BM-05	18/06/2020	06/08/2020	07080005/2020				2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	209.894,32	991.662,24	EM EXECUÇÃO	07/08/2020
																				2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	-	991.662,24	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
													BM-06	07/08/2020	09/09/2020	09090015/2020				2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	60.430,23	931.232,01	EM EXECUÇÃO	09/09/2020
																				2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	-	931.232,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
													BM-07	10/09/2020	01/10/2020	01100001/2020				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	139.063,99	792.168,02	EM EXECUÇÃO	01/10/2020
																				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-08	02/10/2020	15/12/2020	04010073/2021				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	132.930,00	659.238,02	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
							ADIT PRAZO	20200013.1	07/01/2021	12/01/2022		12/01/2022								2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	07/01/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
													BM-09	15/12/2020	02/09/2021	02090044/2021				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	376.002,00	283.236,02	EM EXECUÇÃO	02/09/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
										VENCIDO										2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	13/01/2022





Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
																				489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	30/04/2024		
							SUPRES VALOR	2020.0200.11												41.419,62	448.088,07	353.610,09	78,92	-	94.477,98	PARALISADA	07/05/2024	
																				448.088,07	353.610,09	78,92	-	94.477,98	PARALISADA	31/05/2024		
										VENCIDA										448.088,07	353.610,09	78,92	-	94.477,98	PARALISADA	23/06/2024		
										VENCIDA										448.088,07	353.610,09	78,92	-	94.477,98	PARALISADA	30/06/2024		
843198/2017	Revitalização do PALACETE AUGUSTO CORRÊA	SEMATEG CONSTRUÇÕES LTDA	PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937	MIN DA CULTURA	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	Tomada de Preços	2-2020-009	2020/0220	17/04/2020	17/04/2021		17/04/2021								-	-	1.840.003,76	-	-	1.840.003,76	INÍCIO DE OBRA	19/11/2020	
																				-	-	1.840.003,76	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	30/04/2020	
																				-	-	1.840.003,76	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	31/05/2020	
							SUPRES VALOR	2020.0220.1													32,55	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	09/06/2020	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/06/2020	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/07/2020	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/08/2020	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/09/2020	
											19/11/2020									-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/10/2020	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	19/11/2020	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
													BM-1	19/11/2020	17/12/2020	4010042/2021				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	04/01/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
							ADIT PRAZO	2020.0220.2	16/04/2021	18/04/2022		18/04/2022								-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	16/04/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/07/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/08/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																				-	-	1.839.971,21	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
							ADIT VALOR	2020.0220.3												26.665,87	-	1.866.637,08	161.114,00	8,63	-	1.705.523,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-2	01/05/2021	13/12/2021	13120058/2021				-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	-	145.766,06	EM EXECUÇÃO	13/12/2021
																				-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	-	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
							ADIT VALOR	2020.0220.4												580.177,45	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	14/12/2021	31/12/2021	11040021/2022				-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	26.665,87	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	11/04/2022
							ADIT PRAZO	2020.0220.5	18/04/2022	18/04/2023		18/04/2023								-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	18/04/2022
																				-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-4R	01/05/2021	13/12/2021	7060039/2022				-	-	2.446.814,53	506.205,59	20,69	172.659,66	1.940.608,94	EM EXECUÇÃO	07/06/2022
													BM-5	14/12/2021	28/06/2022	29060068/2022				-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	123.307,93	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	29/06/2022
																				-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																				-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2022







Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
																				-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/09/2023
																				-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/10/2023
																				-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0431			10/08/2023									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/12/2023
																				-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/01/2024
																				-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	29/02/2024
																				-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/03/2024
																				-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/04/2024
																				-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/05/2024
																				-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/06/2024
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	22/08/2020	17/02/2021								-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020
																				-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																				-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010
													BM-1	22/08/2020	02/10/2020	0210004/2020				-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																				-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
													BM-2	05/10/2020	16/01/2021	15010002/2021				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
								ADIT PRAZO	2020.0495.1	12/02/2021	17/08/2021	17/08/2021								-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
								ADIT PRAZO	2020.0495.2	13/08/2021	14/02/2022	14/02/2022								-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-3	17/01/2021	30/11/2021	01120173/2021				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
								ADIT PRAZO	2020.0495.3	14/02/2022	13/08/2022	13/08/2022								-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/06/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/07/2022
								ADIT PRAZO	2020/0495.4	12/08/2022	11/02/2023	11/02/2023								-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	12/08/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/11/2022







Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO O / CONCLUIDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES)	M L CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2020-026	2020/0762	12/11/2020	12/11/2021	12/11/2020	12/11/2020								1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	13/11/2020
																				1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
													BM-1	13/11/2020	04/12/2020	04120014/2020				1.279.680,02	153.284,33	11,98	153.284,33	1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	04/12/2020
																				1.279.680,02	153.284,33	11,98	-	1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-2	05/12/2020	05/01/2021	30120029/2020				1.279.680,02	219.121,15	17,12	65.836,82	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	05/01/2021
																				1.279.680,02	219.121,15	17,12	-	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
													BM-3	06/01/2021	05/02/2021	05020002/2021				1.279.680,02	344.690,35	26,94	125.569,20	934.989,67	EM EXECUÇÃO	05/02/2021
																				1.279.680,02	344.690,35	26,94	-	934.989,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
													BM-4	06/02/2021	08/03/2021	08030033/2021				1.279.680,02	492.968,63	38,52	148.278,28	786.711,39	EM EXECUÇÃO	08/03/2021
																				1.279.680,02	492.968,63	38,52	-	786.711,39	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
													BM-5	09/03/2021	07/04/2021	07040017/2021				1.279.680,02	567.107,76	44,32	74.139,13	712.572,26	EM EXECUÇÃO	07/04/2021
													BM-6	08/04/2021	29/04/2021	29040102/2021				1.279.680,02	692.676,94	54,13	125.569,18	587.003,08	EM EXECUÇÃO	29/04/2021
																				1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
													BM-7	30/04/2021	06/07/2021	06070008/2021				1.279.680,02	811.579,52	63,42	118.902,58	468.100,50	EM EXECUÇÃO	06/07/2021
																				1.279.680,02	811.579,52	63,42	-	468.100,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
													BM-8	07/07/2021	30/08/2021	30080017/2021				1.279.680,02	890.724,71	69,61	79.145,19	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																				1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-9	01/09/2021	04/10/2021	04100031/2021				1.279.680,02	990.444,71	77,40	99.720,00	289.235,31	EM EXECUÇÃO	04/10/2021
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
							ADIT PRAZO	2020/0762.1	10/11/2021	13/11/2022		13/11/2022								1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	10/11/2021
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/05/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	30/06/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/07/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-10	05/10/2021	30/09/2022	30090006				1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	118.902,58	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
							ADIT PRAZO	2020/0762.2	08/11/2022	11/11/2023		11/11/2023								1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
																				1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-11	01/10/2022	21/12/2022	21120055				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	118.902,58	51.430,15	EM EXECUÇÃO	21/12/2022
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	01/04/2023



								ADIT DE VALOR	2021/0534.2									83.318,39	-	-	1.141.158,37	834.844,29	73,16	-	306.314,08	EM EXECUÇÃO	12/08/2022
																			-	-	1.141.158,37	834.844,29	73,16	-	306.314,08	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
												BM-10	09/08/2022	19/09/2022	19090009/2022				-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	32.075,93	274.238,15	EM EXECUÇÃO	19/09/2022
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	26/11/2022
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/04/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/05/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/06/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/07/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/08/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/09/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/10/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/11/2023
									2021/0534										-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/12/2023
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/01/2024
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	29/02/2024
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/03/2024
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/04/2024
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/05/2024
																			-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/06/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
CONV. 789777/2013	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NOS LOGRADOUROS	M V CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	RUA SAMUEL SILVA - PASS. SAMUEL SILVA - TRAV. SANTANA - PASS. G. GURJAO (PERPÉTUO SOCORRO)	MIN DAS CIDADES	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2021-010	2021/0795	14/07/2021	14/07/2022	02/08/2021	14/07/2022						-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	02/08/2021	
																			-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																			-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																			-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
														BM-1	02/08/2021	30/11/2021	01120164/2021		-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	35.342,25	782.130,46	EM EXECUÇÃO	01/12/2021
																			-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																			-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																			-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																			-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																			-	-	817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
														BM-2	30/11/2021	21/06/2022	21060005/2022		-	-	817.472,71	319.701,47	39,11	284.359,22	497.771,24	EM EXECUÇÃO	21/06/2022
																			-	-	817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
								ADIT PRAZO	2021.0795.1	15/07/2022	13/11/2022								-	-	817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	11/07/2022
																			-	-	817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	31/07/2022









Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO O / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
								ADIT PRAZO	2021.2226.2	16/12/2023	15/12/2024							-	-	12.479.968,87	11.740.442,04	94,07	-	739.526,83	EM EXECUÇÃO	16/12/2023
									2021/2226		15/12/2024							-	-	12.479.968,87	11.740.442,04	94,07	-	739.526,83	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	12.479.968,87	11.740.442,04	94,07	-	739.526,83	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	12.479.968,87	11.898.872,59	95,34	158.430,55	581.096,28	EM EXECUÇÃO	02/02/2024
																		-	-	12.479.968,87	11.898.872,59	95,34	-	581.096,28	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	12.479.968,87	11.898.872,59	95,34	-	581.096,28	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																		-	-	12.479.968,87	11.898.872,59	95,34	-	581.096,28	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	12.479.968,87	11.898.872,59	95,34	-	581.096,28	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	12.479.968,87	11.898.872,59	95,34	-	581.096,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
GOV. EST. 04/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETÉ-TRECHO I	GOV ESTADO PARÁ/SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	14/01/2023	14/01/2022	14/01/2023						-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022
																		-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	22/02/2022
																		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	22/03/2022
																		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
																		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	24/05/2022
																		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	-	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	27/07/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	-	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	-	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	344.998,36	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	381.576,09	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	-	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	96.773,00	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	-	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	126.901,39	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	28/11/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	-	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	83.689,80	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	13/12/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
								ADIT PRAZO	2022.0039.1	15/01/2023	14/01/2024	15/01/2023						-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	11/01/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	160.101,75	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	14/01/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	-	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	331.245,00	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	27/02/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	-	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	165.522,57	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	29/03/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	-	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	102.705,38	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	17/04/2023





							ADITIVO DE PRAZO	2022.1425.2	20/07/2023	19/07/2024		19/07/2024					-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	20/07/2023		
													BM-6	02/03/2023	02/08/2023	26072023			-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	158.715,17	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	26/07/2023
																			-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																			-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
													BM-7	03/08/2023	01/09/2023	01090078/2023			-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																			-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																			-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-8	02/09/2023	04/11/2023	04110001/2023			-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	118.193,01	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	04/11/2023
																			-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2022/1425		19/07/2024									-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
													BM-9	05/11/2023	04/01/2024	04010003/2024			-	-	2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	83.530,24	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	04/01/2024
																			-	-	2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	-	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
													BM-10	05/01/2024	02/02/2024	02020011/2024			-	-	2.513.547,34	1.346.584,60	53,57	103.203,59	1.166.962,74	EM EXECUÇÃO	02/02/2024
													BM-11	03/02/2024	25/02/2024	26020067/2024			-	-	2.513.547,34	1.451.752,98	57,76	105.168,38	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	26/02/2024
																			-	-	2.513.547,34	1.451.752,98	57,76	-	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
													BM-12	26/02/2024	07/03/2024	07030019/2024			-	-	2.513.547,34	1.563.594,79	62,21	111.841,81	949.952,55	EM EXECUÇÃO	07/03/2024
																			-	-	2.513.547,34	1.563.594,79	62,21	-	949.952,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-13	08/03/2024	04/04/2024	04040068/2024			-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	135.810,68	814.141,87	EM EXECUÇÃO	04/04/2024
																			-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																			-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																			-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO O / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
221/2022-CONV.GO V.ESTADO SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAJÓ E BACURITEUA - LOTES	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAJÓ E BACURITEUA	GOV. ESTADO/SEDO P	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	05/09/2022	31/08/2023						-	-	5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022	
																			-	-	5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	05/09/2022	14/10/2022	14100041/2022			-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																			-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	-	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-2	15/10/2022	18/11/2022	18110034/2022			-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	1.374.738,55	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022
																			-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																			-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																			-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020078/2023			-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	824.240,98	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																			-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																			-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-4	18/02/2023	11/04/2023	11040015/2023			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	1.268.643,70	963.302,52	EM EXECUÇÃO	11/04/2023
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 139/2023													-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																			-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
									VENCIDO										-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/08/2023



Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
																				4.281.357,55	3.847.832,63	89,87	-	433.524,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2024		
																				4.281.357,55	3.847.832,63	89,87	-	433.524,92	EM EXECUÇÃO	30/04/2024		
																				4.281.357,55	3.847.832,63	89,87	-	433.524,92	EM EXECUÇÃO	31/05/2024		
													BM-7	19/01/2024	23/06/2024	23060001				4.281.357,55	4.093.942,32	95,62	246.109,69	187.415,23	EM EXECUÇÃO	23/06/2024		
																				4.281.357,55	4.093.942,32	95,62	-	187.415,23	EM EXECUÇÃO	30/06/2024		
221/2022-CONV.GO V.ESTADO SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO- LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/SEDO P	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-005	2022/1953	16/09/2022	16/09/2023	19/09/2022	16/09/2023							-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	19/09/2022	
																				-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	19/09/2022	21/10/2022	2110007/2022				-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	655.423,66	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																				-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
													BM-2	22/10/2022	17/02/2023	17020064/2023				-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	529.613,08	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023														-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/08/2023
							ADIT PRAZO	2022/1953.1	17/09/2022	16/09/2024		16/09/2024								-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	17/09/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/09/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/10/2023
																				-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-3	18/02/2023	04/12/2023	04120054/2023				-	-	4.894.326,29	3.828.940,37	78,23	2.643.903,63	1.065.385,92	EM EXECUÇÃO	04/12/2023
													BM-4	05/12/2023	20/12/2023	19120010/2023				-	-	4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	468.734,50	596.651,42	EM EXECUÇÃO	19/12/2023
								2022/1953			16/09/2024									-	-	4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	-	596.651,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
													BM-5	21/21/2023	25/01/2024	25010013/2024				-	-	4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	295.918,28	300.733,14	EM EXECUÇÃO	25/01/2024
																				-	-	4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				-	-	4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																				-	-	4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-6	26/01/2024	03/04/2024	03040026/2024				-	-	4.894.326,29	4.768.635,39	97,43	175.042,24	125.690,90	EM EXECUÇÃO	03/04/2024
																				-	-	4.894.326,29	4.768.635,39	97,43	-	125.690,90	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
													BM-7	04/04/2024	22/05/2024	22050004/2024				-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	118.612,86	7.078,04	EM EXECUÇÃO	22/08/2024
																				-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																				-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	30/06/2024





Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
CONVEF	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EM VIAS	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES LTDA.	VIAS DO MUNICÍPIO	CONV GOV FED/ESTAD	EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-004	2023/1124	22/09/2023	22/09/2024	22/09/2024	22/09/2024						-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	22/09/2023
																		-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																		-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																		-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																		-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
													BM-1	22/09/2023	22/03/2024	22030001/2024		-	-	2.615.993,05	-	-	462.211,70	2.153.781,35	EM EXECUÇÃO	22/03/2024
																		-	-	2.615.993,05	462.211,70	17,67	-	2.153.781,35	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																		-	-	2.615.993,05	462.211,70	17,67	-	2.153.781,35	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	2.615.993,05	462.211,70	17,67	-	2.153.781,35	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
													BM-2	23/03/2024	07/06/2024	07060065/2024		-	-	2.615.993,05	462.211,70	17,67	310.949,07	1.842.832,28	EM EXECUÇÃO	07/06/2024
																		-	-	2.615.993,05	773.160,77	29,56	-	1.842.832,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS	D A S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-006	2023/1165	30/10/2023	30/10/2024	30/10/2023	30/10/2024						-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	ASSINATURA DO CONTRATO	30/10/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	CONTRATO EM VIGOR	31/10/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	CONTRATO EM VIGOR	30/11/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	CONTRATO EM VIGOR	31/12/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	CONTRATO EM VIGOR	31/01/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	CONTRATO EM VIGOR	29/02/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	CONTRATO EM VIGOR	31/03/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	CONTRATO EM VIGOR	30/04/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	CONTRATO EM VIGOR	30/06/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOGO E EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-005	2023/1174	01/11/2023	01/11/2024	01/11/2023	01/11/2024						-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	ASSINATURA DO CONTRATO	01/11/2023
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	CONTRATO EM VIGOR	30/11/2023























































































































