

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - EM SER -SEPLAN - 30.11.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018							-	-	2.951.881,48	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018	
																			-	-	2.951.881,48	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024	
																			-	-	2.951.881,48	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024	
																			-	-	2.951.881,48	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024	
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019			-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																			-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019							-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	988.124,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019							-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/05/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/11/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/12/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/01/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/05/2021

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ. JOÃO MOTA E AV. GOV. MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021								2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022		30/08/2022								2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021
													BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002				2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																				2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																				2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072				2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022
							ADIT PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023										2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 146/2023														2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	01/06/2023
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2023
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2023
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2023
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2023
																				2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
										VENCIDO										974.521,59	866.920,22	88,96		190.919,76	PARALISADA	31/10/2024
										VENCIDO										974.521,59	866.920,22	88,96		190.919,76	PARALISADA	30/11/2024
CONV. 789777/2013	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NOS LOGRADOUROS	M V CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	RUA SAMUEL SILVA - PASS. SAMUEL SILVA - TRAV. SANTANA - PASS. G. GURIAO (PERPÉTUO SOCORRO)	MIN DAS CIDADES	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2021-010	2021/0795	14/07/2021	14/07/2022	02/08/2021	14/07/2022								817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	02/08/2021
																				817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-1	02/08/2021	30/11/2021	01120164/2021				817.472,71	35.342,25	4,32	35.342,25	782.130,46	EM EXECUÇÃO	01/12/2021
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-2	30/11/2021	21/06/2022	21060005/2022				817.472,71	319.701,47	39,11	284.359,22	497.771,24	EM EXECUÇÃO	21/06/2022
																				817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
							ADIT PRAZO	2021.0795.1	15/07/2022	13/11/2022		13/11/2022								817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	11/07/2022
																				817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-3	22/06/2022	04/08/2022	04080034/2022				817.472,71	459.643,80	56,23	139.942,33	357.828,91	EM EXECUÇÃO	04/08/2022
																				817.472,71	459.643,80	56,23	-	357.828,91	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				817.472,71	459.643,80	56,23	-	357.828,91	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				817.472,71	459.643,80	56,23	-	357.828,91	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-4	05/08/2022	25/10/2022	3110037/2022				817.472,71	539.302,62	65,97	79.658,82	278.170,09	EM EXECUÇÃO	03/11/2022
							ADIT PRAZO	2021.0795.2	14/11/2022	13/03/2023		13/03/2023								817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	11/11/2022
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
							ADIT PRAZO	2021.0795.3	14/03/2023	10/09/2023		10/09/2023								817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	13/03/2023
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-5	26/10/2022	12/05/2023	28060009/2023				817.472,71	602.728,86	73,73	63.426,24	214.743,85	EM EXECUÇÃO	28/06/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
							ADIT PRAZO	2021.0795.4	11/09/2023	10/03/2024		10/03/2024								817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	11/09/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
								2021/0795				10/03/2024								817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	PARALISADA	31/12/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
													BM-6	31/08/2023	30/01/2024	02020023/2024				817.472,71	702.677,22	85,96	99.948,36	114.795,49	EM EXECUÇÃO	02/02/2024
																				817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
							ADIT PRAZO	2021/0795.5	11/03/2024	08/09/2024		08/09/2024								817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	01/03/2024
																				817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	11/03/2024

																-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/09/2023					
							ADIT PRAZO	2021/1199.3	17/10/2023	17/10/2024		17/10/2024				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	10/10/2023					
																-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/10/2023					
															BM-10	04/05/2023	05/11/2023	05110001/2023			-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	126.233,34	604.146,42	EM EXECUÇÃO	05/11/2023
																-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	30/11/2023					
								2021/1199		17/10/2024						-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023					
																-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/01/2024					
															BM-11	06/11/2023	05/02/2024	05020033/2024			-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	63.116,67	541.029,75	EM EXECUÇÃO	05/02/2024
																-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	29/02/2024					
																-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2024					
																-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2024					
																-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2024					
																-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2024					
																-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2024					
															BM-12	06/02/2024	05/08/2024	05080001/2024			-	-	1.528.656,68	1.114.215,95	72,89	126.589,02	414.440,73	EM EXECUÇÃO	05/08/2024
																-	-	1.528.656,68	1.114.215,95	72,89	-	414.440,73	EM EXECUÇÃO	31/08/2024					
																-	-	1.528.656,68	1.114.215,95	72,89	-	414.440,73	EM EXECUÇÃO	30/09/2024					
															BM-13	06/08/2024	02/10/2024	02100041/2024			-	-	1.528.656,68	1.215.924,46	79,54	101.708,51	312.732,22	EM EXECUÇÃO	02/10/2024
																-	-	1.528.656,68	1.215.924,46	79,54	-	312.732,22	EM EXECUÇÃO	18/10/2024					
									VENCIDO							-	-	1.528.656,68	1.215.924,46	79,54	-	312.732,22	EM EXECUÇÃO	31/10/2024					
									VENCIDO							-	-	1.528.656,68	1.215.924,46	79,54	-	312.732,22	EM EXECUÇÃO	30/11/2024					

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
CONV. EST 12/2021 /SEOP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA - ETAPA I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PRAIA DE AJURUTEUA	GOV ESTADO PARA/SEOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PUBLICA	3-2021-004	2021/2226	15/12/2021	15/12/2022	15/12/2021	15/12/2022						-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	15/12/2021
																		-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
													BM-1	15/12/2021	04/02/2022	04020001/2022		-	-	12.479.968,87	447.084,21	3,58	447.084,21	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	12.479.968,87	447.084,21	3,58	-	12.032.884,66	EM EXECUÇÃO	04/02/2022
													BM-2	05/02/2022	25/03/2022	23030047/2022		-	-	12.479.968,87	876.973,91	7,03	429.889,70	11.602.994,96	EM EXECUÇÃO	23/03/2022
																		-	-	12.479.968,87	876.973,91	7,03	-	11.602.994,96	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040013/2022		-	-	12.479.968,87	2.378.459,29	19,06	1.501.485,38	10.101.509,58	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
																		-	-	12.479.968,87	2.378.459,29	19,06	-	10.101.509,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-4	21/04/2022	25/05/2022	25050001/2020		-	-	12.479.968,87	3.227.525,97	25,86	849.066,68	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	25/05/2022
																		-	-	12.479.968,87	3.227.525,97	25,86	-	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060072/2022		-	-	12.479.968,87	3.727.972,67	29,87	500.446,70	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																		-	-	12.479.968,87	3.727.972,67	29,87	-	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-6	21/06/2022	26/07/2022	26070004/2022		-	-	12.479.968,87	4.056.630,29	32,51	328.657,62	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	26/07/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.056.630,29	32,51	-	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-7	27/07/2022	23/08/2022	23080001/2022		-	-	12.479.968,87	4.177.234,69	33,47	120.604,40	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.177.234,69	33,47	-	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-8	24/08/2022	02/09/2022	2090051/2022		-	-	12.479.968,87	4.304.151,22	34,49	126.916,53	8.175.817,65	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.304.151,22	34,49	-	8.175.817,65	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-9	06/09/2022	22/09/2022	22090013/2022		-	-	12.479.968,87	4.475.084,31	35,86	170.933,09	8.004.884,56	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.475.084,31	35,86	-	8.004.884,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-10	23/09/2022	28/10/2022	28100034/2022		-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	155.640,25	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
							ADITIVO PRAZO	2021.2226.1	16/12/2022	14/12/2023		14/12/2023						-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	01/12/2022

GOV.ES T.04/2021/SEOP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETÉ-TRECHO I	GOV ESTADO PARA/SEOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	13/01/2023	14/01/2022	13/01/2023							4.897.605,25			4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022	
																			4.897.605,25	-	-	-	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
													BM-1	14/01/2022	22/02/2022	22020026/2022			4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	22/02/2022
																			4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-2	23/02/2022	25/03/2022	22030002/2022			4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	22/03/2022
																			4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040014/2022			4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
																			4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-4	21/04/2022	24/05/2022	24050013/2022			4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	24/05/2022
																			4.897.605,25	852.882,91	17,41	-	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060076/2022			4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																			4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-6	21/06/2022	27/07/2022	27070005/2022			4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	27/07/2022
																			4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	-	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-7	28/07/2022	23/08/2022	23080002/2022			4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
																			4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	-	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-8	24/08/2022	02/09/2022	2090049/2022			4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	344.998,36	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
																			4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	-	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
													BM-9	06/09/2022	22/09/2022	22090014/2022			4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	381.576,09	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																			4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	-	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-10	23/09/2022	28/10/2022	28100033/2022			4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	96.773,00	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
																			4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	-	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-11	29/10/2022	28/11/2022	28110052/2022			4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	126.901,39	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	28/11/2022
																			4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	-	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-12	29/11/2022	13/12/2022	13120006/2022			4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	83.689,80	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	13/12/2022
																			4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
							ADIT PRAZO	2022.0039.1	15/01/2023	13/01/2024		13/01/2024							4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	11/01/2023
													BM-13	14/12/2022	14/01/2023	14010001/2023			4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	160.101,75	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	14/01/2023
																			4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	-	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-14	15/01/2023	26/02/2023	27020103/2023			4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	331.245,00	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	27/02/2023
																			4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	-	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-15	27/02/2023	29/03/2023	29030001/2023			4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	165.522,57	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	29/03/2023
																			4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	-	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-16	30/03/2023	17/04/2023	17040039/2023			4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	102.705,38	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	17/04/2023
																			4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	-	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
													BM-17	18/04/2023	05/05/2023	4050092/2023			4.897.605,25	3.427.227,73	69,98	162.678,34	1.470.377,52	EM EXECUÇÃO	04/05/2023
													BM-18	06/05/2023	24/05/2023	24050002/2023			4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	172.070,37	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	24/05/2023
					EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	PORTARIA Nº 121/2023													4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
					JÉSSICA JULLIANE DA SILVA PEREIRA	PORTARIA Nº 122/2023													4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
																			4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-19	25/05/2023	10/06/2023	10060001/2023			4.897.605,25	3.800.061,59	77,59	200.763,49	1.097.543,66	EM EXECUÇÃO	10/06/2023
																			4.897.605,25	3.800.061,59	77,59	-	1.097.543,66	EM EXECUÇÃO	10/06/2023
													BM-20	11/06/2023	30/06/2023	27060060/2023			4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	502.658,07	594.885,59	EM EXECUÇÃO	27/06/2023
																			4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	-	594.885,59	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
													BM-21	01/07/2023	10/07/2023	10070023/2023			4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	256.657,44	338.228,15	EM EXECUÇÃO	10/07/2023
																			4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																			4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																			4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	30/09/2023

										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/04/2024
										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/05/2024
										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/06/2024
										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/07/2024
										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2024
										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2024
										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2024
										VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	M L- CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	ROZARIO CHERMONT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO RIBEIRO E	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	2-2022-008	2022/1425	19/07/2022	19/07/2023	19/07/2022	19/07/2023						-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	19/07/2022		
													BM-1	19/07/2022	05/08/2022	22080018/2022		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	156.475,60	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	31/07/2022		
													BM-2	06/08/2022	03/09/2022	3090001/2022		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	-	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	05/08/2022		
													BM-3	05/09/2022	04/11/2022	1110048/2022		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	129.533,14	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2022		
													BM-4	05/11/2022	02/01/2023	30120040		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	03/09/2022		
													BM-5	03/01/2023	01/03/2023	1030001		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	144.650,04	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022		
																		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	-	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022		
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	136.945,05	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	30/11/2022		
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	30/12/2022		
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2022		
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/01/2023		
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	28/02/2023		
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	163.619,89	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	01/03/2023		
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/03/2023		
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/04/2023		
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/05/2023		
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2023		
								ALT DE CLAUS CONTR										-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	13/07/2023		
								ADITIVO DE PRAZO	2022.1425.2	20/07/2023	17/07/2024	17/07/2024						-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	20/07/2023		
													BM-6	02/03/2023	02/08/2023	26072023		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	158.715,17	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	26/07/2023		
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
													BM-7	03/08/2023	01/09/2023	01090078/2023		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	01/09/2023		
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2023		
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		
													BM-8	02/09/2023	04/11/2023	04110001/2023		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	118.193,01	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	04/11/2023		
																		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
								2022/1425		17/07/2024								-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
													BM-9	05/11/2023	04/01/2024	04010003/2024		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	31/12/2023		
																		-	-	2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	83.530,24	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	04/01/2024		
																		-	-	2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	-	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	31/01/2024		
													BM-10	05/01/2024	02/02/2024	02020011/2024		-	-	2.513.547,34	1.346.584,60	53,57	103.203,59	1.166.962,74	EM EXECUÇÃO	02/02/2024		
													BM-11	03/02/2024	25/02/2024	26020067/2024		-	-	2.513.547,34	1.451.752,98	57,76	105.168,38	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	26/02/2024		
																		-	-	2.513.547,34	1.451.752,98	57,76	-	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	29/02/2024		

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
													BM-12	26/02/2024	07/03/2024	07030019/2024		-	-	2.513.547,34	1.563.594,79	62,21	111.841,81	949.952,55	EM EXECUÇÃO	07/03/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.563.594,79	62,21	-	949.952,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-13	08/03/2024	04/04/2024	04040068/2024		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	135.810,68	814.141,87	EM EXECUÇÃO	04/04/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
							2022/1425.4	19/07/2024	20/01/2025		20/01/2025							-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	09/07/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
													BM-14	05/04/2024	27/08/2024	27080136/2024		-	-	2.513.547,34	1.752.919,47	69,74	53.514,00	760.627,87	EM EXECUÇÃO	27/08/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.752.919,47	69,74	-	760.627,87	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.752.919,47	69,74	-	760.627,87	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.752.919,47	69,74	-	760.627,87	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.752.919,47	69,74	-	760.627,87	EM EXECUÇÃO	30/11/2024
221/2022-SEOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAJÓ E BACURITEUA - LOTE 5	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAJÓ E BACURITEUA	GOV. ESTADO/SE DOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	05/09/2022	31/08/2023						-	-	5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022
																		-	-	5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	05/09/2022	14/10/2022	14100041/2022		-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																		-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	-	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-2	15/10/2022	18/11/2022	18110034/2022		-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	1.374.738,55	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022
																		-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020078/2023		-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	824.240,98	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																		-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-4	18/02/2023	11/04/2023	11040015/2023		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	1.268.643,70	963.302,52	EM EXECUÇÃO	11/04/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 139/2023												-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
							2022.1807.1	01/09/2023	29/08/2024		29/08/2024							-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-5	12/04/2023	05/12/2024	05120002/2023		-	-	5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	777.036,05	186.266,47	EM EXECUÇÃO	05/12/2023
							2022/1807			29/08/2024								-	-	5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
							ACRÉSCIMO DE VALOR	2022.1807.2										369.386,10	-	5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	22/03/2024
																		-	-	5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-6	06/12/2023	05/04/2024	05040005/2024		-	-	5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	252.441,81	303.210,76	EM EXECUÇÃO	05/04/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
													BM-7	06/04/2024	23/06/2024	23060002/2024		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	264.159,26	39.051,50	EM EXECUÇÃO	23/06/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	01/07/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
									VENCIDO									-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/08/2024
									VENCIDO									-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
									VENCIDO									-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
									VENCIDO									-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
									VENCIDO									-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/11/2024
221/2022-CONV.GOV. ESTAD. DO SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO - LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/SE DOP	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUE RQUE LOBO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-005	2022/1953	16/09/2022	16/09/2023	19/09/2022	16/09/2023						-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	19/09/2022
																		-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	19/09/2022	21/10/2022	2110007/2022		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	655.423,66	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-2	22/10/2022	17/02/2023	17020064/2023		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	529.613,08	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023												-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/08/2023
							ADIT PRAZO	2022/1953.1	17/09/2022	16/09/2024		16/09/2024						-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	17/09/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-3	18/02/2023	04/12/2023	04120054/2023		-	-	4.894.326,29	3.828.940,37	78,23	2.643.903,63	1.065.385,92	EM EXECUÇÃO	04/12/2023
																		-	-	4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	468.734,50	596.651,42	EM EXECUÇÃO	19/12/2023
								2022/1953		16/09/2024								-	-	4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	-	596.651,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	295.918,28	300.733,14	EM EXECUÇÃO	25/01/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-6	26/01/2024	03/04/2024	03040026/2024		-	-	4.894.326,29	4.768.635,39	97,43	175.042,24	125.690,90	EM EXECUÇÃO	03/04/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.768.635,39	97,43	-	125.690,90	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	118.612,86	7.078,04	EM EXECUÇÃO	22/05/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	17/09/2024
									VENCIDA									-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
									VENCIDA									-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2024

										VENCIDA								-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
										VENCIDA								-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	PARALISADA	30/11/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRUE	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ENROCAMENTO ARRUMADO MECANICAMENTE E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	AMAZON CONSTRUTÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DA VILA DO CASTELO	CONV UNIÃO/ESTADO	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-013	2023/0498	08/03/2023	06/03/2024	25/03/2023	06/03/2024						-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	25/03/2023
																		-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-1	25/03/2023	09/06/2023	9060003/2023		-	-	2.230.554,72	296.279,63	13,28	296.279,63	1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
																		-	-	2.230.554,72	296.279,63	13,28	-	1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
													BM-2	10/06/2023	21/07/2023	17070056/2023		-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	228.288,74	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	17/07/2023
																		-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																		-	-	2.230.554,72	873.501,73	39,16	348.933,36	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	10/10/2023
																		-	-	2.230.554,72	873.501,73	39,16	-	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																		-	-	2.230.554,72	1.074.600,88	48,18	201.099,15	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023
																		-	-	2.230.554,72	1.074.600,88	48,18	-	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																		-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	134.721,03	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	11/12/2023
								2023/0498		06/03/2024								-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
								2023/0498.1	09/03/2024	08/03/2025		08/03/2025						-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	01/03/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.309.888,51	58,72	100.566,60	920.666,21	EM EXECUÇÃO	24/04/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.309.888,51	58,72	-	920.666,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.413.183,02	63,36	103.294,51	817.371,70	EM EXECUÇÃO	22/05/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.413.183,02	63,36	-	817.371,70	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.574.039,36	70,57	160.856,34	656.515,36	EM EXECUÇÃO	10/06/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.574.039,36	70,57	-	656.515,36	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																		-	-	2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	461.046,44	195.468,92	EM EXECUÇÃO	12/07/2027
																		-	-	2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																		-	-	2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
																		-	-	2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
																		-	-	2.230.554,72	2.116.016,78	94,87	80.930,98	114.537,94	EM EXECUÇÃO	05/11/2024
																		-	-	2.230.554,72	2.116.016,78	94,87	-	114.537,94	EM EXECUÇÃO	30/11/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
10670/20	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS NA VILA DE BACURITEUA	ECLOSÃO EMPREENDIMENTOS LTDA.	VILA DE BACURITEUA	MIN AGRICULTURA	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	2/2023-0002	2023/0937	30.05.2023	28.05.2024	26.12.2023	28.05.2024						-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	ASSINATURA DO CONTRATO	30/05/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRFP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS	DAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-006	2023/1165	30/10/2023	28/10/2024	30/10/2023	28/10/2024						-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	ASSINATURA DO CONTRATO	30/10/2023	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
										28/10/2024								-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/04/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/05/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/06/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/07/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/08/2024	
								2023/1165.1	31/10/2024	30/10/2025		30/10/2025						-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	11/09/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/09/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	28/10/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/10/2024	
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/11/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRFP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOGO E EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-005	2023/1174	01/11/2023	30/10/2024	01/11/2023	30/10/2024						-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	ASSINATURA DO CONTRATO	01/11/2023	
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
										30/10/2024								-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	30/04/2024	
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/05/2024	
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	30/06/2024	
													BM-1	01/11/2023	04/07/2024	4070013/2024		-	-	3.238.269,53	-	-	677.128,46	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	04/07/2024	
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2024	
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2024	
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2024	
										VENCIDO	30/10/2024							-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	30/10/2024	
										VENCIDO								-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2024	
										VENCIDO								-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	30/11/2024	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	ADEQUAÇÃO DOS QUIOSQUES NO ENTORNO DO MERCADO MUNICIPAL	ECLOSÃO EMPREENDIMENTOS LTDA.	SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-010	2023/1221	22/12/2023	20/12/2024	19/02/2024	20/12/2024						-	-	104.206,41	-	-	-	104.206,41	INÍCIO DO CONTRATO	22/12/2023
								2023/1221		20/12/2024								-	-	104.206,41	-	-	-	104.206,41	CONTRATO EM SER	31/12/2023
																		-	-	104.206,41	-	-	-	104.206,41	CONTRATO EM SER	31/01/2024
																		-	-	104.206,41	-	-	-	104.206,41	INÍCIO DA OBRA	19/02/2021
																		-	-	104.206,41	-	-	-	104.206,41	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
													BM-1	19/02/2024	08/04/2024	08040001/2024		-	-	104.206,41	77.689,74	74,55	77.689,74	26.516,67	EM EXECUÇÃO	08/04/2024
																		-	-	104.206,41	77.689,74	74,55	-	26.516,67	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
													BM-2	09/04/2024	07/05/2024	07050029/2024		-	-	104.206,41	102.370,55	98,24	24.680,81	1.835,86	EM EXECUÇÃO	07/05/2024
																		-	-	104.206,41	102.370,55	98,24	-	1.835,86	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
								ADITIVO VLR	2023/1221.1									8.439,25	-	112.645,66	102.370,55	90,88	-	10.275,11	EM EXECUÇÃO	05/06/2024
																		-	-	112.645,66	102.370,55	90,88	-	10.275,11	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																		-	-	112.645,66	102.370,55	90,88	-	10.275,11	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																		-	-	112.645,66	102.370,55	90,88	-	10.275,11	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	112.645,66	102.370,55	90,88	-	10.275,11	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
																		-	-	112.645,66	102.370,55	90,88	-	10.275,11	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
													BM-3	08/05/2024	06/11/2024	06110037/2024		-	-	112.645,66	112.645,63	100,00	10.275,08	0,03	CONCLUÍDA	06/11/2024
																		-	-	112.645,66	112.645,63	100,00	-	0,03	CONCLUÍDA	30/11/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
EMENDA ESPECIAL FEDERAL	CONCLUSÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE BRAGANÇA	MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA.	ANEL VIÁRIO - TAIRA	EMENDA ESP GOV FEDERAL	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-008	2024/0013	10/01/2024	08/01/2025	22/01/2024	08/01/2025						-	-	1.033.927,60	-	-	-	1.033.927,60	ASSINATURA DO CONTRATO	10/01/2024
																		-	-	1.033.927,60	-	-	-	1.033.927,60	INÍCIO DA OBRA	22/01/2024
													BM-01	22/01/2024	28/02/2024	28020066/2024		-	-	1.033.927,60	84.113,49	8,14	84.113,49	949.814,11	EM EXECUÇÃO	28/02/2024
																		-	-	1.033.927,60	84.113,49	8,14	-	949.814,11	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
													BM-02	29/02/2024	20/03/2024	20030004/2024		-	-	1.033.927,60	219.145,74	21,20	135.032,25	814.781,86	EM EXECUÇÃO	20/03/2024
																		-	-	1.033.927,60	219.145,74	21,20	-	814.781,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-03	21/03/2024	19/04/2024	19040034/2024		-	-	1.033.927,60	330.211,78	31,94	111.066,04	703.715,82	EM EXECUÇÃO	19/04/2024
																		-	-	1.033.927,60	330.211,78	31,94	-	703.715,82	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
													BM-04	20/04/2024	28/05/2024	28050005/2024		-	-	1.033.927,60	455.722,44	44,08	125.510,66	578.205,16	EM EXECUÇÃO	28/05/2024
																		-	-	1.033.927,60	455.722,44	44,08	-	578.205,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
													BM-05	29/05/2024	24/06/2024	24060001/2024		-	-	1.033.927,60	559.878,92	54,15	104.156,48	474.048,68	EM EXECUÇÃO	24/06/2024
																		-	-	1.033.927,60	559.878,92	54,15	-	474.048,68	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
								ADIT VLR	2024/0013.1									258.230,08	-	1.292.157,68	559.878,92	43,33	-	732.278,76	EM EXECUÇÃO	07/07/2024
													BM-6	25/06/2024	09/07/2024	09070039/2024		-	-	1.292.157,68	733.461,31	56,76	173.582,39	558.696,37	EM EXECUÇÃO	09/07/2024
																		-	-	1.292.157,68	733.461,31	56,76	-	558.696,37	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
													BM-7	10/07/2024	22/08/2024	22080002/2024		-	-	1.292.157,68	853.865,11	66,08	120.403,80	438.292,57	EM EXECUÇÃO	22/08/2024
																		-	-	1.292.157,68	853.865,11	66,08	-	438.292,57	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
													BM-8	23/08/2024	25/09/2024	25090016/2024		-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	139.395,39	298.897,18	EM EXECUÇÃO	25/09/2024
																		-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
																		-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
																		-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	30/11/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE BOXES E BALCÕES EM CONCRETO NO GALPÃO DE MARISCOS	D.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	FEIRA LIVRE DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	2/2023-018	2024/0299	19/02/2024	17/02/2025	11/03/2024	17/02/2025						-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	INÍCIO DO CONTRATO	19/02/2024
																		-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	CONTR EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	INÍCIO DA OBRA	11/03/2024
																		-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-1	11/03/2024	15/04/2024	16040014/2024		-	-	209.651,04	86.101,39	41,07	86.101,39	123.549,65	EM EXECUÇÃO	16/04/2024
																		-	-	209.651,04	86.101,39	41,07	-	123.549,65	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	209.651,04	86.101,39	41,07	-	123.549,65	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
													BM-2	16/04/2024	05/06/2024	02060001/2024		-	-	209.651,04	179.123,07	85,44	93.021,68	30.527,97	EM EXECUÇÃO	02/06/2024
																		-	-	209.651,04	179.123,07	85,44	-	30.527,97	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
								ADIT VALOR	2024/0299.1									52.375,61	-	262.026,65	179.123,07	68,36	-	82.903,58	EM EXECUÇÃO	09/07/2024
													BM-3	06/06/2024	09/07/2024	09070007/2024		-	-	262.026,65	251.480,53	95,98	72.357,46	10.546,12	EM EXECUÇÃO	09/07/2024
																		-	-	262.026,65	251.480,53	95,98	-	10.546,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																		-	-	262.026,65	251.480,53	95,98	-	10.546,12	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	262.026,65	251.480,53	95,98	-	10.546,12	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
													BM-4	10/07/2024	08/10/2024	08100030/2024		-	-	262.026,65	262.026,65	100,00	10.546,12	-	CONCLUÍDA	08/10/2024
																		-	-	262.026,65	262.026,65	100,00	-	-	CONCLUÍDA	31/10/2024
																		-	-	262.026,65	262.026,65	100,00	-	-	CONCLUÍDA	30/11/2024







