



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

10/2022

Nº DO CONTRATO	OBJETO	NOME DA EMPRESA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	SALDO ATUAL	OBS
CONTRATO Nº20190180	EMEF. Jesuína do Rosário Melo	Amazon Cad Construtora EIRELI	Maçarico	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	Nº.2/2018-003	29/04/2019	27/08/2019	R\$671.989,10	R\$ 218.687,56	32,54%	-	R\$ 453.301,54	
CONTRATO Nº20220926	Escola América Ramos Lobão da Silveira	AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	VILA SINHÁ	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	Nº 2/2022-002	09/08/2022	25/04/2023	R\$ 2.519.987,40	R\$00,00	0,00%	-	R\$ 2.519.987,40	
CONTRATO Nº20220807	EMEIF. Miguel Gouveia	PINHEIROS SERVIÇOS LTDA	VILA DO CACOAL DO PIRITORÓ	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	Nº 2/2022-003 TP	06/04/2022	06/04/2023	R\$379.223,74	R\$196.527,76	51,82%	R\$196.527,76	R\$182.695,97	