



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SEMUSB - MÊS DE SETEMBRO DE 2022

ITEM	Nº DO CONTRATO	OBJETO	NOME DA EMPRESA OU NOME DO FISCAL RESPONSÁVEL	ENDEREÇO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS			MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	PRAZOS DA OBRA		VALORES - R\$						OBSERVAÇÕES	
					GOVERNO FEDERAL/MS	GOVERNO ESTADUAL	CONTRAPARTIDA-PMB			INICIO	FIM	VALOR DA OBRA	VALOR DO ADITIVO	TOTAL DA OBRA	TOTAL APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE		SALDO ATUAL
1	20200228	CONSTRUÇÃO DE 07(SETE) ACADEMIAS DE SAÚDE	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	TAÍRA, VILA NOVA, TREME, CARATATEUA, CARATATEUA, CACOAL, AJURUTEUA E BANJAMIM CONSTANT	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-001 TP	22.04.2020	21/07/2021	R\$ 873.541,11	R\$ 0,00	R\$ 873.541,11	R\$ 499.311,11	57,16%	R\$ 0,00	R\$ 374.230,00	TRÊS (03)ACADEMIAS AINDA ESTÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO,04 (QUATRO) JÁ FORAM CONCLUÍDAS, ESTANDO O CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGENTE (COM PRORROGAÇÃO), DAS QUATRO CONCLUÍDAS UMA FOI INAUGURADA EM 28.07.2022 - ACADEMIA DE AJURUTEUA.
2	20200288	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO RAIMUNDO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO SÃO RAIMUNDO - MEIO RURAL DE BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-006 TP	22.05.2020	21.05.2021	R\$ 272.512,05	R\$ 0,00	R\$ 272.512,05	R\$ 272.512,05	100,00%	R\$ 43.591,49	R\$ 0,00	OBJETO FÍSICO CONCLUÍDO EM NOVEMBRO DE 2022, AGUARDANDO DATA PARA INAUGURAÇÃO
3	20200262	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA VILA DO CARATATEUA	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO CARATATEUA - MEIO RURAL DE BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-007 TP	13.05.2020	12.05.2022	R\$ 326.532,00	R\$ 37.903,77	R\$ 364.435,77	R\$ 326.532,00	89,60%	R\$ 37.903,77	R\$ 0,00	OBRA FINALIZADA EM NOVEMBRO DE 2022, AGUARDANDO DATA PARA A INAUGURAÇÃO
4	20200415	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RUTH NOBRE BRAGANÇA	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	AVENIDA NAZEAZENO FERREIRA, S/CENTRO/BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-013 TP	07.08.2020	05.03.2021	R\$ 947.272,63	R\$ 236.817,77	R\$ 1.184.090,40	R\$ 904.119,35	76,36%	R\$ 0,00	R\$ 279.971,05	OBRA EM EXECUÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGENTE (COM PRORROGAÇÃO)
5	20221510	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO CAJUEIRO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO CAJUEIRO-BRAGANÇA/PA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2022-007- TP	#####	26/07/2023	R\$ 947.272,63	R\$ 0,00	R\$ 276.617,20	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 276.617,20	EXECUÇÃO PELA EMPRESA

ARQUITETO E URBANISTA JOAQUIM NETO  
CAU A 75.354-8

MÁRIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL