

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - 31.10.2023																										
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque ue Lobo	CONCORRENCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	21/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018						-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	01/06/2018
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/06/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
								ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018	17/11/2018						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
								ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019	15/02/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
								ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019	16/05/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.839,52	2.123.189,06	EM EXECUÇÃO	29/03/2019
																		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.123.189,06	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.800.734,44	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.800.734,44	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
								ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019	15/08/2019						-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.800.734,44	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.800.734,44	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.549.198,12	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.198,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.198,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	1.088.144,99	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
								ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019	15/11/2019						-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	28/02/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/03/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/04/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/05/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/06/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/07/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/08/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/09/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/10/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/11/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/12/2020
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/01/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	28/02/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/03/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/04/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/05/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/06/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/07/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/08/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/09/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/10/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/11/2021
								VENCIDO										-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/12/2021

								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/01/2023	
								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	28/02/2023	
								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/03/2023	
								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/04/2023	
								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/05/2023	
								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/06/2023	
								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/07/2023	
								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	31/08/2023	
								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/09/2023	
								VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.144,99	PARALISADA	30/10/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE REFERÊNCIA
TC.0023/2017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS	ECO TUVA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA.	COMUNIDADES TAPERARU/VIL A DO MEIO; SERRARIA, JANDIAI, URUMAIOZINH O, SÃO JOÃO, ABACATE, BACURU, MARANHÃOZIN HO 2, ARAJÁ 1, BOM JARDIM, SÃO JOÃO DO ENFABRUSCA, SANTA MARIA DO PATAL, ARAJÁ, VILA BRASI, AIURUTEUA(VIL A DO BONIFÁCIO)	MIN DA INTEGRAÇ Õ NACIONAL	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRENCI A PUBLICA	3-2018-001	2018/0179	19/06/2018	19/06/2019	20/06/2018	19/06/2019						-	-	6.655.317,58	-	-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	20/06/2018
													BM-1	21/06/2018	30/06/2018	05070004/2018		-	-	6.655.317,58	-	-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	30/06/2018
														21/06/2018	30/06/2018	05070004/2018		-	-	6.655.317,58	31.527,17	0,47	31.527,17	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	05/07/2018
																		-	-	6.655.317,58	31.527,17	0,47		6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
													BM-2	02/07/2018	31/07/2018	16080007/2018		-	-	6.655.317,58	302.269,44	4,54	270.742,27	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																		-	-	6.655.317,58	302.269,44	4,54		6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																		-	-	6.655.317,58	935.477,29	14,06	633.207,85	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	10/09/2018
																		-	-	6.655.317,58	935.477,29	14,06		5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
													BM-4	01/09/2018	30/09/2018	01110086/2018		-	-	6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	660.779			

																		-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																		-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																		-	-	6.655.317,58	4.805.358,74	72,20	110.321,32	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	6.655.317,58	4.805.358,74	72,20	-	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	120.449,83	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2020
																		-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
																		-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																		-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90	125.659,78	1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90	-	1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	61.384,46	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	-	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	154.318,02	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	24/07/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	-	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	-	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	250.318,06	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	-	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	168.627,89	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	-	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	51.142,14	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/03/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	20/06/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/10/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/12/2022
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/01/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	28/02/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/03/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66		
																		-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-			

																			-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																					1.694.294,74	269.105,72	15,88	269.105,72	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																					1.694.294,74	269.105,72	15,88	-	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																					1.694.294,74	450.888,59	26,61	181.782,87	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																					1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																					1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	17/12/2019
																					1.694.294,74	829.017,57	48,93	378.128,98	865.277,17	EM EXECUÇÃO	27/12/2019
																					1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																					1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																					1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
																					1.694.294,74	970.436,52	57,28	141.418,95	723.858,22	EM EXECUÇÃO	20/03/2020
																					1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																					1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																					1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	405.076,31	318.781,91	EM EXECUÇÃO	24/06/2020
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	28/06/2020
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2020
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2020
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2020
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2020
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2020
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2020
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	14/08/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	09/11/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2021
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/12/2022
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2023
																					1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2023

								VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2023	
								VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2023	
								VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2023	
								VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2023	
								VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2023	
								VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2023	
								VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2023	
								VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	01/10/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO PÚBLICO	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI	29 VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque de Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	2019/0318	12/08/2019	12/02/2021	13/08/2019	12/02/2021						-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-01	13/08/2019	09/10/2019	091000029/2019		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	213.050,00	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	13/02/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	10/10/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2021
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2022
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2022
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2022
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2022
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2022
								VENCIDA										-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2022

								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2022
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2022
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2022
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2022
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2022
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/12/2022
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2023
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2023
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2023
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2023
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2023
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2023
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2023
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2023
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2023
								VENCIDA											-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VIAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-007	2020/0013	13/01/2020	12/01/2021	26/01/2020	12/01/2021						-	-	2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	26/01/2020	
																		-	-	2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	31/01/2020	
													BM-01	26/01/2020	07/02/2020	07020015/2020		-	-	2.161.032,68	506.866,84	23,45	506.866,84	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	07/02/2020	
																		-	-	2.161.032,68	506.866,84	23,45	-	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	29/02/2020	
													BM-02	08/02/2020	07/03/2020	06030004/2020		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	105.613,90	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	06/03/2020	
																		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2020	
																		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
													BM-03	15/04/2020	16/06/2020	16060007/2020		-	-	2.161.032,68	812.050,14	37,58	199.569,40	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	16/06/2020	
																		-	-	2.161.032,68	812.050,14	37,58	-	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
													BM-04	17/06/2020	07/07/2020	07070007/2020		-	-	2.161.032,68	959.476,12	44,40	147.425,98	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	07/07/2020	
																		-	-	2.161.032,68	959.476,12	44,40	-	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	31/07/2020	
													BM-05	18/06/2020	06/08/2020	07080005/2020		-	-	2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	209.894,32	991.662,24	EM EXECUÇÃO	07/08/2020	
																		-	-	2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	-	991.662,24	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
													BM-06	07/08/2020	09/09/2020	09090015/2020		-	-	2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	60.430,23	931.232,01	EM EXECUÇÃO	09/09/2020	
																		-	-	2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	-	931.232,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
													BM-07	10/09/2020	01/10/2020	01100001/2020		-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	139.063,99	792.168,02	EM EXECUÇÃO	01/10/2020	
																		-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																		-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
													BM-08	02/10/2020	15/12/2020	04010073/2021		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	132.930,00	659.238,02	EM EXECUÇÃO	04/01/2021	
							ADIT PRAZO	20200013.1	07/01/2021	12/01/2022		12/01/2022						-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	07/01/2021	
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	

[illegible]

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
843198/2017	Revitalização do PALACETE AUGUSTO CORRÊA	SEMATGE CONSTRUÇÕES LTDA	PRACA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937	MIN DA CULTURA	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	Tomada de Preços	2-2020-009	2020/0220	17/04/2020	17/04/2021	19/11/2020	17/04/2021						-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	INÍCIO DE OBRA	19/11/2020
																		-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	30/04/2020
																		-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	31/05/2020
							SUPRES VALOR	2020.0220.1										-	32,55	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	09/06/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/06/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/07/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/08/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/09/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/10/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-1	19/11/2020	17/12/2020	4010042/2021				1.839.971,21	161.114,00	8,76	161.114,00	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
							ADIT PRAZO	2020.0220.2	16/04/2021	18/04/2022		18/04/2022						-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	16/04/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	30/06/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/07/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/08/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
							ADIT VALOR	2020.0220.3										26.665,87	-	1.866.637,08	161.114,00	8,63	-	1.705.523,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-2	01/05/2021	13/12/2021	13120058/2021		-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	145.766,06	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	13/12/2021
																		-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	-	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
							ADIT VALOR	2020.0220.4										580.177,45	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	14/12/2021	31/12/2021	11040021/2022				2.446.814,53	333.545,93	13,63	26.665,87	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	11/04/2022
							ADIT PRAZO	2020.0220.5	18/04/2022	18/04/2023		18/04/2023						-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	18/04/2022
																		-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-4R	01/05/2021	13/12/2021	7060039/2022		-	-	2.446.814,53	506.205,59	20,69	172.659,66	1.940.608,94	EM EXECUÇÃO	07/06/2022
													BM-5	14/12/2021	28/06/2022	29060068/2022		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	123.307,93	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	29/06/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-6	29/06/2022	08/11/2022	8110055/2022		-	-	2.446.814,53	842.798,28	34,44	213.284,76	1.604.016,25	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
													BM-7	29/06/2022	21/11/2022	21110054/2022		-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	143.399,06	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	21/11/2022

																			-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																			-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/12/2022	
																			-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
														BM-8	22/11/2022	17/02/2023	17020062/2023			-	-	2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	169.768,46	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	-	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
														BM-9	22/11/2022	08/03/2023	8030036/2023			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	28.469,58	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	08/03/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
							ADIT PRAZO	2020.0220.6	19/04/2023	18/04/2024		18/04/2024							-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	19/04/2023	
																			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																			-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
														BM-10	09/03/2023	11/07/2023	11070018/2023			-	-	2.446.814,53	1.379.240,13	56,37	194.804,75	1.067.574,40	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
														BM-11	09/03/2023	11/07/2023	11070019/2023			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	78.311,92	989.262,48	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
																			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																			-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPA BURACO)	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	PREGÃO ELETRONICO	SRP Nº 9-2020-038	2020/0401	24/07/2020	23/07/2021	27/07/2020	23/07/2021							-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	24/07/2020	
																		-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020		
													BM-1	27/07/2020	25/08/2020	25080061/2020			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	402.001,76	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	25/08/2020	
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2020		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2020		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/10/2020		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/11/2020		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/12/2020		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/01/2021		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021		
							ADIT PRAZO	2020.0401.1	20/07/2021	24/07/2022		24/07/2022							-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021	
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2021		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021		
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021		
													BM-2	26/08/2020	15/10/2021	15100019/2021			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	986.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021	
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/10/2021		
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	30/11/2021		
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021		
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022		
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	28/02/2022		

[illegible]

																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	111.296,08	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
							ADIT PRAZO	20200431.3	12/08/2022	10/08/2023		10/08/2023					-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	12/08/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	267.125,96	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	07/10/2022	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	216.001,15	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	24/03/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 127/2023											-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
											VENCIDA						-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	11/08/2023	
											VENCIDA						-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
											VENCIDA						-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/09/2023	
											VENCIDA						-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/10/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	22/08/2020	17/03/2021						-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020
																		-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																		-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.1	12/02/2021	17/08/2021		17/08/2021						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021

																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.2	13/08/2021	14/02/2022		14/02/2022						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-3	17/01/2021	30/11/2021	01120173/2021		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
							ADIT PRAZO	2020.0495.3	14/02/2022	13/08/2022		13/08/2022						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/06/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/07/2022
							ADIT PRAZO	2020/0495.4	12/08/2022	11/02/2023		11/02/2023						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	12/08/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
													BM-4	01/12/2021	31/01/2023	31010081/2023		-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	350.582,51	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
							VENCIDA			11/02/2023								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	12/02/2023
							VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
							VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
							VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 126/2023	VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
							VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
							VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
							VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2023
							VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2023
							VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2023
							VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/10/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO

OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CRAUQ EM VIAS URBANAS- SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ. JOAO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT. PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022		30/08/2022						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021
													BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022
							ADIT. PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2023
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 146/2023											-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	01/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2023
														VENCIDA				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2023
														VENCIDA				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2023
														VENCIDA				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									VENCIDA										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
									VENCIDA										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
									VENCIDA										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2023
									VENCIDA										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2023
									VENCIDA										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	RUA JUSTO CHERMONT, RUA GENERAL GURUÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO RIBEIRO E PASS. NOSSA SRA. DAS GRACAS	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	2-2022-008	2022/1425	19/07/2022	19/07/2023	19/07/2022	19/07/2023						-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	19/07/2022	
													BM-1	19/07/2022	05/08/2022	22080018/2022		-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
																		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	156.475,60	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	05/08/2022	
																		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	-	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
													BM-2	06/08/2022	03/09/2022	3090001/2022		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	129.533,14	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	03/09/2022	
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
													BM-3	05/09/2022	04/11/2022	1110048/2022		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	144.650,04	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	04/11/2022	
																		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	-	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
													BM-4	05/11/2022	02/01/2023	30120040		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	136.945,05	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	30/12/2022	
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-5	03/01/2023	01/03/2023	1030001		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	163.619,89	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	01/03/2023	
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
							ALT DE CLAUS CONTR	2022.1425.1										-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	13/07/2023	
							ADITIVO DE PRAZO	2022.1425.2	20/07/2023	19/07/2024		19/07/2024						-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	20/07/2023	
													BM-6	02/03/2023	02/08/2023	26072023		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	158.715,17	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	26/07/2023	
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
													BM-7	03/08/2023	01/09/2023	01090078/2023		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	01/09/2023	
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
221/2022-CONV.GOV.ESTA DO-SEDOF	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 4	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	ACARPARÁ, PARADA BOM JESUS, BAIROS: TAIRA E VILA NOVA	GOV. ESTADO/SE DOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-006	2022/1800	30/08/2022	30/08/2023	05/09/2022	30/08/2023						-	-	5.194.204,50	-	-	-	5.194.204,50	EM EXECUÇÃO	05/09/2022	
						PORT. Nº170-A/2022							BM-01	05/09/2022	16/09/2022	16090001/2022		-	-	5.194.204,50	816.297,46	15,72	816.297,46	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	16/09/2022	
																		-	-	5.194.204,50	816.297,46	15,72	-	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																		-	-	5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	1.650.667,51	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	21/10/2022	
																		-	-	5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	-	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																		-	-	5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	-	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
													BM-03	22/10/2022	09/12/2022	9120001/2022		-	-	5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	562.883,78	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	09/12/2022	
																		-	-	5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	-	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																		-	-	5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	-	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
													BM-04	10/12/2022	24/02/2023	24020001/2023		-	-	5.194.204,50	4.157.786,18	80,05	1.127.937,43	1.036.418,32	EM EXECUÇÃO	24/02/2023	
																		-	-	5.194.204,50	4.157.786,18	80,05	-	1.036.418,32	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-05	25/02/2023	22/03/2023	20030065/2023		-	-	5.194.204,50	4.204.820,79	80,95	47.034,61	989.383,71	EM EXECUÇÃO	20/03/2023	

																				BM-06	23/03/2023	24/04/2023	24040014/2023				-	-	5.194.204,50	4.204.820,79	80,95	-	989.383,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	116.732,36	872.651,35	EM EXECUÇÃO	24/04/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 140/2023																				-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.321.553,15	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	309.871,09	562.780,26	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																											-	-	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO									
221/2022-CONV.GOV.ESTA DO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAIO E BACURITEUA - LOTE 5	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAIO E BACURITEUA	GOV. ESTADO/SE DOP	Fábio Augusto Albuquerque ue Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	05/09/2022	31/08/2023						-	-	5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022									
																		-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	30/09/2022									
																		-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	14/10/2022									
																		-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	31/10/2022									
																		-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	1.374.738,55	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022									
																		-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022									
																		-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022									
																		-	-	5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023									
																		-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	824.240,98	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	17/02/2023									
																		-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023									
																		-	-	5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023									
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	1.268.643,70	963.302,52	EM EXECUÇÃO	11/04/2023									
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023									
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023									
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 139/2023											-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/06/2023									
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2023									
																		-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2023									
										VENCIDO								-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/08/2023									
										VENCIDO								-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2023									
										VENCIDO								-	-	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2023									
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO									
221/2022-CONV.GOV.ESTA DO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 2	LBV CONSTRUTORA LTDA.	VILA BENJAMIN CONSTANT, BAIROS: CEREJA E ALDEIA	GOV. ESTADO/SE DOP	Fábio Augusto Albuquerque ue Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-004	2022/1910	14/09/2022	14/09/2023	16/09/2022	14/09/2023						-	-	4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO	16/09/2022									
																		-	-	4.281.357,55	339.311,86	7,93	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO	30/09/2022									
																		-	-	4.281.357,55	339.311,86	7,93	339.311,86	3.942.045,69	EM EXECUÇÃO	21/10/2022									
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO	31/10/2022									
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	1.336.172,49	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022									
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022									
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022									
																		-	-	4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	843.508,91	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	17/02/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	28/02/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/03/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/04/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/05/2023									
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023											-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	01/06/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/06/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/07/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/08/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	15/09/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	30/09/2023									
																		-	-	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/10/2023									
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA																													


221/2022- CONV.GOV.ESTA DO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO- LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTD.A	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/SE DOP	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUER QUE LOBO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-005	2022/1953	16/09/2022	16/09/2023	19/09/2022	16/09/2023					-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	19/09/2022	
																	-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																	-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	655.423,66	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	21/10/2022	
																	-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																	-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																	-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																	-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	529.613,08	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	17/02/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023											-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	01/06/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/07/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	17/09/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/09/2023	
																	-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/10/2023	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
129/2022- CONV.GOV.DO ESTADO	REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DO CARATATEUA	CONSTRUTORA BARROS LTDA.	VILA DO CARATATEUA	GOV. ESTAD O/SEDOP	JÉSSICA JULIANE DA SILVA PEREIRA	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-009	2022/2002	22/09/2022	22/09/2023	07/11/2022	22/09/2023						-	-	366.047,05	-	-	-	366.047,05	EM EXECUÇÃO	07/11/2022
																		-	-	366.047,05	-	-	-	366.047,05	EM EXECUÇÃO	07/11/2022
																		-	-	366.047,05	-	-	-	366.047,05	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	366.047,05	78.689,29	21,50	78.689,29	287.357,76	EM EXECUÇÃO	13/12/2022
																		-	-	366.047,05	78.689,29	21,50	-	287.357,76	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	366.047,05	78.689,29	21,50	-	287.357,76	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	366.047,05	234.090,02	63,95	155.400,73	131.957,03	EM EXECUÇÃO	24/02/2023
																		-	-	366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	366.047,05	234.090,02	63,95	-	131.957,03	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	366.047,05	304.812,45	83,27	70.722,43	61.234,60	EM EXECUÇÃO	09/08/2023
																		-	-	366.047,05	304.812,45	83,27	-	61.234,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	366.047,05	366.047,03	100,00	61.234,58	0,02	CONCLUÍDA	18/09/2023
																		-	-	366.047,05	366.047,03	100,00	-	0,02	CONCLUÍDA	23/09/2023
																		-	-	366.047,05	366.047,03	100,00	-	0,02	CONCLUÍDA	30/09/2023
																		-	-	366.047,05	366.047,03	100,00	-	0,02	CONCLUÍDA	31/10/2023
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022- CONV.GOV.ESTA DO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA SINHA - LOTE 1	CONCRETIZAR CONSTR E TERRAPLENAGE M	BAIRRO VILA SINHÁ	GOV. ESTADO/SE DOP	Fábio Augusto Albuquerque ue Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-003	2022/2011	23/09/2022	23/09/2023	26/09/2022	23/09/2023						-	-	4.215.967,66	-	-	-	4.215.967,66	EM EXECUÇÃO	26/09/2022
																		-	-	4.215.967,66	-	-	-	4.215.967,66	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	4.215.967,66	515.652,02	12,23	515.652,02	3.700.315,64	EM EXECUÇÃO	18/10/2022
																		-	-	4.215.967,66	1.140.805,83	27,06	625.213,81	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	26/10/2022
																		-	-	4.215.967,66	1.140.805,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	4.215.967,66	1.140.805,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	4.215.967,66	1.140.805,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	4.215.967,66	1.140.805,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	1.233.467,61	1.841.634,22	EM EXECUÇÃO	14/02/2023
																		-	-	4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	-	1.841.634,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	-	1.841.634,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	4.215.967,66	3.393.189,25	80,48	1.018.855,81	822.778,41	EM EXECUÇÃO	17/04/2023
																		-	-	4.215.967,66	3.393.189,25	80,48	-	822.778,41	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	114.580,61	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 143/																				


[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]






[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

