

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - PARALISADAS EM 31.01.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	21/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018								2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	01/06/2018	
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018				2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/06/2018	
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	04/07/2018	
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2018	
								ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018	17/11/2018								2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	13/08/2018	
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/08/2018	
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2018	
								ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019	15/02/2019								2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2018	
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/11/2018	
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/12/2018	
								ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019	16/05/2019								2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/01/2019	
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/11/2018	
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019				2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	28/02/2019	
																				2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	20/03/2019	
																				2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	31/03/2019	
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	29/04/2019	
																				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	30/04/2019	
								ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019	15/08/2019								2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	10/05/2019	
																				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	31/05/2019	
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	28/06/2019	
																				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2019	
																				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2019	
								ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019	15/11/2019		BM-5	01/07/2019	16/07/2019	01080100/2019				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/08/2019	
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2019	
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/09/2019	
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2019	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/11/2019	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2019	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/01/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	28/02/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/03/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/05/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/07/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
										VENCIDO										2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
										VENCIDO																	

											VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2023
											VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2023
											VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2023
											VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2023
											VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2023
											VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0013			12/01/2022								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/12/2023
											VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
CONV.856776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇOES EIRELI	TRAV. ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	09/04/2020	08/09/2020							-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	09/04/2020
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
							SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1											-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
							ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021		09/02/2021							-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/11/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021		12/07/2021							-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021		13/12/2021							-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	01/12/2020	07/10/2021	07100002/2021			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022		15/05/2022							-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021

										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/01/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ JOÃO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUE RQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021							-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022									-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021
													BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022
							ADIT PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023

					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 146/2023												-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	01/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2023
							2020/0500		30/08/2023									-	-	2.065.303,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/12/2023
									VENCIDA									-	-	2.065.304,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2024
																		-	-							
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES)	M L CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Géison da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2020-026	2020/0762	12/11/2020	12/11/2021	12/11/2020	12/11/2020						-	-	1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	13/11/2020
																		-	-	1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
													BM-1	13/11/2020	04/12/2020	04120014/2020		-	-	1.279.680,02	153.284,33	11,98	153.284,33	1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	04/12/2020
																		-	-	1.279.680,02	153.284,33	11,98	-	1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-2	05/12/2020	05/01/2021	30120029/2020		-	-	1.279.680,02	219.121,15	17,12	65.836,82	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	05/01/2021
																		-	-	1.279.680,02	219.121,15	17,12	-	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
													BM-3	06/01/2021	05/02/2021	05020002/2021		-	-	1.279.680,02	344.690,35	26,94	125.569,20	934.989,67	EM EXECUÇÃO	05/02/2021
																		-	-	1.279.680,02	344.690,35	26,94	-	934.989,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
													BM-4	06/02/2021	08/03/2021	08030033/2021		-	-	1.279.680,02	492.968,63	38,52	148.278,28	786.711,39	EM EXECUÇÃO	08/03/2021
																		-	-	1.279.680,02	492.968,63	38,52	-	786.711,39	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
													BM-5	09/03/2021	07/04/2021	07040017/2021		-	-	1.279.680,02	567.107,76	44,32	74.139,13	712.572,26	EM EXECUÇÃO	07/04/2021
													BM-6	08/04/2021	29/04/2021	29040102/2021		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	125.569,18	587.003,08	EM EXECUÇÃO	29/04/2021
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
													BM-7	30/04/2021	06/07/2021	06070008/2021		-	-	1.279.680,02	811.579,52	63,42	118.902,58	468.100,50	EM EXECUÇÃO	06/07/2021
																		-	-	1.279.680,02	811.579,52	63,42	-	468.100,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
													BM-8	07/07/2021	30/08/2021	30080017/2021		-	-	1.279.680,02	890.724,71	69,61	79.145,19	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																		-	-	1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-9	01/09/2021	04/10/2021	04100031/2021		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	99.720,00	289.235,31	EM EXECUÇÃO	04/10/2021
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
							ADIT PRAZO	2020/0762.1	10/11/2021	13/11/2022		13/11/2022						-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	10/11/2021
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/05/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	30/06/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/07/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-10	05/10/2021	30/09/2022	30090006		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	118.902,58	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-11	01/10/2022	21/12/2022	21120055		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	118.902,58	51.430,15	EM EXECUÇÃO	21/12/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	01/04/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/07/2023

















