

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - 31.01.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	21/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018								2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	01/06/2018
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018				2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/06/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018								2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019								2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019								2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019				2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																				2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019								2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-5	01/07/2019	16/07/2019	01080100/2019				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019								2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	28/02/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/05/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2022
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2022
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-</			









									VENCIDO										-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2023
								2019/0259	27/06/2020										-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2023
									VENCIDO										-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO -R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO PÚBLICO	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI	29 VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	2019/0318	12/08/2019	12/02/2021	13/08/2019	12/02/2021							-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																			-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-01	13/08/2019	09/10/2019	09100029/2019			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	213.050,00	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	13/02/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	10/10/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2021
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2022
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2022
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2022
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2022
										VENCIDA									-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2022



																			-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
										BM-08	02/10/2020	15/12/2020	04010073/2021						-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	132.930,00	659.238,02	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
										ADIT PRAZO	20200013.1	07/01/2021	12/01/2022						-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	07/01/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	376.002,00	283.236,02	EM EXECUÇÃO	02/09/2021
										BM-09	15/12/2020	02/09/2021	02090044/2021						-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	13/01/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/12/2022
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	28/02/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/12/2023
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2024
												VENCIDA							-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	
																			-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO -R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
CONV.856776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUCOES EIRELI	TRAV. ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUE RQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	09/04/2020	08/09/2020							-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	09/04/2020
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
							SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1											-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
							ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021		09/02/2021							-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/11/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021		12/07/2021							-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021		13/12/2021							-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	01/12/2020	07/10/2021	07100002/2021			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022		15/05/2022							-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
							ALT. PRAZO	2020.0200.6	13/05/2022	16.10.2022		16.10.2022							-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-3	08/10/2021	20/06/2022	2060079/2022			-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	35.162,88	233.676,28	EM EXECUÇÃO	20/06/2022











Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	22/08/2020	17/02/2021								2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020
																				2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																				2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010
													BM-1	22/08/2020	02/10/2020	0210004/2020				2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																				2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
													BM-2	05/10/2020	16/01/2021	15010002/2021				2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.1	12/02/2021	17/08/2021		17/08/2021								2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.2	13/08/2021	14/02/2022		14/02/2022								2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-3	17/01/2021	30/11/2021	01120173/2021				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
							ADIT PRAZO	2020.0495.3	14/02/2022	13/08/2022		13/08/2022								2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/06/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/07/2022
							ADIT PRAZO	2020/0495.4	12/08/2022	11/02/2023		11/02/2023								2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	12/08/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/11/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/12/2022

													BM-4	01/12/2021	31/01/2023	31010081/2023			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	350.582,51	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																				-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
								VENCIDA	11/02/2023											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	12/02/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE		PORTARIA Nº 126/2023		VENCIDA											-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/10/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/11/2023
							2020/0495	11/02/2023												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/12/2023
								VENCIDA												-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/01/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ JOÃO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO - SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021								-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																				-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
							ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022		30/08/2022								-	-	2.065.302,52	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021	
													BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002				-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																				-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																				-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021







Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
							2021/0534													-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/12/2023
																				-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/01/2024
																				-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/01/2024
OCRP	RECOBERTURA ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA ORLA DO RIO CAETÉ	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	ORLA RIO CAETÉ	REC. PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2021-009	2021/0692	10/06/2021	10/06/2022	05/08/2021	10/06/2022								-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	05/08/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/08/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	30/09/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/10/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	30/11/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/12/2021
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/05/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	06/01/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	05/04/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	11/06/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	06/10/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	09/11/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																				-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
CONV. 789777/2013	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NOS LOGRADOUROS	MV CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	RUA SAMUEL SILVA - PASS. SAMUEL SILVA - TRAV. SANTANA - PASS. G. GURJAO (PERPÉTUO SOCORRO)	MIN DAS CIDADES	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2021-010	2021/0795	14/07/2021	14/07/2022	02/08/2021	14/07/2022								-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	02/08/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	01/12/2021
																				-	-	817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/12/2021



							ADIT PRAZO	2021.0796.4	28/07/2023	27/01/2024								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	28/07/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/08/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/09/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/10/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/11/2023		
								2021/0796		27/01/2024								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/12/2023		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	28/01/2024		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/01/2024		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 269 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	LOCALIDADES DO MEIO RURAL	RECURSOS PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2021-014	2021/1199	15/10/2021	15/10/2022	15/10/2021	15/10/2022							-	-	1.528.656,68	-	-	-	1.528.656,68	EM EXECUÇÃO	15/10/2021	
													BM-1	15/10/2021	09/11/2021	09110017/2021			-	-	1.528.656,68	-	-	-	1.528.656,68	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																				-	-	1.528.656,68	169.697,67	11,10	169.697,67	1.358.959,01	EM EXECUÇÃO	09/11/2021
																				-	-	1.528.656,68	169.697,67	11,10	-	1.358.959,01	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-2	10/12/2021	02/12/2021	02120003/2021			-	-	1.528.656,68	252.899,63	16,54	83.201,96	1.275.757,05	EM EXECUÇÃO	02/12/2021	
													BM-3	03/12/2021	06/01/2022	30120010/2021			-	-	1.528.656,68	316.016,30	20,67	63.116,67	1.212.640,38	EM EXECUÇÃO	30/12/2021	
																				-	-	1.528.656,68	316.016,30	20,67	-	1.212.640,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				-	-	1.528.656,68	316.016,30	20,67	-	1.212.640,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
													BM-4	07/01/2022	02/02/2022	02020006/2022			-	-	1.528.656,68	417.893,21	27,34	101.876,91	1.110.763,47	EM EXECUÇÃO	02/02/2022	
																				-	-	1.528.656,68	417.893,21	27,34	-	1.110.763,47	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-5	03/02/2022	02/03/2022	02030001/2022			-	-	1.528.656,68	481.009,88	31,47	63.116,67	1.047.646,80	EM EXECUÇÃO	02/03/2022	
																				-	-	1.528.656,68	481.009,88	31,47	-	1.047.646,80	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-6	03/03/2023	04/04/2023	04040098/2022			-	-	1.528.656,68	605.817,65	39,63	124.807,77	922.839,03	EM EXECUÇÃO	04/04/2022	
																				-	-	1.528.656,68	605.817,65	39,63	-	922.839,03	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-7	05/04/2022	24/05/2022	24050021/2022			-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	46.140,64	876.698,39	EM EXECUÇÃO	24/05/2022	
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
								ADIT PRAZO	2021.1199.1	16/10/2022	16/10/2023	16/10/2023								-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	30/11/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	31/12/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	31/01/2023
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-8	25/05/2022	02/03/2023	2030001/2023			-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	83.201,96	793.496,43	EM EXECUÇÃO	02/03/2023	
																				-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
								ADIT INCL ALT CLAUS CONTR	2021.1199.2											-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	27/04/2023
																				-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
													BM-09	03/03/2023	03/05/2023	3050025/2023			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	63.116,67	730.379,76	EM EXECUÇÃO	03/05/2023	
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	16/10/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	126.233,34	604.146,42	EM EXECUÇÃO	05/11/2023
													BM-10	04/05/2023	05/11/2023	05110001/2023			-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
																				-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
								2021/1199		16/10/2023										-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		



									VENCIDO									-	-	12.479.968,87	11.740.442,04	94,07	-	739.526,83	EM EXECUÇÃO	15/12/2023
								2021/2226	14/12/2023									-	-	12.479.968,87	11.740.442,04	94,07	-	739.526,83	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
									VENCIDO									-	-	12.479.968,87	11.740.442,04	94,07	-	739.526,83	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
GOV.EST.04/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	GOV ESTADO PARA/SEDO P	Fábio Augusto Albuquerque Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	14/01/2023	14/01/2022	14/01/2023						-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022
													BM-1	14/01/2022	22/02/2022	22020026/2022		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	22/02/2022
													BM-2	23/02/2022	25/03/2022	22030002/2022		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	22/03/2022
													BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040014/2022		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
													BM-4	21/04/2022	24/05/2022	24050013/2022		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	-	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	24/05/2022
													BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060076/2022		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
													BM-6	21/06/2022	27/07/2022	27070005/2022		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	-	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	27/07/2022
													BM-7	28/07/2022	23/08/2022	23080002/2022		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	-	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
													BM-8	24/08/2022	02/09/2022	2090049/2022		-	-	4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	344.998,36	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	-	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
													BM-9	06/09/2022	22/09/2022	22090014/2022		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	381.576,09	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	-	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
													BM-10	23/09/2022	28/10/2022	28100033/2022		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	96.773,00	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	31/09/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	-	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
													BM-11	29/10/2022	28/11/2022	28110052/2022		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	126.901,39	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	-	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	28/11/2022
													BM-12	29/11/2022	13/12/2022	13120006/2022		-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	83.689,80	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	13/12/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
								ADIT PRAZO	2022.0039.1	15/01/2023	14/01/2024	15/01/2023						-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	11/01/2023
													BM-13	14/12/2022	14/01/2023	14010001/2023		-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	160.101,75	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	14/01/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	-	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	14/01/2023
													BM-14	15/01/2023	26/02/2023	27020103/2023		-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	331.245,00	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	-	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	27/02/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	-	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-15	27/02/2023	29/03/2023	29030001/2023		-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	165.522,57	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	-	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	29/03/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	-	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-16	30/03/2023	17/04/2023	17040039/2023		-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	102.705,38	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	-	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	17/04/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	-	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
													BM-17	18/04/2023	05/05/2023	4050092/2023		-	-	4.897.605,25	3.427.227,73	69,98	162.678,34	1.470.377,52	EM EXECUÇÃO	27/02/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.427.227,73	69,98	-	1.470.377,52	EM EXECUÇÃO	04/05/2023
													BM-18	06/05/2023	24/05/2023	24050002/2023		-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	172.070,37	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	24/05/2023
					EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	PORTARIA Nº 121/2023												-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	24/05/2023
					JÉSSICA JULLIANE DA SILVA PEREIRA	PORTARIA Nº 122/2023												-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-19	25/05/2023	10/06/2023	10060001/2023		-	-	4.897.605,25	3.800.061,59	77,59	200.763,49	1.097.543,66	EM EXECUÇÃO	10/06/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.800.061,59	77,59	-	1.097.543,66	EM EXECUÇÃO	10/06/2023
													BM-20	11/06/2023	30/06/2023	27060060/2023		-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	502.658,07	594.885,59	EM EXECUÇÃO	27/06/2023
																		-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	-	594.885,59	EM EXECUÇÃO	11/06/2023
																		-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	-	594.885,59	EM EXECUÇÃO	30/06/2023



Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	M L- CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	RUA JUSTO CHERMONT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO RIBEIRO E PASS. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	2-2022-008	2022/1425	19/07/2022	19/07/2023	19/07/2022	19/07/2023								2.513.547,34				2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	19/07/2022
													BM-1	19/07/2022	05/08/2022	22080018/2022				2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				2.513.547,34	156.475,60	6,23	156.475,60	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	05/08/2022
																				2.513.547,34	156.475,60	6,23	-	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-2	06/08/2022	03/09/2022	3090001/2022				2.513.547,34	286.008,74	11,38	129.533,14	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	03/09/2022
																				2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-3	05/09/2022	04/11/2022	1110048/2022				2.513.547,34	430.658,78	17,13	144.650,04	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																				2.513.547,34	430.658,78	17,13	-	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-4	05/11/2022	02/01/2023	30120040				2.513.547,34	567.603,83	22,58	136.945,05	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																				2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-5	03/01/2023	01/03/2023	1030001				2.513.547,34	731.223,72	29,09	163.619,89	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	01/03/2023
																				2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
							ALT DE CLAUS CONTR	2022.1425.1												2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	13/07/2023
							ADITIVO DE PRAZO	2022.1425.2	20/07/2023	19/07/2024										2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	20/07/2023
													BM-6	02/03/2023	02/08/2023	26072023				2.513.547,34	889.938,89	35,41	158.715,17	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	26/07/2023
																				2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
													BM-7	03/08/2023	01/09/2023	01090078/2023				2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																				2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-8	02/09/2023	04/11/2023	04110001/2023				2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	118.193,01	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	04/11/2023
																				2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2022/1425			19/07/2024									2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
													BM-9	05/11/2023	04/01/2024	04010003/2024				2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	83.530,24	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	04/01/2024
																				2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	-	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
221/2022-CONV.GOV.ESTADO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 4	M L - CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	ACARPARÁ, PARADA BOM JESUS, BAIRROS: TAIRA E VILA NOVA	GOV. ESTADO/SE DOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-006	2022/1800	30/08/2022	30/08/2023	05/09/2022	30/08/2023								5.194.204,50				5.194.204,50	EM EXECUÇÃO	05/09/2022
													BM-01	05/09/2022	16/09/2022	16090001/2022				5.194.204,50	816.297,46	15,72	816.297,46	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	16/09/2022
																				5.194.204,50	816.297,46	15,72	-	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-02	17/09/2022	21/10/2022	21100006/2022				5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	1.650.667,51	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																				5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	-	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				5.194.204,50	2.466.964,97	47,49	-	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-03	22/10/2022	09/12/2022	9120001/2022				5.194.204,50	3.029.848,75	58,33	562.883,78	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	09/12/2022





																		-	-	4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	-	1.841.634,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
												BM-4	15/02/2023	17/04/2023	17040038/2023			-	-	4.215.967,66	3.393.189,25	80,48	1.018.855,81	822.778,41	EM EXECUÇÃO	17/04/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.393.189,25	80,48	-	822.778,41	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
												BM-5	18/04/2023	30/05/2023	30050011/2023			-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	114.580,61	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 143/2023												-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	01/06/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
									VENCIDO									-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	24/09/2023	
									VENCIDO									-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
									VENCIDO									-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
									VENCIDO									-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	PARALISADA	30/11/2023	
								2022/2011	23/09/2023									-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	PARALISADA	31/12/2023	
									VENCIDO									-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	PARALISADA	31/01/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRUE	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ENROCAMENTO ARRUMADO MECANICAMENTE E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	AMAZON CONST RUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DA VILA DO CASTELO	CONV UNIÃO/ESTADO	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-013	2023/0498	08/03/2023	08/03/2024	25/03/2023	08/03/2024							-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	25/03/2023
																			-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																			-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																			-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-1	25/03/2023	09/06/2023	9060003/2023			-	-	2.230.554,72	296.279,63	13,28	296.279,63	1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
																			-	-	2.230.554,72	296.279,63	13,28	-	1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
													BM-2	10/06/2023	21/07/2023	17070056/2023			-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	228.288,74	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	17/07/2023
																			-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																			-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																			-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
													BM-03	22/07/2023	10/10/2023	10100003/2023			-	-	2.230.554,72	873.501,73	39,16	348.933,36	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	10/10/2023
																			-	-	2.230.554,72	873.501,73	39,16	-	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-04	11/10/2023	07/11/2023	06110126/2023			-	-	2.230.554,72	1.074.600,88	48,18	201.099,15	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023
																			-	-	2.230.554,72	1.074.600,88	48,18	-	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																			-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	11/12/2023
													BM-05	08/11/2023	11/12/2023	1112001/20232			-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	134.721,03	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	11/12/2023
																			-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																			-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
EMENDA ESPECIAL FEDERAL	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TAMATATEUA	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	LOCALIDADE DE TAMATATEUA	EMENDA ESP GOV FEDERAL	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-003	2023/1050	11/09/2023	11/02/2024	11/09/2023	11/02/2024							-	-	490.002,86	-	-	-	490.002,86	EM EXECUÇÃO	11/09/2023
																			-	-	490.002,86	-	-	-	490.002,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
													BM-1	11/09/2023	10/10/2023	10100013/2023			-	-	490.002,86	107.702,98	21,98	107.702,98	382.299,88	EM EXECUÇÃO	10/10/2023
																			-	-	490.002,86	259.980,63	53,06	152.277,65	230.022,23	EM EXECUÇÃO	30/10/2023
																			-	-	490.002,86	259.980,63	53,06	-	230.022,23	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																			-	-	490.002,86	259.980,63	53,06	-	230.022,23	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-3	31/10/2023	01/12/2023	01120001/2023			-	-	490.002,86	399.992,08	81,63	140.011,45	90.010,78	EM EXECUÇÃO	01/12/2023
																			-	-	490.002,86	399.992,08	81,63	-	90.010,78	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																			-	-	490.002,86	450.643,55	91,97	-	39.359,31	EM EXECUÇÃO	16/01/2024
																			-	-	490.002,86	450.643,55	91,97	-	39.359,31	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	











































