

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - 31.03.2024																										
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO DO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fabio Augusto Albuquerque	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	21/05/2018	19/08/2018	#####	19/08/2018						-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	01/06/2018
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/06/2018
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019						-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019						-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/05/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2021

										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2021
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/12/2022
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2023
								2018/0151		15/11/2019								-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDO								-	-	2.951.882,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO								-	-	2.951.883,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO								-	-	2.951.884,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE REFERÊNCIA

TC.0023/ 2017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS	ECO TUWA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA.	COMUNIDAD ES: TAPERACU/VILA DO MEIO; SERRARIA, JANDIAI, URUMAJOZINHO, SÃO JOÃO, ABACATE, BACURI, MARANHÃOZINHO 2, ARAUÁ 1, BOM JARDIM, SÃO JOÃO DO ENFARRUSCA, SANTA MARIA DO PATAL, ARAUÁ, VILA BRASIL, AJURUTEUA(VILA DO BOMFÁCIO).	MIN DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRENCIA PÚBLICA	3-2018-001	2018/0179	19/06/2018	19/06/2019	#####	19/06/2019					-	-	6.655.317,58	-	-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	20/06/2018
																	-	-	6.655.317,58	-	-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	30/06/2018
												BM-1	21/06/2018	30/06/2018	05070004/2018		-	-	6.655.317,58	31.527,17	0,47	31.527,17	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	05/07/2018
																	-	-	6.655.317,58	31.527,17	0,47	-	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
												BM-2	02/07/2018	31/07/2018	16080007/2018		-	-	6.655.317,58	302.269,44	4,54	270.742,27	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																	-	-	6.655.317,58	302.269,44	4,54	-	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
												BM-3	01/08/2018	31/08/2018	15090001/2018		-	-	6.655.317,58	935.477,29	14,06	633.207,85	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	10/09/2018
																	-	-	6.655.317,58	935.477,29	14,06	-	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
												BM-4	01/09/2018	30/09/2018	01110086/2018		-	-	6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	660.779,83	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	15/10/2018
																	-	-	6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	-	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
												BM-5	01/10/2018	30/10/2018	12120004/2018		-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	736.870,52	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	27/11/2018
																	-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																	-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	12/12/2018
																	-	-	6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
												BM-6	01/11/2018	30/11/2018	08010002/2019		-	-	6.655.317,58	2.649.628,49	39,81	316.500,85	4.005.689,09	EM EXECUÇÃO	03/01/2019
												BM-7	01/12/2018	30/12/2018	14020005/2019		-	-	6.655.317,58	3.093.104,74	46,48	443.476,25	3.562.212,84	EM EXECUÇÃO	03/01/2019
												BM-8	02/01/2019	31/01/2019	28030039/2019		-	-	6.655.317,58	3.343.809,53	50,24	250.704,79	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																	-	-	6.655.317,58	3.343.809,53	50,24	-	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
												BM-9	01/02/2019	28/02/2019	16050015/2019		-	-	6.655.317,58	3.807.624,45	57,21	463.814,92	2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
																	-	-	6.655.317,58	3.807.624,45	57,21	-	2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
												BM-10	01/03/2019	31/03/2019	0108007/2019		-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	201.143,42	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
							ADIT PRAZO	2018/0179.1	20/06/2019	19/06/2020		19/06/2020					-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	18/06/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
												BM-11	16/09/2019	16/10/2019	03100029/2019		-	-	6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	381.630,90	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	16/09/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	-	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
												BM-12	30/09/2019	31/10/2019	30100003/2019		-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	304.638,65	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	29/10/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																	-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
												BM-13	01/11/2019	31/01/2020	31010022/2020		-	-	6.655.317,58	4.805.358,74	72,20	110.321,32	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020

																		-	-	6.655.317,58	4.805.358,74	72,20	-	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020						
																			-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	120.449,83	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2020						
																			-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	29/02/2020						
																			-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2020						
																			-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	30/04/2020						
																				BM-15	01/03/2020	31/05/2020	29050012/2020	-	-	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90	125.659,78	1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
																			-	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90	-	-	1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020					
																			-	6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	61.384,46	-	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020					
																			-	6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	-	-	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020					
																			-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	154.318,02	-	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	24/07/2020					
																			-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	-	-	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2020					
																			-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	-	-	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2020					
																			-	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	250.318,06	-	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020					
																			-	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	-	-	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020					
																			-	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	168.627,89	-	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020					
																			-	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	-	-	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	51.142,14	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2020					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/01/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/03/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	18/06/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/08/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/09/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/10/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2021					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/01/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/03/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	20/06/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/10/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	30/11/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	30/12/2022					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/01/2023					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	28/02/2023					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/03/2023					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2023					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2023					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2023					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2023					
																			-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2023					

										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/11/2023	
								2018/0179	19/06/2022									-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/12/2023	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/01/2024	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	29/02/2024	
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 232M LINEARES DE PONTES EM MADEIRA de LEI NA SEDE E NA ZONA RURAL	M L - CONSTRUTORA / CONSULTORIA E ASSESSORIA	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	REC. PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	Dispensa	7-2019-18.06.001	2019/0259	01/07/2019	29/12/2019	#####	29/12/2019							-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	02/07/2019
																		-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/07/2019	
																		-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2019	
																		-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	30/09/2019	
													BM-1	02/07/2019	09/10/2019	09100030/2019		-	-	1.694.294,74	269.105,72	15,88	269.105,72	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	09/10/2019	
																		-	-	1.694.294,74	269.105,72	15,88	-	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2019	
													BM-2	10/10/2019	30/11/2019	29110024/2019		-	-	1.694.294,74	450.888,59	26,61	181.782,87	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	
																		-	-	1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	
							ADIT PRAZO	2019/0259.1	17/12/2019	27/06/2020		27/06/2020						-	-	1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	17/12/2019	
													BM-3	02/12/2019	27/12/2019	27120014/2019		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	378.128,98	865.277,17	EM EXECUÇÃO	27/12/2019	
																		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/12/2019	
																		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/01/2020	
																		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	29/02/2020	
													BM-4	02/01/2020	20/03/2020	20030010/2020		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	141.418,95	723.858,22	EM EXECUÇÃO	20/03/2020	
																		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2020	
																		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
													BM-5	23/03/2020	24/06/2020	24060003/2020		-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	405.076,31	318.781,91	EM EXECUÇÃO	24/06/2020	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	28/06/2020	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2020	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2020	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2020	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2020	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2020	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2020	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2020	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2021	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2021	
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2021	

[illegible]

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO DO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI	29 VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	2019/0318	12/08/2019	12/02/2021	#####	12/02/2021							-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	31/08/2019	
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	30/09/2019	
													BM-01	13/08/2019	09/10/2019	09100029/2019		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	213.050,00	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	09/10/2019	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/10/2019	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/11/2019	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/12/2019	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/01/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	29/02/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/03/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2020	
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	13/02/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	10/10/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2021	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2022	
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2022	

										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2022
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2022
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2022
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2022
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2022
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2022
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2022
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/12/2022
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2023
								2019/0318		12/02/2021								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.051,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.052,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDA								-	-	2.055.412,00	213.053,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VIAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-007	2020/0013	13/01/2020	12/01/2021	#####	12/01/2021						-	-	2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	26/01/2020
																		-	-	2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
													BM-01	26/01/2020	07/02/2020	07020015/2020		-	-	2.161.032,68	506.866,84	23,45	506.866,84	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	07/02/2020
																		-	-	2.161.032,68	506.866,84	23,45	-	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
													BM-02	08/02/2020	07/03/2020	06030004/2020		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	105.613,90	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	06/03/2020
																		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																		-	-	2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
													BM-03	15/04/2020	16/06/2020	16060007/2020		-	-	2.161.032,68	812.050,14	37,58	199.569,40	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	16/06/2020
																		-	-	2.161.032,68	812.050,14	37,58	-	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
													BM-04	17/06/2020	07/07/2020	07070007/2020		-	-	2.161.032,68	959.476,12	44,40	147.425,98	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	07/07/2020
																		-	-	2.161.032,68	959.476,12	44,40	-	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	31/07/2020

[illegible]

										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	28/02/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2023	
							2020/0013		12/01/2022									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/12/2023	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2024	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	29/02/2024	
										VENCIDA								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
CONV.85 6776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI	TRAV. ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	#####	08/09/2020							-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	09/04/2020
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
							SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1										-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
							ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021		09/02/2021						-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/11/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021	
							ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021		12/07/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	

							ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021		13/12/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	01/12/2020	07/10/2021	07100002/2021		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022		15/05/2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
							ALT. PRAZO	2020.0200.6	13/05/2022	16.10.2022		16.10.2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-3	08/10/2021	20/06/2022	2060079/2022		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	35.162,88	233.676,28	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
							ADIT PRAZO	2020.0200.7	14/10/2022	20/03/2023		20/03/2023						-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-4	21/06/2022	04/11/2022	4110081/2022		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	6.099,76	227.576,52	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
							ALT PRAZO	2020.0200.8	21/03/2023	20/08/2023		20/08/2023						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-05	05/11/2022	09/06/2023	9060004/2023		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	91.678,92	135.897,60	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
							ALT PRAZO	2020.0200.9	21/08/2023	21/01/2024		21/01/2024						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	21/08/2023
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2023

																		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2020/0200			21/01/2024							-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDA								-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	22/01/2024
										VENCIDA								-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDA								-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDA								-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO DO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
843198/2017	Revitalização do PALACETE AUGUSTO CORRÊA	SEMATEG CONSTRUÇÕES LTDA	PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937	MIN DA CULTURA	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	Tomada de Preços	2-2020-009	2020/0220	17/04/2020	17/04/2021	#####	17/04/2021						-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	INÍCIO DE OBRA	19/11/2020
																		-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	30/04/2020
																		-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	31/05/2020
							SUPRES VALOR	2020.0220.1										-	32,55	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	09/06/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/06/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/07/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/08/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/09/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/10/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-1	19/11/2020	17/12/2020	4010042/2021				1.839.971,21	161.114,00	8,76	161.114,00	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
							ADIT PRAZO	2020.0220.2	16/04/2021	18/04/2022		18/04/2022						-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	16/04/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	30/06/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/07/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/08/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
							ADIT VALOR	2020.0220.3										26.665,87	-	1.866.637,08	161.114,00	8,63	-	1.705.523,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-2	01/05/2021	13/12/2021	13120058/2021		-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	145.766,06	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	13/12/2021
																		-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	-	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
							ADIT VALOR	2020.0220.4										#####	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2022

																		-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	14/12/2021	31/12/2021	11040021/2022			2.446.814,53	333.545,93	13,63	26.665,87	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	11/04/2022	
							ADIT PRAZO	2020.0220.5	18/04/2022	18/04/2023		18/04/2023						-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	18/04/2022
																		-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-4R	01/05/2021	13/12/2021	7060039/2022		-	-	2.446.814,53	506.205,59	20,69	172.659,66	1.940.608,94	EM EXECUÇÃO	07/06/2022
													BM-5	14/12/2021	28/06/2022	29060068/2022		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	123.307,93	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	29/06/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-6	29/06/2022	08/11/2022	8110055/2022		-	-	2.446.814,53	842.798,28	34,44	213.284,76	1.604.016,25	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
													BM-7	29/06/2022	21/11/2022	21110054/2022		-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	143.399,06	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	21/11/2022
																		-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																		-	-	2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-8	22/11/2022	17/02/2023	17020082/2023		-	-	2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	169.768,46	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																		-	-	2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	-	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-9	22/11/2022	08/03/2023	8030036/2023		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	28.469,58	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	08/03/2023
																		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
							ADIT PRAZO	2020.0220.6	19/04/2023	18/04/2024		18/04/2024						-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	19/04/2023
																		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
													BM-10	09/03/2023	11/07/2023	11070018/2023		-	-	2.446.814,53	1.379.240,13	56,37	194.804,75	1.067.574,40	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
													BM-11	09/03/2023	11/07/2023	11070019/2023		-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	78.311,92	989.262,48	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
																		-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
													BM-12	13/07/2023	18/09/2023	02100069/2023		-	-	2.446.814,53	1.590.635,87	65,01	133.083,82	856.178,66	EM EXECUÇÃO	02/10/2023
							ADIT VALOR	2020/0220.7	19.10.23									35.399,60	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	19/10/2023
																		-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																		-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2020/0220		18/04/2024								-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/03/2024

[illegible]

																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/11/2022	
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/12/2022	
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
													BM-5	24/06/2022	03/02/2023	3020024/2023		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	257.420,95	100.325,12	EM EXECUÇÃO	03/02/2023	
																		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	-	100.325,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-6	04/02/2023	27/03/2023	27030059/2023		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	91.662,00	8.663,12	EM EXECUÇÃO	27/03/2023	
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
										VENCIDA								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	23/07/2023	
										VENCIDA								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
										VENCIDA								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
										VENCIDA								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDA								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDA								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/11/2023	
								2020/0401		22/07/2023								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/12/2023	
										VENCIDA								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/01/2024	
										VENCIDA								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	29/02/2024	
										VENCIDA								-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO DO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE I	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	VIAS URBANAS DA SEDE - II (VILA SINHA E PERPÉTUO SOCORRO)	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-012	2020/0431	13/08/2020	13/08/2021	#####	13/08/2021							-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	13/08/2020
																		-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																		-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
							ADIT VALOR	20200431.1										#####	-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	15/10/2020
																		-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																		-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
													BM-01	13/08/2020	15/01/2021	20010004/2021		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	853.771,57	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	18/01/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	

																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	20200431.2	05/08/2021	13/08/2022		13/08/2022						-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	05/08/2021
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
												BM-02	16/01/2021	30/11/2021	11120001/2021			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	111.296,08	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
							ADIT PRAZO	20200431.3	12/08/2022	10/08/2023		10/08/2023						-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	12/08/2022
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
												BM-3	01/12/2021	07/10/2022	7100002/2022			-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	267.125,96	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	07/10/2022
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
												BM-4	08/10/2022	24/03/2023	24030139/2022			-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	216.001,15	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	24/03/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
						THIAGO ROMANO	PORTARIA Nº 127/2023											-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
										VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	11/08/2023
										VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
										VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/11/2023

								2020/0431		10/08/2023									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO DO / CONCLUIDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	#####	17/02/2021							-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020
																			-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																			-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010
													BM-1	22/08/2020	02/10/2020	0210004/2020			-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																			-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																			-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
													BM-2	05/10/2020	16/01/2021	15010002/2021			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.1	12/02/2021	17/08/2021		17/08/2021							-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.2	13/08/2021	14/02/2022		14/02/2022							-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-3	17/01/2021	30/11/2021	01120173/2021			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
							ADIT PRAZO	2020.0495.3	14/02/2022	13/08/2022		13/08/2022							-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/06/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/07/2022

							ADIT PRAZO	2020/0495.4	12/08/2022	11/02/2023		11/02/2023							-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	12/08/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/11/2022
																			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
													BM-4	01/12/2021	31/01/2023	31010081/2023			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	350.582,51	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
								VENCIDA		11/02/2023									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	12/02/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
					THIAGO ROMANO BENHA		PORTARIA Nº 126/2023			VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/10/2023
								2020/0495		11/02/2023									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/11/2023
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDA									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ. JOÃO MOTA E AV. GOV. MENDONÇA FURTADO - SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	#####	30/08/2021							-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021

																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022		30/08/2022						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021
													BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022
							ADIT PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2023
					THIAS O ROMA NO PENHA	PORTA RIA Nº 146/20 23												-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	01/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0500		30/08/2023								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/12/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2024
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	29/02/2024
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2024

																		-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	31/01/2023
																		-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-8	25/05/2022	02/03/2023	2030001/2023		-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	83.201,96	793.496,43	EM EXECUÇÃO	02/03/2023
																		-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
								ADIT INCL ALT CLAUS CONTR	2021.1199.2									-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	27/04/2023
																		-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
													BM-09	03/03/2023	03/05/2023	3050025/2023		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	63.116,67	730.379,76	EM EXECUÇÃO	03/05/2023
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
										VENCIDA								-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	16/10/2023
										VENCIDA								-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
										VENCIDA			BM-10	04/05/2023	05/11/2023	05110001/2023		-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	126.233,34	604.146,42	EM EXECUÇÃO	05/11/2023
										VENCIDA								-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2021/1199		16/10/2023								-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
										VENCIDO								-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
													BM-11	06/11/2023	05/02/2024	05020033/2024		-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	63.116,67	541.029,75	EM EXECUÇÃO	05/02/2024
										VENCIDO								-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
										VENCIDO								-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO /	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
CONV. EST 12/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA - ETAPA I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PRAIA DE AJURUTEUA	GOV ESTADO PARÁ/S EDOP	Fábio August o Albuquerque Lobo/Tiago Roman o Penha de Andrade	CONC. PUBLICA	3-2021-004	2021/2226	15/12/2021	15/12/2022	#####	15/12/2022						-	-	#####	-	-	-	#####	EM EXECUÇÃO	15/12/2021
																		-	-	#####	-	-	-	#####	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	#####	-	-	-	#####	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
													BM-1	15/12/2021	04/02/2022	04020001/2022		-	-	#####	447.084,21	3,58	447.084,21	#####	EM EXECUÇÃO	04/02/2022
																		-	-	#####	447.084,21	3,58	-	#####	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-2	05/02/2022	25/03/2022	23030047/2022		-	-	#####	876.973,91	7,03	429.889,70	#####	EM EXECUÇÃO	23/03/2022
																		-	-	#####	876.973,91	7,03	-	#####	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040013/2022		-	-	#####	2.378.459,29	19,06	#####	#####	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
																		-	-	#####	2.378.459,29	19,06	-	#####	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-4	21/04/2022	25/05/2022	25050001/2020		-	-	#####	3.227.525,97	25,86	849.066,68	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	25/05/2022
																		-	-	#####	3.227.525,97	25,86	-	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060072/2022		-	-	#####	3.727.972,67	29,87	500.446,70	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																		-	-	#####	3.727.972,67	29,87	-	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-6	21/06/2022	26/07/2022	26070004/2022		-	-	#####	4.056.630,29	32,51	328.657,62	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	26/07/2022
																		-	-	#####	4.056.630,29	32,51	-	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-7	27/07/2022	23/08/2022	23080001/2022		-	-	#####	4.177.234,69	33,47	120.604,40	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
																		-	-	#####	4.177.234,69	33,47	-	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-8	24/08/2022	02/09/2022	2090051/2022		-	-	#####	4.304.151,22	34,49	126.916,53	8.175.817,65	EM EXECUÇÃO	02/09/2022

GOV. EST. .04/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	GOV ESTADO PARÁ/S EDOP	Fábio August o Albuqu erque Lobo/T hiago Roman o Penha de Andra de	CONC. PÚBLIC A	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	14/01/2023	#####	14/01/2023					-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022
																	-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
													BM-1	14/01/2022	22/02/2022	22020026/2022	-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	22/02/2022
																	-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-2	23/02/2022	25/03/2022	22030002/2022	-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	22/03/2022
																	-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040014/2022	-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
																	-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-4	21/04/2022	24/05/2022	24050013/2022	-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	24/05/2022
																	-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	-	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060076/2022	-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																	-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-6	21/06/2022	27/07/2022	27070005/2022	-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	27/07/2022
																	-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	-	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-7	28/07/2022	23/08/2022	23080002/2022	-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
																	-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	-	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-8	24/08/2022	02/09/2022	2090049/2022	-	-	4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	344.998,36	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
													BM-9	06/09/2022	22/09/2022	22090014/2022	-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	381.576,09	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																	-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	-	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-10	23/09/2022	28/10/2022	28100033/2022	-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	96.773,00	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
																	-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	-	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-11	29/10/2022	28/11/2022	28110052/2022	-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	126.901,39	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	28/11/2022
																	-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	-	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-12	29/11/2022	13/12/2022	13120006/2022	-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	83.689,80	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	13/12/2022
																	-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
							ADIT PRAZO	2022.0039.1	15/01/2023	14/01/2024		15/01/2023					-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	11/01/2023
													BM-13	14/12/2022	14/01/2023	14010001/2023	-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	160.101,75	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	14/01/2023
																	-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	-	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-14	15/01/2023	26/02/2023	27020103/2023	-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	331.245,00	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	27/02/2023
																	-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	-	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-15	27/02/2023	29/03/2023	29030001/2023	-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	165.522,57	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	29/03/2023
																	-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	-	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-16	30/03/2023	17/04/2023	17040039/2023	-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	102.705,38	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	17/04/2023
																	-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	-	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
													BM-17	18/04/2023	05/05/2023	4050092/2023	-	-	4.897.605,25	3.427.227,73	69,98	162.678,34	1.470.377,52	EM EXECUÇÃO	04/05/2023
													BM-18	06/05/2023	24/05/2023	24050002/2023	-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	172.070,37	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	24/05/2023
					EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	PORTARIA Nº 121/2023											-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
					JESSICA JULIANE DA SILVA	PORTARIA Nº 122/2023											-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
																	-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-19	25/05/2023	10/06/2023	10060001/2023	-	-	4.897.605,25	3.800.061,59	77,59	200.763,49	1.097.543,66	EM EXECUÇÃO	10/06/2023
													BM-20	11/06/2023	30/06/2023	27060060/2023	-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	502.658,07	594.885,59	EM EXECUÇÃO	27/06/2023

																		-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	-	594.885,59	EM EXECUÇÃO	30/06/2023					
																		BM-21	01/07/2023	10/07/2023	10070023/2023		-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	256.657,44	338.228,15	EM EXECUÇÃO	10/07/2023
																							-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																							-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																							-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																							-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																							-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2022/0039			14/01/2024												-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
										VENCIDO													-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	15/01/2024
										VENCIDO													-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO													-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO													-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	PARALISADA	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO					
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	LACA ENGENHARIA LTDA	VIAS DA SEDE	REC PROPRIO	Fábio Augusto Albuquerque	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-005	2022/0808	06/04/2022	06/04/2023	#####	06/04/2023						-	-	2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	10/04/2022					
																		-	-	2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	30/04/2022					
													BM-1	10/04/2022	18/05/2022	18050027/2022		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	46.711,95	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	18/05/2022					
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/05/2022					
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2022					
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/07/2022					
													BM-2	19/05/2022	05/08/2022	5080004/2022		-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	80.460,26	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	05/08/2022					
																		-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022					
																		-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022					
													BM-3	06/08/2022	31/10/2022	31100090/2022		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	96.865,04	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022					
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022					
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	30/11/2022					
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/12/2022					
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/01/2023					
													BM-4	01/11/2022	10/02/2023	10020039/2023		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	104.769,12	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	10/02/2023					
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023					
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023					
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	07/04/2023					
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023					
					THIAGO ROMANO BENHA	PORTARIA Nº 129/2023				VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/05/2023					
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023					
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023					
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023					
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2023					
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2023					
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2023					
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2023					
								2022/0808			06/04/2023							-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/12/2023					
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/01/2024					
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	29/02/2024					
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/03/2024					


[illegible]

																		-	-	2.513.547,34	#####	57,76	-	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																		BM-12	26/02/2024	07/03/2024	07030019/2024	#####	62,21	111.841,81	949.952,55	EM EXECUÇÃO	07/03/2024
																		-	-	2.513.547,34	#####	62,21	-	949.952,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
221/2022-CONV.GOV. ESTADOS-EDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 4	M L - CONSTRUTORA / CONSULTORIA E ASSESSORIA	ACARPARÁ, PARADA BOM JESUS, BAIRROS: TAÍRA E VILA NOVA	GOV. ESTADO / SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-006	2022/1800	30/08/2022	30/08/2023	#####	30/08/2023						-	-	5.194.204,50	-	-	-	5.194.204,50	EM EXECUÇÃO	05/09/2022	
				PORT. Nº170-A/202									BM-01	05/09/2022	16/09/2022	16090001/2022		-	-	5.194.204,50	816.297,46	15,72	816.297,46	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	16/09/2022	
													BM-02	17/09/2022	21/10/2022	21100006/2022		-	-	5.194.204,50	816.297,46	15,72	-	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																		-	-	5.194.204,50	#####	47,49	#####	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	21/10/2022	
																		-	-	5.194.204,50	#####	47,49	-	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																		-	-	5.194.204,50	#####	47,49	-	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
													BM-03	22/10/2022	09/12/2022	9120001/2022		-	-	5.194.204,50	#####	58,33	562.883,78	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	09/12/2022	
																		-	-	5.194.204,50	#####	58,33	-	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																		-	-	5.194.204,50	#####	58,33	-	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
													BM-04	10/12/2022	24/02/2023	2402001/2023		-	-	5.194.204,50	#####	80,05	#####	1.036.418,32	EM EXECUÇÃO	24/02/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	80,05	-	1.036.418,32	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-05	25/02/2023	22/03/2023	20030065/2023		-	-	5.194.204,50	#####	80,95	47.034,61	989.383,71	EM EXECUÇÃO	20/03/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	80,95	-	989.383,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
													BM-06	23/03/2023	24/04/2023	24040014/2023		-	-	5.194.204,50	#####	83,20	116.732,36	872.651,35	EM EXECUÇÃO	24/04/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
					THIAGO ROMANO PENHA	PORTARIA Nº 140/2023												-	-	5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	01/06/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
								2022/1800.1	31/08/2023	30/11/2023		30/11/2023						-	-	5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
													BM-07	25/04/2023	08/09/2023	01090111/2023		-	-	5.194.204,50	#####	89,17	309.871,09	562.780,26	EM EXECUÇÃO	01/09/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
																		-	-	5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
										VENCIDO								-	-	5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	01/12/2023	
								2022/1800		30/11/2023								-	-	5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
										VENCIDO								-	-	5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
										VENCIDO								-	-	5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
										VENCIDO								-	-	5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
221/2022-CONV.GOV. ESTADOS-EDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAJÓ E BACURITEUA	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAJÓ E BACURITEUA	GOV. ESTADO / SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	#####	31/08/2023						-	-	5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022	
													BM-1	05/09/2022	14/10/2022	14100041/2022		-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																		-	-	5.092.454,27	661.528,52	12,99	4.430.925,75	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	14/10/2022	
													BM-2	15/10/2022	18/11/2022	18110034/2022		-	-	5.092.454,27	#####	39,99	#####	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																		-	-	5.092.454,27	#####	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022	
																		-	-	5.092.454,27	#####	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																		-	-	5.092.454,27	#####	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	

[illegible]


								2022/2011		23/09/2024							-	-	4.215.967,66	#####	83,20	-	708.197,80	PARALISADA	31/12/2023	
																	-	-	4.215.967,66	#####	83,20	-	708.197,80	PARALISADA	31/01/2024	
																	-	-	4.215.967,66	#####	83,20	-	708.197,80	PARALISADA	29/02/2024	
																	-	-	4.215.967,66	#####	83,20	-	708.197,80	PARALISADA	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTR	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALO	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO /	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRUE	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ENROCAMENTO ARRUMADO MECANICAMENTE E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE BRAS	AMAZON CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DA VILA DO CASTELO	CONVUNIÃO/ESTADO	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-013	2023/0498	08/03/2023	08/03/2024	#####	08/03/2024						-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	25/03/2023
																	-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																	-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																	-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
													BM-1	25/03/2023	09/06/2023	9060003/2023		-	-	2.230.554,72	296.279,63	13,28	296.279,63	1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
																	-	-	2.230.554,72	296.279,63	13,28		1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
													BM-2	10/06/2023	21/07/2023	17070056/2023		-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	228.288,74	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	17/07/2023
																	-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																	-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																	-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
													BM-03	22/07/2023	10/10/2023	10100003/2023		-	-	2.230.554,72	873.501,73	39,16	348.933,36	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	10/10/2023
																	-	-	2.230.554,72	873.501,73	39,16	-	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
													BM-04	11/10/2023	07/11/2023	06110126/2023		-	-	2.230.554,72	#####	48,18	201.099,15	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023
																	-	-	2.230.554,72	#####	48,18	-	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
													BM-05	08/11/2023	11/12/2023	1112001/20232		-	-	2.230.554,72	#####	54,22	134.721,03	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	11/12/2023
								2023/0498		08/03/2024							-	-	2.230.554,72	#####	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
																	-	-	2.230.554,72	#####	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
										VENCIDO							-	-	2.230.554,72	#####	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
										VENCIDO							-	-	2.230.554,72	#####	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	09/03/2024	
																	-	-	2.230.554,72	#####	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTR	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALO	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO /	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
EMENDA ESPECIAL FEDERAL	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TAMATATEUA	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	LOCALIDADE DE TAMATATEUA	EMENDA ESP GOV FEDERAL	GÉLSON DA SILVA MONTENEGRO	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-003	2023/1050	26/07/2023	26/07/2024	#####	26/07/2024						-	-	490.002,86	-	-	-	490.002,86	EM EXECUÇÃO	11/09/2023
																	-	-	490.002,86	-	-	-	490.002,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
													BM-1	11/09/2023	10/10/2023	10100013/2023		-	-	490.002,86	107.702,98	21,98	107.702,98	382.299,88	EM EXECUÇÃO	10/10/2023
													BM-2	11/10/2023	30/10/2023	30100039/2023		-	-	490.002,86	259.980,63	53,06	152.277,65	230.022,23	EM EXECUÇÃO	30/10/2023
																	-	-	490.002,86	259.980,63	53,06	-	230.022,23	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
																	-	-	490.002,86	259.980,63	53,06	-	230.022,23	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
													BM-3	31/10/2023	01/12/2023	01120001/2023		-	-	490.002,86	399.992,08	81,63	140.011,45	90.010,78	EM EXECUÇÃO	01/12/2023
								2023/1050		26/07/2024							-	-	490.002,86	399.992,08	81,63	-	90.010,78	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
													BM-4	02/12/2023	16/01/2024	16010001/2024		-	-	490.002,86	450.643,55	91,97	50.651,47	39.359,31	EM EXECUÇÃO	16/01/2024
																	-	-	490.002,86	450.643,55	91,97	-	39.359,31	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
																	-	-	490.002,86	450.643,55	91,97	-	39.359,31	EM EXECUÇÃO	12/02/2024	
																	-	-	490.002,86	450.643,55	91,97	-	39.359,31	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
													BM-5	17/01/2024	05/03/2024	05030039/2024		-	-	490.002,86	490.002,86	#####	39.359,31	0,00	EXECUTADA	05/03/2024
																	-	-	490.002,86	490.002,86	#####	-	0,00	EXECUTADA	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTR	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALO	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO /	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
EMENDA ESPECIAL FEDERAL	CONCLUSÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE BRAGANÇA	MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA.	ANEL VIÁRIO TAÍRA	EMENDA ESP GOV FEDERAL	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-008	2024/0013	10/01/2024	10/01/2025		10/01/2025						-	-	1.033.927,60	-	-	-	1.033.927,60	ASSINATURA DO CONTRATO	10/01/2024


											#####							-	-	1.033.927,60	-	-	-	1.033.927,60	INÍCIO DA OBRA	22/01/2024
												BM-01	22/01/2024	28/02/2024	28020066/2024			-	-	1.033.927,60	84.113,49	8,14	84.113,49	949.814,11	EM EXECUÇÃO	28/02/2024
																		-	-	1.033.927,60	84.113,49	8,14	-	949.814,11	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
												BM-02	29/02/2024	20/03/2024	20030004/2024			-	-	1.033.927,60	219.145,74	21,20	135.032,25	814.781,86	EM EXECUÇÃO	20/03/2024
																		-	-	1.033.927,60	219.145,74	21,20	-	814.781,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO





[illegible]


[illegible]


















[illegible]



























[illegible]




[illegible]


[illegible]

[illegible][illegible]


[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]