

TC.0023/ 2017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS	ECO TUWA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA.	COMUNIDADES: TAPERAÇU/VILA DO MEIO; SERRARIA, JANDIAÍ, URUMAJOZINHO, SÃO JOÃO, ABACATE, BACURI, MARANHÃOZINHO 2, ARAUÁ 1, BOM JARDIM, SÃO JOÃO DO ENFARRUSCA, SANTA MARIA DO PATAL, ARAUÁ, VILA BRASIL, AJURUTEUA(VILA DO BOMFÉCIO)	MIN DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-001	2018/0179	19/06/2018	19/06/2019	#####	19/06/2019									6.655.317,58	-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	20/06/2018						
																									6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	30/06/2018					
													BM-1	21/06/2018	30/06/2018	05070004/2018										6.655.317,58	31.527,17	0,47	31.527,17	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	05/07/2018
																										6.655.317,58	31.527,17	0,47	-	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
													BM-2	02/07/2018	31/07/2018	16080007/2018										6.655.317,58	302.269,44	4,54	270.742,27	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																										6.655.317,58	302.269,44	4,54	-	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
													BM-3	01/08/2018	31/08/2018	15090001/2018										6.655.317,58	935.477,29	14,06	633.207,85	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	10/09/2018
																										6.655.317,58	935.477,29	14,06	-	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
													BM-4	01/09/2018	30/09/2018	01110086/2018										6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	660.779,83	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	15/10/2018
																										6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	-	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
													BM-5	01/10/2018	30/10/2018	12120004/2018										6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	736.870,52	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	27/11/2018
																										6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																										6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	12/12/2018
																										6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
													BM-6	01/11/2018	30/11/2018	08010002/2019										6.655.317,58	2.649.628,49	39,81	316.500,85	4.005.689,09	EM EXECUÇÃO	03/01/2019
																										6.655.317,58	3.093.104,74	46,48	443.476,25	3.562.212,84	EM EXECUÇÃO	03/01/2019
													BM-7	01/12/2018	30/12/2018	14020005/2019										6.655.317,58	3.343.809,53	50,24	250.704,79	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
													BM-8	02/01/2019	31/01/2019	28030039/2019										6.655.317,58	3.343.809,53	50,24	-	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																										6.655.317,58	3.807.624,45	57,21	463.814,92	2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
																										6.655.317,58	3.807.624,45	57,21	-	2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-10	01/03/2019	31/03/2019	0108007/2019										6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	201.143,42	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																										6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																										6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
																										6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
																										6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	18/06/2019
																										6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																										6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																										6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
													BM-11	16/09/2019	16/10/2019	03100029/2019										6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	381.630,90	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	16/09/2019
																										6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	-	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-12	30/09/2019	31/10/2019	30100003/2019										6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	304.638,65	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	29/10/2019
																										6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																										6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																										6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/11/2019
													BM-13	01/11/2019	31/01/2020	31010022/2020										6.655.317,58	4.805.358,74	72,20	110.321,32	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020

															-	-	6.655.317,58	4.805.358,74	72,20		-	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	120.449,83	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2020	
																	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01		1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	29/02/2020	
																	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01		1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2020	
																	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01		1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90	125.659,78	1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
																	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90		1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
					ADIT PRAZO	2018/0179.2	20/06/2020	19/06/2021		19/06/2021	BM-16	01/06/2020	30/06/2020	30060110/2020			6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	61.384,46	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
																	6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	-	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
																	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	154.318,02	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	24/07/2020	
																	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14		1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2020	
																	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14		1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	250.318,06	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	-	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	168.627,89	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	-	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	51.142,14	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	30/04/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/05/2021	
					ADIT PRAZO	2018/0179.3	20/06/2021	19/06/2022		19/06/2022							6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	18/06/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	30/06/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/07/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	20/06/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	30/06/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/07/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/08/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	30/09/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/10/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	30/11/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	30/12/2022	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/01/2023	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	28/02/2023	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/03/2023	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	30/04/2023	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/05/2023	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	30/06/2023	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/07/2023	
																	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21		918.058,66	PARALISADA	31/08/2023	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI	29 VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	2019/0318	12/08/2019	12/02/2021	#####	12/02/2021						-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-01	13/08/2019	09/10/2019	09100029/2019		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	213.050,00	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	13/02/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	10/10/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2021
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2022
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2022
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2022
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2022

																		BM-05	18/06/2020	06/08/2020	07080005/2020			-	-	2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	209.894,32	991.662,24	EM EXECUÇÃO	07/08/2020	
																								-	-	2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	-	991.662,24	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																			BM-06	07/08/2020	09/09/2020	09090015/2020			-	-	2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	60.430,23	931.232,01	EM EXECUÇÃO	09/09/2020
																								-	-	2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	-	931.232,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																			BM-07	10/09/2020	01/10/2020	01100001/2020			-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	139.063,99	792.168,02	EM EXECUÇÃO	01/10/2020
																								-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																								-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																								-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																			BM-08	02/10/2020	15/12/2020	04010073/2021			-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	132.930,00	659.238,02	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
								ADIT PRAZO	20200013.1	07/01/2021	12/01/2022													-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	07/01/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	376.002,00	283.236,02	EM EXECUÇÃO	02/09/2021
																									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	13/01/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/12/2022	
																								-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2023	

											VENCIDA									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	28/02/2023	
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2023
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2023
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2023
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2023
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2023
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2023
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2023
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2023
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0013			12/01/2022										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	31/12/2023
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2024
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	29/02/2024
											VENCIDA										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89		-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO				
CONV.85 6776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI	TRAV. ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	#####	08/09/2020							-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	09/04/2020			
																				-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020		
																				-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020		
								SUPRESSÃO DE VALOR											-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020			
																				-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020		
																				-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020		
																				-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020		
																				-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020		
																				-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020		
							ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021		09/02/2021								-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/11/2020		
																				-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020		
																				-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020		
																				-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021		
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021		
							ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021		12/07/2021								-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021		
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021		
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021		
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021		
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021		
																				-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021		

			ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021		13/12/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021
														-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
														-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
														-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
									BM-2	01/12/2020	07/10/2021	07100002/2021		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021
														-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
														-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
				ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022	15/05/2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021
														-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021
														-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022
														-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022
														-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
														-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
				ALT. PRAZO	2020.0200.6	13/05/2022	16.10.2022	16.10.2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022
														-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
									BM-3	08/10/2021	20/06/2022	2060079/2022		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	35.162,88	233.676,28	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
														-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
														-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
														-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
														-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
				ADIT PRAZO	2020.0200.7	14/10/2022	20/03/2023	20/03/2023						-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
														-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
									BM-4	21/06/2022	04/11/2022	4110081/2022		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	6.099,76	227.576,52	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
														-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
														-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
														-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
														-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
				ALT PRAZO	2020.0200.8	21/03/2023	20/08/2023	20/08/2023						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2023
														-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
														-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
														-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
									BM-05	05/11/2022	09/06/2023	9060004/2023		-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	91.678,92	135.897,60	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
														-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
														-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
				ALT PRAZO	2020.0200.9	21/08/2023	21/01/2024	21/01/2024						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	21/08/2023
														-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
														-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
														-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
								2020/0200			21/01/2024									489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
									VENCIDA											489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/12/2023
									VENCIDA											489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	22/01/2024
									VENCIDA											489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/01/2024
									VENCIDA											489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	29/02/2024
									VENCIDA											489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/03/2024
843198/2017	Revitalização do PALACETE AUGUSTO CORRÊA	SEMATEG CONSTRUÇÕES LTDA	PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937	MIN DA CULTURA	GÉLSO N DA SILVA MONTEIRO	Tomada de Preços	2-2020-009	2020/0220	17/04/2020	17/04/2021	#####	17/04/2021								1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	INÍCIO DE OBRA	19/11/2020
																				1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	30/04/2020
																				1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	31/05/2020
							SUPRES VALOR	2020.0220.1												1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	09/06/2020
																				1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/06/2020
																				1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/07/2020
																				1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/08/2020
																				1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/09/2020
																				1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/10/2020
																				1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-1	19/11/2020	17/12/2020	4010042/2021				1.839.971,21	161.114,00	8,76	161.114,00	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
							ADIT PRAZO	2020.0220.2	16/04/2021	18/04/2022		18/04/2022								1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	16/04/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	30/06/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/07/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/08/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
							ADIT VALOR	2020.0220.3										26.665,87	-	1.866.637,08	161.114,00	8,63	-	1.705.523,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-2	01/05/2021	13/12/2021	13120058/2021				1.866.637,08	306.880,06	16,44	145.766,06	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	13/12/2021
																				1.866.637,08	306.880,06	16,44	-	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
							ADIT VALOR	2020.0220.4										#####	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2022

																		-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				2.446.814,53	333.545,93	13,63	26.665,87	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	11/04/2022
																				2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	18/04/2022
																				2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																				2.446.814,53	506.205,59	20,69	172.659,66	1.940.608,94	EM EXECUÇÃO	07/06/2022
																				2.446.814,53	629.513,52	25,73	123.307,93	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	29/06/2022
																				2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																				2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				2.446.814,53	842.798,28	34,44	213.284,76	1.604.016,25	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
																				2.446.814,53	986.197,34	40,31	143.399,06	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	21/11/2022
																				2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																				2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	169.768,46	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	-	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	28.469,58	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	08/03/2023
																				2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	19/04/2023
																				2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				2.446.814,53	1.379.240,13	56,37	194.804,75	1.067.574,40	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
																				2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	78.311,92	989.262,48	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
																				2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																				2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				2.446.814,53	1.590.635,87	65,01	133.083,82	856.178,66	EM EXECUÇÃO	02/10/2023
																				2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	19/10/2023
																				2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																				2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																				2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																				2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/03/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPA BURACO)	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	PREGÃO ELETRÔNICO	SRP Nº 9-2020-038	2020/0401	24/07/2020	23/07/2021	#####	23/07/2021							-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	24/07/2020
																			-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
													BM-1	27/07/2020	25/08/2020	25080061/2020			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	402.001,76	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	25/08/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
							ADIT PRAZO	2020.0401.1	20/07/2021	24/07/2022		24/07/2022							-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	26/08/2020	15/10/2021	15100019/2021			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	986.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-3	16/10/2021	25/03/2022	25030030/2022			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	342.408,72	643.705,66	EM EXECUÇÃO	25/03/2022
																			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-4	26/03/2021	23/06/2022	23060045/2022			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	285.959,59	357.746,07	EM EXECUÇÃO	23/06/2022
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
							ADIT PRAZO	2020.0401.2	22/07/2022	22/07/2023		22/07/2023							-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	22/07/2022

																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17		-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17		-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17		-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17		-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
						ADIT PRAZO	20200431.2	05/08/2021	13/08/2022		13/08/2022						-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17		-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	05/08/2021
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17		-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17		-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17		-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
											BM-02	16/01/2021	30/11/2021	11120001/2021			-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	111.296,08	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
						ADIT PRAZO	20200431.3	12/08/2022	10/08/2023		10/08/2023						-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	12/08/2022
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10		-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
											BM-3	01/12/2021	07/10/2022	7100002/2022			-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	267.125,96	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	07/10/2022
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54		-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54		-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54		-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54		-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54		-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
											BM-4	08/10/2022	24/03/2023	24030139/2022			-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	216.001,15	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	24/03/2023
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
						THIAGO ROMANO	PORTARIA Nº 127/2023										-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
									VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	11/08/2023
									VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
									VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	PARALISADA	30/09/2023
									VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	PARALISADA	31/10/2023
									VENCIDA								-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	PARALISADA	30/11/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
							2020/0431													-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/12/2023
											VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/01/2024
											VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	29/02/2024
											VENCIDA									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/03/2024
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	#####	17/02/2021								-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020
																				-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																				-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010
													BM-1	22/08/2020	02/10/2020	0210004/2020				-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																				-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
													BM-2	05/10/2020	16/01/2021	15010002/2021				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.1	12/02/2021	17/08/2021		17/08/2021								-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.2	13/08/2021	14/02/2022		14/02/2022								-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-3	17/01/2021	30/11/2021	01120173/2021				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
							ADIT PRAZO	2020.0495.3	14/02/2022	13/08/2022		13/08/2022								-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/06/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/07/2022

							ADIT PRAZO	2020/0495.4	12/08/2022	11/02/2023		11/02/2023							-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	12/08/2022	
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/11/2022
																				-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
													BM-4	01/12/2021	31/01/2023	31010081/2023				-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	350.582,51	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
								VENCIDA		11/02/2023										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	12/02/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0495		11/02/2023										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ. JOÃO MOTA E AV. GOV. MENDONÇA FURTADO - SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	#####	30/08/2021						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020		
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020		
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020		
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020		
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020		
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021		
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021		
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021		

																			-	-	2.065.302,52					-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																				-	-	2.065.302,52					-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				-	-	2.065.302,52					-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				-	-	2.065.302,52					-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
						ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022					30/08/2022						-	-	2.065.302,52					-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021
															BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021	
																					-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00		1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021	
																					-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00		1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																					-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00		1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																					-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00		1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
															BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022	
						ADIT PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023												-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	01/06/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/12/2023	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2024	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	29/02/2024	
																					-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51		1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2024	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTO AÇÃO
OCRP	RECOPELAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA ORLA DO RIO CAETÉ	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	ORLA RIO CAETÉ	REC. PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque	TOMA DA DE PREÇO	2-2021-009	2021/0692	10/06/2021	10/06/2022	#####	10/06/2022						-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	05/08/2021
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/08/2021
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	30/09/2021
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/10/2021
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	30/11/2021
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	PARALISADA	31/12/2021
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	1.164.405,98	-	-	-	1.164.405,98	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-1	05/08/2021	30/05/2022	30050074/2022		-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	242.010,21	922.395,77	EM EXECUÇÃO	30/05/2022
																		-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	-	922.395,77	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
							ADIT PRAZO	2021/0692.1	10/06/2022	10/06/2023		10/06/2023						-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	-	922.395,77	EM EXECUÇÃO	10/06/2022
																		-	-	1.164.405,98	242.010,21	20,78	-	922.395,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-2	31/05/2022	31/07/2022	29070092/2022		-	-	1.164.405,98	421.368,84	36,19	179.358,63	743.037,14	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	1.164.405,98	421.368,84	36,19	-	743.037,14	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	1.164.405,98	421.368,84	36,19	-	743.037,14	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-3	01/08/2022	30/09/2022	30090035/2022		-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	111.015,67	632.021,47	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	-	632.021,47	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	-	632.021,47	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	-	632.021,47	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	1.164.405,98	532.384,51	45,72	-	632.021,47	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
													BM-4	01/10/2022	06/01/2023	6010001/2023		-	-	1.164.405,98	635.232,16	54,55	102.847,65	529.173,82	EM EXECUÇÃO	06/01/2023
																		-	-	1.164.405,98	635.232,16	54,55	-	529.173,82	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	1.164.405,98	635.232,16	54,55	-	529.173,82	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	1.164.405,98	635.232,16	54,55	-	529.173,82	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-5	07/01/2023	05/04/2023	5040003/2023		-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	125.081,79	404.092,03	EM EXECUÇÃO	05/04/2023
																		-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	11/06/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	760.313,95	65,30	-	404.092,03	EM EXECUÇÃO	06/10/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	864.790,80	74,27	104.476,85	299.615,18	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	864.790,80	74,27	-	299.615,18	EM EXECUÇÃO	09/11/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	968.795,18	83,20	104.004,38	195.610,80	EM EXECUÇÃO	09/11/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	968.795,18	83,20	-	195.610,80	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	968.795,18	83,20	-	195.610,80	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
								2021/0692		10/06/2023								-	-	1.164.405,98	968.795,18	83,20	-	195.610,80	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	1.164.405,18	100,00	195.610,00	0,80	CONCLUÍDA	20/01/2024
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	1.164.405,18	100,00	-	0,80	CONCLUÍDA	31/01/2024
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	1.164.405,18	100,00	-	0,80	CONCLUÍDA	29/02/2024
										VENCIDO								-	-	1.164.405,98	1.164.405,18	100,00	-	0,80	CONCLUÍDA	31/03/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTO AÇÃO

																	-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	31/01/2023		
																	-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	28/02/2023		
																		-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	83.201,96	793.496,43	EM EXECUÇÃO	02/03/2023	
																		-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
							ADIT INCL ALT CLAUD CONTR	2021.1199.2										-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	27/04/2023	
																		-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	63.116,67	730.379,76	EM EXECUÇÃO	03/05/2023
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	16/10/2023	
																		-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
																		-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	126.233,34	604.146,42	EM EXECUÇÃO	05/11/2023	
																		-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
							2021/1199	16/10/2023										-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
																		-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
																		-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	63.116,67	541.029,75	EM EXECUÇÃO	05/02/2024	
																		-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																		-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTR	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALO	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO /	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
CONV. EST 12/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA - ETAPA I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PRAIA DE AJURUTEUA	GOV ESTADO PARÁ/S EDOP	Fábio Augusto Lobo/Tiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3-2021-004	2021/2226	15/12/2021	15/12/2022	#####	15/12/2022						-	-	#####	-	-	-	#####	EM EXECUÇÃO	15/12/2021	
																		-	-	#####	-	-	-	#####	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																		-	-	#####	-	-	-	#####	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																		-	-	#####	447.084,21	3,58	447.084,21	#####	EM EXECUÇÃO	04/02/2022	
																		-	-	#####	447.084,21	3,58	-	#####	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																		-	-	#####	876.973,91	7,03	429.889,70	#####	EM EXECUÇÃO	23/03/2022	
																		-	-	#####	876.973,91	7,03	-	#####	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																		-	-	#####	2.378.459,29	19,06	#####	#####	EM EXECUÇÃO	20/04/2022	
																		-	-	#####	2.378.459,29	19,06	-	#####	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																		-	-	#####	3.227.525,97	25,86	849.066,68	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	25/05/2022	
																		-	-	#####	3.227.525,97	25,86	-	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																		-	-	#####	3.727.972,67	29,87	500.446,70	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	20/06/2022	
																		-	-	#####	3.727.972,67	29,87	-	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																		-	-	#####	4.056.630,29	32,51	328.657,62	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	26/07/2022	
																		-	-	#####	4.056.630,29	32,51	-	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
																		-	-	#####	4.177.234,69	33,47	120.604,40	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	23/08/2022	
																		-	-	#####	4.177.234,69	33,47	-	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																		-	-	#####	4.304.151,22	34,49	126.916,53	8.175.817,65	EM EXECUÇÃO	02/09/2022	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MÓD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL.	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
													BM-9	06/09/2022	22/09/2022	22090013/2022		-	-	#####	4.475.084,31	35,86	170.933,09	8.004.884,56	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																		-	-	#####	4.475.084,31	35,86	-	8.004.884,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-10	23/09/2022	28/10/2022	28100034/2022		-	-	#####	4.630.724,56	37,11	155.640,25	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
																		-	-	#####	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	#####	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
							ADITIVO PRAZO	2021.2226.1	16/12/2022	14/12/2023								-	-	#####	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	01/12/2022
													BM-11	29/10/2022	09/12/2022	9120005/2022		-	-	#####	4.686.008,55	37,55	55.283,99	7.793.960,32	EM EXECUÇÃO	09/12/2022
																		-	-	#####	4.686.008,55	37,55	-	7.793.960,32	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	#####	4.686.008,55	37,55	-	7.793.960,32	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-12	10/12/2022	27/02/2023	27020079/2023		-	-	#####	5.948.904,61	47,67	#####	6.531.064,26	EM EXECUÇÃO	27/02/2023
																		-	-	#####	5.948.904,61	47,67	-	6.531.064,26	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-13	28/02/2023	30/03/2023	30030001/2023		-	-	#####	6.267.969,94	50,22	319.065,33	6.211.998,93	EM EXECUÇÃO	30/03/2023
																		-	-	#####	6.267.969,94	50,22	-	6.211.998,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-14	31/03/2023	17/04/2023	17040040/2023		-	-	#####	6.632.495,64	53,15	364.525,70	5.847.473,23	EM EXECUÇÃO	17/04/2023
																		-	-	#####	6.632.495,64	53,15	-	5.847.473,23	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
													BM-15	18/04/2023	05/05/2023	4050089/2023		-	-	#####	6.947.032,99	55,67	314.537,35	5.532.935,88	EM EXECUÇÃO	04/05/2023
													BM-16	06/05/2023	24/05/2023	24050001/2023		-	-	#####	7.182.000,79	57,55	234.967,80	5.297.968,08	EM EXECUÇÃO	24/05/2023
						EDUARDA FESSICA A REFEIÇÃO	PORTRARIA Nº 12112023											-	-	#####	7.182.000,79	57,55	-	5.297.968,08	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
																		-	-	#####	7.182.000,79	57,55	-	5.297.968,08	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
																		-	-	#####	7.182.000,79	57,55	-	5.297.968,08	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-17	25/05/2023	09/06/2023	906000/20232		-	-	#####	7.589.815,55	60,82	407.814,76	4.890.153,32	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
																		-	-	#####	7.589.815,55	60,82	-	4.890.153,32	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
													BM-18	10/06/2023	18/07/2023	17070046/2023		-	-	#####	8.205.713,60	65,75	615.898,05	4.274.255,27	EM EXECUÇÃO	17/07/2023
																		-	-	#####	8.205.713,60	65,75	-	4.274.255,27	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
													BM-19	19/07/2023	05/08/2023	04080005/2023		-	-	#####	8.936.823,63	71,61	731.110,03	3.543.145,24	EM EXECUÇÃO	04/08/2023
																		-	-	#####	8.936.823,63	71,61	-	3.543.145,24	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
													BM-20	06/08/2023	31/08/2023	01090001/2023		-	-	#####	9.669.214,19	77,48	732.390,56	2.810.754,68	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
													BM-21	01/09/2023	14/09/2023	12090026/2023		-	-	#####	9.937.125,25	79,62	267.911,06	2.542.843,62	EM EXECUÇÃO	12/09/2023
																		-	-	#####	9.937.125,25	79,62	-	2.542.843,62	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
													BM-22	15/09/2023	10/10/2023	10100004/2023		-	-	#####	#####	82,00	296.736,95	2.246.106,67	EM EXECUÇÃO	10/10/2023
																		-	-	#####	#####	82,00	-	2.246.106,67	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-23	11/10/2023	08/11/2023	06110123/2023		-	-	#####	#####	84,43	302.678,72	1.943.427,95	EM EXECUÇÃO	06/11/2023
																		-	-	#####	#####	84,43	-	1.943.427,95	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-24	08/11/2023	07/12/2023	07120072/2023		-	-	#####	#####	87,63	399.533,15	1.543.894,80	EM EXECUÇÃO	07/12/2023
													BM-25	08/12/2023	18/12/2023	15120028/2023		-	-	#####	#####	94,07	804.367,97	739.526,83	EM EXECUÇÃO	15/12/2023
										VENCIDO								-	-	#####	#####	94,07	-	739.526,83	EM EXECUÇÃO	15/12/2023
							2021/2226			14/12/2023								-	-	#####	#####	94,07	-	739.526,83	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
										VENCIDO								-	-	#####	#####	94,07	-	739.526,83	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
										VENCIDO								-	-	#####	#####	95,34	158.430,55	581.096,28	EM EXECUÇÃO	02/02/2024
										VENCIDO								-	-	#####	#####	94,07	-	581.096,28	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
										VENCIDO								-	-	#####	#####	95,34	-	581.096,28	EM EXECUÇÃO	31/03/2024

GOV.EST 04/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	GOV ESTADO PARÁ/S EDOP	Fábio Augusto Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	14/01/2023	#####	14/01/2023										4.897.605,25					4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022	
																						4.897.605,25						4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																						4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	22/02/2022		
																						4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2022		
																						4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	22/03/2022		
																						4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	31/03/2022		
																						4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	20/04/2022		
																						4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	30/04/2022		
																						4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	22/05/2022		
																						4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	31/05/2022		
																						4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	20/06/2022		
																						4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	30/06/2022		
																						4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	27/07/2022		
																						4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2022		
																						4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	23/08/2022		
																						4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2022		
																						4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	344.998,36	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	02/09/2022		
																						4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	381.576,09	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	22/09/2022		
																						4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	381.576,09	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	30/09/2022		
																						4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	96.773,00	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	28/10/2022		
																						4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	96.773,00	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022		
																						4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	126.901,39	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	28/11/2022		
																						4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	126.901,39	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	30/11/2022		
																						4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	83.689,80	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	13/12/2022		
																						4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	83.689,80	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2022		
							ADIT PRAZO	2022.0039.1	15/01/2023	14/01/2024		15/01/2023										4.897.605,25	2.504.974,69	51,15		2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	11/01/2023		
																						4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	160.101,75	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	14/01/2023		
																						4.897.605,25	2.665.076,44	54,42		2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2023		
																						4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	331.245,00	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	27/02/2023		
																						4.897.605,25	2.996.321,44	61,18		1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2023		
																						4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	165.522,57	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	29/03/2023		
																						4.897.605,25	3.161.844,01	64,56		1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	31/03/2023		
																						4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	102.705,38	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	17/04/2023		
																						4.897.605,25	3.264.549,39	66,66		1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2023		
																						4.897.605,25	3.427.227,73	69,98	162.678,34	1.470.377,52	EM EXECUÇÃO	04/05/2023		
																						4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	172.070,37	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	24/05/2023		
					EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	PORTARIA Nº 121/2023																4.897.605,25	3.599.298,10	73,49		1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023		
					JESSICA JULLIANE DA SILVA	PORTARIA Nº 122/2023																4.897.605,25	3.599.298,10	73,49		1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023		
																						4.897.605,25	3.599.298,10	73,49		1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023		
																						4.897.605,25	3.800.061,59	77,59	200.763,49	1.097.543,66	EM EXECUÇÃO	10/06/2023		
																						4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	502.658,07	594.885,59	EM EXECUÇÃO	27/06/2023		

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL.	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
																				4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	-	594.885,59	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
														BM-21	01/07/2023	10/07/2023	10070023/2023			4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	256.657,44	338.228,15	EM EXECUÇÃO	10/07/2023	
																				4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																				4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																				4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																				4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
																				4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
							2022/0039		14/01/2024											4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
									VENCIDO											4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	15/01/2024	
									VENCIDO											4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	PARALISADA	31/01/2024	
									VENCIDO											4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	PARALISADA	29/02/2024	
									VENCIDO											4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	PARALISADA	31/03/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL.	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	LACA ENGENHARIA LTDA	VIAS DA SEDE	REC PROPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-005	2022/0808	06/04/2022	06/04/2023	#####	06/04/2023							-	-	2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	10/04/2022
																					2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
														BM-1	10/04/2022	18/05/2022	18050027/2022			2.818.782,49	46.711,95	1,66	46.711,95	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	18/05/2022	
																				2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																				2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																				2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
														BM-2	19/05/2022	05/08/2022	5080004/2022			2.818.782,49	127.172,21	4,51	80.460,26	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	05/08/2022	
																				2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																				2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
														BM-3	06/08/2022	31/10/2022	31100090/2022			2.818.782,49	224.037,25	7,95	96.865,04	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																				2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																				2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																				2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																				2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
														BM-4	01/11/2022	10/02/2023	10020039/2023			2.818.782,49	328.806,37	11,66	104.769,12	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	10/02/2023	
																				2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
																				2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
										VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	07/04/2023	
										VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
					THIAGO ROMANO RENHA	PORTARIA Nº 129/2023				VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
										VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
										VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
										VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
										VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2023	
										VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDA										2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2023	
								2022/0808	06/04/2023											2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/12/2023	
									VENCIDO											2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/01/2024	
									VENCIDO											2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	29/02/2024	
									VENCIDO											2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/03/2024	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRÊSSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	M L- CONSTRUTORA / CONSULTORIA E ASSESSORIA	RUA JOSÉ CHERMONT, RUA GENERAL GURIÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO RIBEIRO E PASS. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTI EIRO	TOMADA DE PREÇOS	2-2022-008	2022/1425	19/07/2022	19/07/2023	#####	19/07/2023						-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	19/07/2022
													BM-1	19/07/2022	05/08/2022	22080018/2022		-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	156.475,60	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	05/08/2022
																		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	-	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-2	06/08/2022	03/09/2022	3090001/2022		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	129.533,14	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	03/09/2022
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-3	05/09/2022	04/11/2022	1110048/2022		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	144.650,04	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	-	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-4	05/11/2022	02/01/2023	30120040		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	136.945,05	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-5	03/01/2023	01/03/2023	1030001		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	163.619,89	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	01/03/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
							ALT DE CLAUS CONTR	2022.1425.1										-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	13/07/2023
							ADITIVO DE PRAZO	2022.1425.2	20/07/2023	19/07/2024		19/07/2024						-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	20/07/2023
													BM-6	02/03/2023	02/08/2023	26072023		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	158.715,17	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	26/07/2023
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
													BM-7	03/08/2023	01/09/2023	01090078/2023		-	-	2.513.547,34	#####	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																		-	-	2.513.547,34	#####	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																		-	-	2.513.547,34	#####	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-8	02/09/2023	04/11/2023	04110001/2023		-	-	2.513.547,34	#####	46,14	118.193,01	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	04/11/2023
																		-	-	2.513.547,34	#####	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2022/1425		19/07/2024								-	-	2.513.547,34	#####	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
													BM-9	05/11/2023	04/01/2024	04010003/2024		-	-	2.513.547,34	#####	49,47	83.530,24	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	04/01/2024
																		-	-	2.513.547,34	#####	49,47	-	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
													BM-10	05/01/2024	02/02/2024	02020011/2024		-	-	2.513.547,34	#####	53,57	103.203,59	1.166.962,74	EM EXECUÇÃO	02/02/2024
													BM-11	03/02/2024	25/02/2024	26020067/2024		-	-	2.513.547,34	#####	57,76	105.168,38	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	26/02/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTO
																				2.513.547,34	#####	57,76	-	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
													BM-12	26/02/2024	07/03/2024	07030019/2024				2.513.547,34	#####	62,21	111.841,81	949.952,55	EM EXECUÇÃO	07/03/2024
																				2.513.547,34	#####	62,21	-	949.952,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
221/2022-CONV.GOV. ESTAD. SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 4	M L - CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	ACARPARÁ, PARADA BOM JESUS, BAIRROS: TAÍRA E VILA NOVA	GOV. ESTADO / SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-006	2022/1800	30/08/2022	30/08/2023	#####	30/08/2023								5.194.204,50	-	-	-	5.194.204,50	EM EXECUÇÃO	05/09/2022
					PORT. Nº170-A/202								BM-01	05/09/2022	16/09/2022	16090001/2022				5.194.204,50	816.297,46	15,72	816.297,46	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	16/09/2022
																				5.194.204,50	816.297,46	15,72	-	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-02	17/09/2022	21/10/2022	21100006/2022				5.194.204,50	#####	47,49	#####	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																				5.194.204,50	#####	47,49	-	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				5.194.204,50	#####	47,49	-	2.727.239,53	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-03	22/10/2022	09/12/2022	9120001/2022				5.194.204,50	#####	58,33	562.883,78	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	09/12/2022
																				5.194.204,50	#####	58,33	-	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				5.194.204,50	#####	58,33	-	2.164.355,75	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-04	10/12/2022	24/02/2023	2402001/2023				5.194.204,50	#####	80,05	#####	1.036.418,32	EM EXECUÇÃO	24/02/2023
																				5.194.204,50	#####	80,05	-	1.036.418,32	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-05	25/02/2023	22/03/2023	20030065/2023				5.194.204,50	#####	80,95	47.034,61	989.383,71	EM EXECUÇÃO	20/03/2023
																				5.194.204,50	#####	80,95	-	989.383,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-06	23/03/2023	24/04/2023	24040014/2023				5.194.204,50	#####	83,20	116.732,36	872.651,35	EM EXECUÇÃO	24/04/2023
																				5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
					THIAGO ROMANO DE ALMEIDA	PORTARIA Nº 140/2023														5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
								2022/1800.1	31/08/2023	30/11/2023		30/11/2023								5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																				5.194.204,50	#####	83,20	-	872.651,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
													BM-07	25/04/2023	08/09/2023	01090111/2023				5.194.204,50	#####	89,17	309.871,09	562.780,26	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																				5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																				5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	01/12/2023
								2022/1800												5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																				5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																				5.194.204,50	#####	89,17	-	562.780,26	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
221/2022-CONV.GOV. ESTAD. SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAJÓ E BACURITEUA	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAJÓ E BACURITEUA	GOV. ESTADO / SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	#####	31/08/2023								5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022
													BM-1	05/09/2022	14/10/2022	14100041/2022				5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																				5.092.454,27	661.528,52	12,99	-	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-2	15/10/2022	18/11/2022	18110034/2022				5.092.454,27	#####	39,99	#####	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022
																				5.092.454,27	#####	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				5.092.454,27	#####	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUIÇÃO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				5.092.454,27	#####	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				5.092.454,27	#####	56,17	824.240,98	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				5.092.454,27	#####	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				5.092.454,27	#####	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	#####	963.302,52	EM EXECUÇÃO	11/04/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2022/1807			31/08/2023									5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	PARALISADA	30/11/2023
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	PARALISADA	31/01/2024
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	PARALISADA	29/02/2024
																				5.092.454,27	#####	81,08	-	963.302,52	PARALISADA	31/03/2024
221/2022-CONV.GOV. ESTADODO-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 2	LBV CONSTRUTORA LTDA.	VILA BENJAMIN CONSTANT, BAIRROS: CEREJA E	GOV. ESTADODOP	Fábio Augusto Albuquerque	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-004	2022/1910	14/09/2022	14/09/2023	#####	14/09/2023								4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO	16/09/2022
																				4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				4.281.357,55	339.311,86	7,93	339.311,86	3.942.045,69	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																				4.281.357,55	339.311,86	7,93	-	3.942.045,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				4.281.357,55	#####	39,13	#####	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022
																				4.281.357,55	#####	39,13	-	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				4.281.357,55	#####	39,13	-	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				4.281.357,55	#####	39,13	-	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	843.508,91	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/08/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	15/09/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	30/09/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/10/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	30/11/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/12/2023
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/01/2024
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	29/02/2024
																				4.281.357,55	#####	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/03/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO					
											#####									-	-		1.033.927,60	-	-	-	1.033.927,60		INÍCIO DA OBRA	22/01/2024	
																BM-01	22/01/2024	28/02/2024	28020066/2024				-	-	1.033.927,60	84.113,49	8,14	84.113,49	949.814,11	EM EXECUÇÃO	28/02/2024
																						-	-	1.033.927,60	84.113,49	8,14	-	949.814,11	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																BM-02	29/02/2024	20/03/2024	20030004/2024				-	-	1.033.927,60	219.145,74	21,20	135.032,25	814.781,86	EM EXECUÇÃO	20/03/2024
																						-	-	1.033.927,60	219.145,74	21,20	-	814.781,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	

































