

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - PARALISADAS - 30.04.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL.	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Paulo Augusto Albuquerque	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	21/05/2018	19/08/2018	#####	#####								2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	01/06/2018
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018				2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/06/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018	#####									2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019	#####									2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019	#####									2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019				2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																				2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019	#####									2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-5	01/07/2019	16/07/2019	01080100/2019				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019	#####									2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/05/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2021

										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2023	
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	01/10/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2023
											2019/0259	27/06/2020							-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDO									-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTO AÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO PÚBLICO	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI	29 VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	2019/0318	12/08/2019	12/02/2021	#####	#####							-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																			-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-01	13/08/2019	09/10/2019	09100029/2019			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	213.050,00	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2020
																			-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2020

																			-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	132.930,00	659.238,02	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	07/01/2021
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																					2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	376.002,00	283.236,02	EM EXECUÇÃO	02/09/2021
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	13/01/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/12/2022
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2023
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	28/02/2023
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2023
																					2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2023

										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2023
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2023
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0013		12/01/2022									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDO									-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
CONV.85 6776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI	TRAV. ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	#####	#####						-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	09/04/2020	
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
							SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1										-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
							ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021		#####						-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/11/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021		#####						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	

																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021																										
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021																										
																					489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021																										
																					489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021																										
																					489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021																										
																					489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021																										
																					BM-2	01/12/2020	07/10/2021	07100002/2021											-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021										
																																								-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021					
																																									-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021				
																																											-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021		
																																											-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021		
																																											-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022		
																																											-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022		
																																											-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022		
																																											-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022		
																																												-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022	
																																												-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																																													-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	35.162,88	233.676,28	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																																												-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																																												-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
																																												-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																																												-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																																												-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	14/10/2022	
																																												-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																																													-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	6.099,76	227.576,52	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																																												-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																																												-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																																												-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																																												-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
																																												-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2023	
																																												-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																																												-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																																												-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	

																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	30/06/2021	
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/07/2021	
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/08/2021	
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																		-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																		26.665,87	-	1.866.637,08	161.114,00	8,63	-	1.705.523,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																			-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	145.766,06	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	13/12/2021
																			-	-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	-	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
					</																						

																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2001
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	986.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	342.408,72	643.705,66	EM EXECUÇÃO	25/03/2022
																		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	285.959,59	357.746,07	EM EXECUÇÃO	23/06/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	22/07/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/12/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	257.420,95	100.325,12	EM EXECUÇÃO	03/02/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	-	100.325,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	91.662,00	8.663,12	EM EXECUÇÃO	27/03/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	#####	#####						-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020	
																		-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																		-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010	
													BM-1	22/08/2020	02/10/2020	0210004/2020			-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020	
													BM-2	05/10/2020	16/01/2021	15010002/2021			-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
							ADIT PRAZO	2020.0495.1	12/02/2021	17/08/2021	#####							-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
							ADIT PRAZO	2020.0495.2	13/08/2021	14/02/2022	#####							-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
													BM-3	17/01/2021	30/11/2021	01120173/2021			-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
							ADIT PRAZO	2020.0495.3	14/02/2022	13/08/2022	#####							-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022	
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022	

																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
						ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022	#####										-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021
											BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002						-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																				-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																				-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
											BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072						-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022
						ADIT PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023											-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023
																				-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
																				232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																				232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																				232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
													BM-4	07/07/2022	02/11/2022	21100012022				232.461,35	218.103,27	93,82	65.282,37	14.358,08	EM EXECUÇÃO	02/11/2022	
																				232.461,35	218.103,27	93,82	-	14.358,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																				232.461,35	218.103,27	93,82	-	14.358,08	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
								ADIT VALOR	2021.0796.2										51.886,30	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EM EXECUÇÃO	23/01/2023	
								ADIT PRAZO	2021.0796.3	28/01/2023	21/07/2023	#####								-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EM EXECUÇÃO	27/01/2023
													BM-5	03/11/2022	02/02/2023	2020005/2023				284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	33.122,40	33.122,40	EM EXECUÇÃO	02/02/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
									VENCIDO											284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	22/07/2023	
								ADIT PRAZO	2021.0796.4	28/07/2023	27/01/2024	#####								-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	28/07/2023
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/08/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/09/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/10/2023	
																				284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/11/2023	
								2021/0796			27/01/2024	#####								-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/12/2023
																				-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	28/01/2024
																				-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/01/2024
																				-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	29/02/2024
																				-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/03/2024
																				-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/04/2024
GOV. EST. 04/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	GOV ESTADO PARA/S EDOP	Fábio Augusto Albuquerque Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	14/01/2023	#####	#####								4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022	
													BM-1	14/01/2022	22/02/2022	22020026/2022				4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																				4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	22/02/2022	
													BM-2	23/02/2022	25/03/2022	22030002/2022				4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																				4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	22/03/2022	
													BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040014/2022				4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																				4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	20/04/2022	
													BM-4	21/04/2022	24/05/2022	24050013/2022				4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																				4.897.605,25	852.882,91	17,41	-	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	24/05/2022	
													BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060076/2022				4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																				4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	20/06/2022	
													BM-6	21/06/2022	27/07/2022	27070005/2022				4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																				4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	-	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	27/07/2022	
													BM-7	28/07/2022	23/08/2022	23080002/2022				4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
																				-	-	-	-	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	23/08/2022	

										VENCIDO								-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	PARALISADA	30/04/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO DO / CONCL	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	LACA ENGENHARIA LTDA	VIAS DA SEDE	REC PROPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-005	2022/0808	06/04/2022	06/04/2023	#####	#####						-	-	2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	10/04/2022
													BM-1	10/04/2022	18/05/2022	18050027/2022		-	-	2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	46.711,95	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	18/05/2022
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-2	19/05/2022	05/08/2022	5080004/2022		-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	80.460,26	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	05/08/2022
																		-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-3	06/08/2022	31/10/2022	31100090/2022		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	96.865,04	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-4	01/11/2022	10/02/2023	10020039/2023		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	104.769,12	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	10/02/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	07/04/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
					TRIA O ROMANO RENHA	PORTARIA Nº 129/2023				VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2023
								2022/0808		06/04/2023								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/04/2024

