

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - PARALISADAS - 31.05.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	21/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018							-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	01/06/2018
													BM-1	01/06/2018	#####	04070011/2018			-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.951.881,48	EM EXECUÇÃO	30/06/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.591.028,58	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	#####	20030020/2019			-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																			-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.123.639,06	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	#####	29040048/2019			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019							-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.801.184,44	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	#####	28060071/2019			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.549.648,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-5	01/07/2019	#####	01080100/2019			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019							-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/05/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2020

										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2021
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/12/2022
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	28/02/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/06/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/11/2023
								2018/0151	15/11/2019	VENCIDO									-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDO									-	-	2.951.882,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO									-	-	2.951.883,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO									-	-	2.951.884,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDO									-	-	2.951.885,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	30/04/2024
										VENCIDO									-	-	2.951.885,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2024
										VENCIDO									-	-	2.951.885,48	1.863.286,49	63,12	-	1.088.594,99	PARALISADA	31/05/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE REFERÊNCIA	

TC.0023/ 2017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS	ECO TUWA CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA.	COMUNIDADE S: TAPERACU/VILA DO MEIO; SERRARIA, JANDIAI, JURUMAJOZINHO, SÃO JOÃO, ABACATE, BACURI, MARANHÃOZINHO 2, ARAUÁ 1, BOM JARDIM, SÃO JOÃO DO ENFARRUSCA, SANTA MARIA DO PATAL, ARAUÁ, VILA BRASIL, AJURUTEUA(VILA DO BONIFÁCIO)	MIN DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRENCIA PUBLICA	3-2018-001	2018/0179	19/06/2018	19/06/2019	20/06/2018	19/06/2019				-	-	6.655.317,58	-	-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	20/06/2018
																-	-	6.655.317,58	-	-	-	6.655.317,58	EM EXECUÇÃO	30/06/2018
																		6.655.317,58	31.527,17	0,47	31.527,17	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	05/07/2018
																		6.655.317,58	31.527,17	0,47	-	6.623.790,41	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
																		6.655.317,58	302.269,44	4,54	270.742,27	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																		6.655.317,58	302.269,44	4,54	-	6.353.048,14	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																		6.655.317,58	935.477,29	14,06	633.207,85	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	10/09/2018
																		6.655.317,58	935.477,29	14,06	-	5.719.840,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
																		6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	660.779,83	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	15/10/2018
																		6.655.317,58	1.596.257,12	23,98	-	5.059.060,46	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																		6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	736.870,52	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	27/11/2018
																		6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																		6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	12/12/2018
																		6.655.317,58	2.333.127,64	35,06	-	4.322.189,94	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
																		6.655.317,58	2.649.628,49	39,81	316.500,85	4.005.689,09	EM EXECUÇÃO	03/01/2019
																		6.655.317,58	3.093.104,74	46,48	443.476,25	3.562.212,84	EM EXECUÇÃO	03/01/2019
																		6.655.317,58	3.343.809,53	50,24	250.704,79	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																		6.655.317,58	3.343.809,53	50,24	-	3.311.508,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																		6.655.317,58	3.807.624,45	57,21	463.814,92	2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
																		6.655.317,58	3.807.624,45	57,21	-	2.847.693,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
																		6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	201.143,42	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																		6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																		6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
																		6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
							ADIT PRAZO	2018/0179.1	20/06/2019	19/06/2020		19/06/2020						6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	18/06/2019
																		6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																		6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																		6.655.317,58	4.008.767,87	60,23	-	2.646.549,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	381.630,90	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	16/09/2019
																		6.655.317,58	4.390.398,77	65,97	-	2.264.918,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																		6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	304.638,65	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	29/10/2019
																		6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2019

																	-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2019			
																	-	-	6.655.317,58	4.695.037,42	70,55	-	1.960.280,16	EM EXECUÇÃO	31/12/2019			
																		-	-	6.655.317,58	4.805.358,74	72,20	110.321,32	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020		
																		-	-	6.655.317,58	4.805.358,74	72,20	-	1.849.958,84	EM EXECUÇÃO	31/01/2020		
																			-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	120.449,83	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2020	
																			-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	29/02/2020	
																			-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2020	
																			-	-	6.655.317,58	4.925.808,57	74,01	-	1.729.509,01	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																			-	-	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90	125.659,78	1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
																			-	-	6.655.317,58	5.051.468,35	75,90	-	1.603.849,23	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
																				-	-	6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	61.384,46	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.112.852,81	76,82	-	1.542.464,77	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	154.318,02	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	24/07/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	-	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.267.170,83	79,14	-	1.388.146,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	250.318,06	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.517.488,89	82,90	-	1.137.828,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	168.627,89	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.686.116,78	85,44	-	969.200,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	51.142,14	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	18/06/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	20/06/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/10/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/11/2022
																				-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/12/2022

										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/01/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	28/02/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/03/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/11/2023
								2018/0179		VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2024
										VENCIDO								-	-	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 232M LINEARES DE PONTES EM MADEIRA de LEI NA SEDE E NA ZONA RURAL	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	REC. PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	Dispensa	7-2019-18.06.001	2019/0259	01/07/2019	29/12/2019	02/07/2019	29/12/2019						-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	02/07/2019
																		-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																		-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-1	02/07/2019	#####	09100030/2019		-	-	1.694.294,74	269.105,72	15,88	269.105,72	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																		-	-	1.694.294,74	269.105,72	15,88	-	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
													BM-2	10/10/2019	#####	29110024/2019		-	-	1.694.294,74	450.888,59	26,61	181.782,87	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																		-	-	1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
							ADIT PRAZO	2019/0259.1	17/12/2019	27/06/2020		27/06/2020						-	-	1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	17/12/2019
													BM-3	02/12/2019	#####	27120014/2019		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	378.128,98	865.277,17	EM EXECUÇÃO	27/12/2019
																		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
													BM-4	02/01/2020	#####	20030010/2020		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	141.418,95	723.858,22	EM EXECUÇÃO	20/03/2020
																		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																		-	-	1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
													BM-5	23/03/2020	#####	24060003/2020		-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	405.076,31	318.781,91	EM EXECUÇÃO	24/06/2020
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	28/06/2020
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2020
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2020
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2020
										VENCIDO								-	-	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2020

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO PÚBLICO	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI	29 VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	2019/0318	12/08/2019	12/02/2021	13/08/2019	12/02/2021						-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	2.055.412,00	-	-	-	2.055.412,00	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-01	13/08/2019	#####	09100029/2019		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	213.050,00	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2020
																		-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	13/02/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/09/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	10/10/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/10/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/11/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/12/2021
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/01/2022
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	28/02/2022
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/03/2022
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/04/2022
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/05/2022
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	30/06/2022
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/07/2022
										VENCIDO								-	-	2.055.412,00	213.050,00	10,37	-	1.842.362,00	PARALISADA	31/08/2022

																	-	-	2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	132.930,00	659.238,02	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	07/01/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	376.002,00	283.236,02	EM EXECUÇÃO	02/09/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	13/01/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/09/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/10/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/12/2022
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	28/02/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/12/2023
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2024
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	29/02/2024
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2024
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2024
																		-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
CONV.85 6776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALLUSIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI	TRAV. ALLUSIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	09/04/2020	08/09/2020						-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	09/04/2020
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
							SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1										-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
							ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021		09/02/2021						-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/11/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
													BM-1	09/04/2020	#####	03020001/2021		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021		12/07/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021		13/12/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	01/12/2020	#####	07100002/2021		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
							ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022		15/05/2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
							ALT. PRAZO	2020.0200.6	13/05/2022	16.10.2022		16.10.2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	35.162,88	233.676,28	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
													BM-3	08/10/2021	#####	2060079/2022		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2022

																			-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																			-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
							ADIT PRAZO	2020.0200.7	14/10/2022	20/03/2023		20/03/2023							-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	14/10/2022	
																			-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
															BM-4	21/06/2022	#####	4110081/2022			489.507,69	261.931,17	53,51	6.099,76	227.576,52	EM EXECUÇÃO	04/11/2022	
																			-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																			-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																			-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																			-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
							ALT PRAZO	2020.0200.8	21/03/2023	20/08/2023		20/08/2023							-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2023	
																			-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																			-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																			-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
															BM-05	05/11/2022	#####	9060004/2023			489.507,69	353.610,09	72,24	91.678,92	135.897,60	EM EXECUÇÃO	09/06/2023	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	21/08/2023	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
								2020/0200				21/01/2024							-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/12/2023	
							ADIT PRAZO	2020.0200.10	22/01/2024	23/06/2024		23/06/2024							-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	22/01/2024	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/01/2024	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	29/02/2024	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/03/2024	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	30/04/2024	
																			-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/05/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
843198/2017	Revitalização do PALACETE AUGUSTO CORRÊA	SEMATEG CONSTRUÇÕES LTDA	PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937	MIN DA CULTURA	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	Tomada de Preços	2-2020-009	2020/0220	17/04/2020	17/04/2021	19/11/2020	17/04/2021							-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	INÍCIO DE OBRA	19/11/2020	
																			-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	30/04/2020	
																			-	-	1.840.003,76	-	-	-	1.840.003,76	PARALISADO	31/05/2020	
							SUPRES VALOR	2020.0220.1												-	32,55	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	09/06/2020
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/06/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/07/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/08/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	30/09/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	PARALISADO	31/10/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																			-	-	1.839.971,21	-	-	-	1.839.971,21	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
														BM-1	19/11/2020	#####	4010042/2021			1.839.971,21	161.114,00	8,76	161.114,00	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	04/01/2021		

																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	16/04/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	30/06/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/07/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	PARALISADO	31/08/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																			-	-	1.839.971,21	161.114,00	8,76	-	1.678.857,21	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																			26.665,87	-	1.866.637,08	161.114,00	8,63	-	1.705.523,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	145.766,06	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	13/12/2021
																				-	1.866.637,08	306.880,06	16,44	-	1.559.757,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	2.446.814,53	306.880,06	12,54	-	2.139.934,47	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																					2.446.814,53	333.545,93	13,63	26.665,87	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	11/04/2022
																				-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	18/04/2022
																				-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				-	2.446.814,53	333.545,93	13,63	-	2.113.268,60	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																					2.446.814,53	506.205,59	20,69	172.659,66	1.940.608,94	EM EXECUÇÃO	07/06/2022
																					2.446.814,53	629.513,52	25,73	123.307,93	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	29/06/2022
																					2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																					2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																					2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																					2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																					2.446.814,53	629.513,52	25,73	-	1.817.301,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																					2.446.814,53	842.798,28	34,44	213.284,76	1.604.016,25	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
																					2.446.814,53	986.197,34	40,31	143.399,06	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	21/11/2022
																					2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																					2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																					2.446.814,53	986.197,34	40,31	-	1.460.617,19	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																					2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	169.768,46	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																					2.446.814,53	1.155.965,80	47,24	-	1.290.848,73	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																					2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	28.469,58	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	08/03/2023
																					2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																					2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	19/04/2023
																					2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																					2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																					2.446.814,53	1.184.435,38	48,41	-	1.262.379,15	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																					2.446.814,53	1.379.240,13	56,37	194.804,75	1.067.574,40	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
																					2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	78.311,92	989.262,48	EM EXECUÇÃO	11/07/2023
																					2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																					2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																					2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	-	989.262,48	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																					2.446.814,53	1.590.635,87	65,01	133.083,82	856.178,66	EM EXECUÇÃO	02/10/2023
																					2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	19/10/2023

																				-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2020/0220		18/04/2024										-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																				-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																				-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
										VENCIDO										-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	PARALISADA	19/04/2024
										VENCIDO										-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	PARALISADA	30/04/2024
										VENCIDO										-	-	2.482.214,13	1.590.635,87	64,08	-	891.578,26	PARALISADA	31/05/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPABURACO)	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	PREGÃO ELETRÔNICO	SRP Nº 9-2020-038	2020/0401	24/07/2020	23/07/2021	27/07/2020	23/07/2021							-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	24/07/2020	
																			-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020	
													BM-1	27/07/2020	#####	25080061/2020			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	402.001,76	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	25/08/2020	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
							ADIT PRAZO	2020.0401.1	20/07/2021	24/07/2022		24/07/2022							-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																			-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
													BM-2	26/08/2020	#####	15100019/2021			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	986.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021	
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																			-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
													BM-3	16/10/2021	#####	25030030/2022			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	342.408,72	643.705,66	EM EXECUÇÃO	25/03/2022	
																			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																			-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
													BM-4	26/03/2021	#####	23060045/2022			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	285.959,59	357.746,07	EM EXECUÇÃO	23/06/2022	
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
							ADIT PRAZO	2020.0401.2	22/07/2022	22/07/2023		22/07/2023							-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	22/07/2022	
																			-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	

																-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2022			
																-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2022			
																-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2022			
																-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/11/2022			
																-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/12/2022			
																-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/01/2023			
														BM-5	24/06/2022	#####	3020024/2023	-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	257.420,95	100.325,12	EM EXECUÇÃO	03/02/2023	
																-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	-	100.325,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023			
														BM-6	04/02/2023	#####	27030059/2023	-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	91.662,00	8.663,12	EM EXECUÇÃO	27/03/2023	
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	23/07/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/08/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/09/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/10/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/11/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/12/2023			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/01/2024			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	29/02/2024			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/03/2024			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/04/2024			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/05/2024			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/05/2024			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/05/2024			
																-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/05/2024			
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE I	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	VIAS URBANAS DA SEDE - HVILA SINHÁ E PERPÉTUO SOCORRO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-012	2020/0431	13/08/2020	13/08/2021	13/08/2020	13/08/2021						-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	13/08/2020	
																		-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																		-	-	2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
								ADIT VALOR	20200431.1									#####	-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	15/10/2020
																		-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																		-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
														BM-01	13/08/2020	#####	20010004/2021	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	853.771,57	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	18/01/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																		-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	

							ADIT PRAZO	20200431.2	05/08/2021	13/08/2022		13/08/2022					-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	05/08/2021	
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																	-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
													BM-02	16/01/2021	#####	11120001/2021		-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	111.296,08	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
							ADIT PRAZO	20200431.3	12/08/2022	10/08/2023		10/08/2023					-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	12/08/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																	-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
													BM-3	01/12/2021	#####	7100002/2022		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	267.125,96	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	07/10/2022
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-4	08/10/2022	#####	24030139/2022		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	216.001,15	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	24/03/2023
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 127/2023										-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	11/08/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/09/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/10/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/11/2023	
								2020/0431		10/08/2023							-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/12/2023	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/01/2024	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	29/02/2024	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/03/2024	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	30/04/2024	
																	-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	PARALISADA	31/05/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO

OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	22/08/2020	17/02/2021										-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020
																						-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																						-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010
														BM-1	22/08/2020	#####	0210004/2020					-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																						-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																						-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																						-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
														BM-2	05/10/2020	#####	15010002/2021					-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																						-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
														BM-3	17/01/2021	#####	01120173/2021					-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/06/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	31/07/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	12/08/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	PARALISADA	30/11/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																						-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	350.582,51	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																						-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																						-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	12/02/2023
																						-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																						-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																						-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																						-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																						-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/05/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/10/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/11/2023	
							2020/0495		11/02/2023									-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/12/2023	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/01/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	29/02/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/03/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/04/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/05/2024	
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ JOÃO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021						-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																		-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
							ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022								-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021	
														BM-1	01/09/2020	#####	27080002		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021	
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																		-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
														BM-2	28/08/2021	#####	19110072		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022	
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
							ADIT PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE		PORTARIA Nº 146/2023										-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	01/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2023
											VENCIDA							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2023
											VENCIDA							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2023
											VENCIDA							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2023
											VENCIDA							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0500			30/08/2023							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/12/2023
											VENCIDA							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2024
											VENCIDA							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	29/02/2024
											VENCIDA							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2024
											VENCIDA							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2024
											VENCIDA							-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2024
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES)	M L CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2020-026	2020/0762	12/11/2020	12/11/2021	12/11/2020	12/11/2020						-	-	1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	13/11/2020
																		-	-	1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
													BM-1	13/11/2020	#####	04120014/2020		-	-	1.279.680,02	153.284,33	11,98	153.284,33	1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	04/12/2020
																		-	-	1.279.680,02	153.284,33	11,98	-	1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-2	05/12/2020	#####	30120029/2020		-	-	1.279.680,02	219.121,15	17,12	65.836,82	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	05/01/2021
																		-	-	1.279.680,02	219.121,15	17,12	-	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
													BM-3	06/01/2021	#####	05020002/2021		-	-	1.279.680,02	344.690,35	26,94	125.569,20	934.989,67	EM EXECUÇÃO	05/02/2021
																		-	-	1.279.680,02	344.690,35	26,94	-	934.989,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
													BM-4	06/02/2021	#####	08030033/2021		-	-	1.279.680,02	492.968,63	38,52	148.278,28	786.711,39	EM EXECUÇÃO	08/03/2021
																		-	-	1.279.680,02	492.968,63	38,52	-	786.711,39	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
													BM-5	09/03/2021	#####	07040017/2021		-	-	1.279.680,02	567.107,76	44,32	74.139,13	712.572,26	EM EXECUÇÃO	07/04/2021
													BM-6	08/04/2021	#####	29040102/2021		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	125.569,18	587.003,08	EM EXECUÇÃO	29/04/2021
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/04/2021

																	-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																	-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
													BM-7	30/04/2021	#####	06070008/2021		-	-	1.279.680,02	811.579,52	63,42	118.902,58	468.100,50	EM EXECUÇÃO	06/07/2021
																		-	-	1.279.680,02	811.579,52	63,42	-	468.100,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
													BM-8	07/07/2021	#####	30080017/2021		-	-	1.279.680,02	890.724,71	69,61	79.145,19	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																		-	-	1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-9	01/09/2021	#####	04100031/2021		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	99.720,00	289.235,31	EM EXECUÇÃO	04/10/2021
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
										ADIT PRAZO	2020/0762.1	10/11/2021	13/11/2022		13/11/2022			-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	10/11/2021
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/05/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	30/06/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/07/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	118.902,58	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	118.902,58	51.430,15	EM EXECUÇÃO	21/12/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	01/04/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/07/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/08/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	11/11/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/11/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/12/2023
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/01/2024
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	29/02/2024
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/03/2024
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/04/2024
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/05/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	EXECUÇÃO DA OBRA DO TRAPICHE NA ORLA DO RIO CAETÉ	M. GOMES DA SILVA & CIA LTDA	AV. VISC DE SOUZA FRANCO - ORLA RIO CAETÉ	RECURSOS PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2021-008	2021/0534	26/04/2021	26/04/2022	26/04/2021	26/04/2022						-	-	1.057.839,98	-	-	-	1.057.839,98	EM EXECUÇÃO	26/04/2021
													BM-1	26/04/2021	#####	07050006/2021		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	153.284,33	904.555,65	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM EXECUÇÃO	07/05/2021
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
													BM-2	10/05/2021	#####	08090015/2021		-	-	1.057.839,98	274.408,35	25,94	121.124,02	783.431,63	EM EXECUÇÃO	08/09/2021
																		-	-	1.057.839,98	274.408,35	25,94	-	783.431,63	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	1.057.839,98	274.408,35	25,94	-	783.431,63	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-3	09/09/2021	#####	09110019/2021		-	-	1.057.839,98	302.118,53	28,56	27.710,18	755.721,45	EM EXECUÇÃO	09/11/2021
																		-	-	1.057.839,98	302.118,53	28,56	-	755.721,45	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-4	11/11/2021	#####	08120002/2021		-	-	1.057.839,98	429.517,83	40,60	127.399,30	628.322,15	EM EXECUÇÃO	08/12/2021
																		-	-	1.057.839,98	429.517,83	40,60	-	628.322,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
													BM-5	09/12/2021	#####	07010001/2022		-	-	1.057.839,98	471.654,51	44,59	42.136,68	586.185,47	EM EXECUÇÃO	07/01/2022
																		-	-	1.057.839,98	471.654,51	44,59	-	586.185,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
													BM-6	08/01/2022	#####	07020022/2022		-	-	1.057.839,98	548.135,84	51,82	76.481,33	509.704,14	EM EXECUÇÃO	07/02/2022
																		-	-	1.057.839,98	548.135,84	51,82	-	509.704,14	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-7	08/02/2022	#####	10030002/2022		-	-	1.057.839,98	676.533,69	63,95	128.397,85	381.306,29	EM EXECUÇÃO	10/03/2022
																		-	-	1.057.839,98	676.533,69	63,95	-	381.306,29	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-8	11/03/2022	#####	12040010/2022		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	70.401,05	310.905,24	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
							ADIT DE PRAZO	2021/0534.1	26/04/2022	25/11/2022								-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	12/04/2022
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	26/04/2022
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-9	13/04/2022	#####	8080025/2022		-	-	1.057.839,98	834.844,29	78,92	87.909,55	222.995,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
							ADIT DE VALOR	2021/0534.2										83.318,39	-	1.141.158,37	834.844,29	73,16	-	306.314,08	EM EXECUÇÃO	08/08/2022
																		-	-	1.141.158,37	834.844,29	73,16	-	306.314,08	EM EXECUÇÃO	12/08/2022
													BM-10	09/08/2022	#####	19090009/2022		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	32.075,93	274.238,15	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	19/09/2022
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	26/11/2022
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/04/2023
																		-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/05/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/06/2023		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/07/2023		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/08/2023		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/09/2023		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/10/2023		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/11/2023		
							2021/0534		25/11/2022								-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/12/2023		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/01/2024		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	29/02/2024		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/03/2024		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	30/04/2024		
										VENCIDO							-	-	1.141.158,37	866.920,22	75,97	-	274.238,15	PARALISADA	31/05/2024		
OCRCP	CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO DESTINADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MARISCOS	TREZE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	FEIRA MUNICIPAL - PRAÇA DA REPÚBLICA	REC. PRÓPRIOS	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇO	2-2021-011	2021/0796	27/07/2021	27/07/2022	01/11/2021	27/07/2022							-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EM EXECUÇÃO	01/11/2021
																			-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																			-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	232.461,35	-	-	-	232.461,35	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
													BM-1	01/11/2021	#####	07030016/2020			-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	40.859,93	191.601,42	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																			-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	-	191.601,42	EM EXECUÇÃO	07/03/2022
																			-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	-	191.601,42	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																			-	-	232.461,35	40.859,93	17,58	-	191.601,42	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-2	08/03/2000	#####	02060002/2022			-	-	232.461,35	106.144,53	45,66	65.284,60	126.316,82	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																			-	-	232.461,35	106.144,53	45,66	-	126.316,82	EM EXECUÇÃO	02/06/2022
													BM-3	03/06/2022	#####	06070021/2022			-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	46.676,37	79.640,45	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																			-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM EXECUÇÃO	06/07/2022
								ADIT PRAZO	2021.0796.1	28/07/2022	27/01/2023		27/01/2023						-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM EXECUÇÃO	12/07/2022
																			-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																			-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																			-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																			-	-	232.461,35	152.820,90	65,74	-	79.640,45	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-4	07/07/2022	#####	21100012022			-	-	232.461,35	218.103,27	93,82	65.282,37	14.358,08	EM EXECUÇÃO	02/11/2022
																			-	-	232.461,35	218.103,27	93,82	-	14.358,08	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																			-	-	232.461,35	218.103,27	93,82	-	14.358,08	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
								ADIT VALOR	2021.0796.2										51.886,30	-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EM EXECUÇÃO	23/01/2023
								ADIT PRAZO	2021.0796.3	28/01/2023	21/07/2023		21/07/2023						-	-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EM EXECUÇÃO	27/01/2023
																			-	-	284.347,65	218.103,27	76,70	-	66.244,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-5	03/11/2022	#####	2020005/2023			-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	33.121,98	33.122,40	EM EXECUÇÃO	02/02/2023
																			-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																			-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																			-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																			-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	31/05/2023

										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	30/06/2023		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	22/07/2023		
							ADIT PRAZO	2021.0796.4	28/07/2023	27/01/2024		27/01/2024						-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	28/07/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/08/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/09/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/10/2023		
																		-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/11/2023		
							2021/0796			27/01/2024								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/12/2023		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	28/01/2024		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/01/2024		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	29/02/2024		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/03/2024		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	30/04/2024		
										VENCIDO								-	-	284.347,65	251.225,25	88,35	-	33.122,40	PARALISADA	31/05/2024		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
GOV. EST. 04/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	GOV ESTADO PARA/SEDO P	Fábio Augusto Albuquerque que Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	14/01/2023	14/01/2022	14/01/2023						-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022		
													BM-1	14/01/2022	#####	22020026/2022		-	-	4.897.605,25	-	-	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	22/02/2022		
																		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2022		
													BM-2	23/02/2022	#####	22030002/2022		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	22/03/2022		
																		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	31/03/2022		
																		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	31/03/2022		
													BM-3	26/03/2022	#####	20040014/2022		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	20/04/2022		
																		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	30/04/2022		
																		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	30/04/2022		
													BM-4	21/04/2022	#####	24050013/2022		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	24/05/2022		
																		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	-	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	24/05/2022		
													BM-5	25/05/2022	#####	20060076/2022		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	20/06/2022		
																		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	30/06/2022		
													BM-6	21/06/2022	#####	27070005/2022		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	27/07/2022		
																		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	-	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2022		
													BM-7	28/07/2022	#####	23080002/2022		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	23/08/2022		
																		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	-	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2022		
													BM-8	24/08/2022	#####	2090049/2022		-	-	4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	344.998,36	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	02/09/2022		
													BM-9	06/09/2022	#####	22090014/2022		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	381.576,09	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	22/09/2022		
																		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	-	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	30/09/2022		
													BM-10	23/09/2022	#####	28100033/2022		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	96.773,00	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	28/10/2022		
																		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	-	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022		
													BM-11	29/10/2022	#####	28110052/2022		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	126.901,39	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	28/11/2022		
																		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	-	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	30/11/2022		

												BM-12	29/11/2022	#####	13120006/2022			-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	83.689,80	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	13/12/2022		
																			-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
								ADIT PRAZO	2022.0039.1	15/01/2023	14/01/2024		15/01/2023						-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	11/01/2023	
													BM-13	14/12/2022	#####	14010001/2023			-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	160.101,75	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	14/01/2023	
																			-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	-	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
													BM-14	15/01/2023	#####	27020103/2023			-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	331.245,00	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	27/02/2023	
																			-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	-	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-15	27/02/2023	#####	29030001/2023			-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	165.522,57	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	29/03/2023	
																			-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	-	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
													BM-16	30/03/2023	#####	17040039/2023			-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	102.705,38	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	17/04/2023	
																			-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	-	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
													BM-17	18/04/2023	#####	4050092/2023			-	-	4.897.605,25	3.427.227,73	69,98	162.678,34	1.470.377,52	EM EXECUÇÃO	04/05/2023	
													BM-18	06/05/2023	#####	24050002/2023			-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	172.070,37	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	24/05/2023	
																			-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023	
						EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	PORTAR IA Nº 121/2023													-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
						JÉSSICA JULLIANE DA SILVA PEREIRA	PORTAR IA Nº 122/2023													-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
																				-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-19	25/05/2023	#####	10060001/2023			-	-	4.897.605,25	3.800.061,59	77,59	200.763,49	1.097.543,66	EM EXECUÇÃO	10/06/2023	
													BM-20	11/06/2023	#####	27060060/2023			-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	502.658,07	594.885,59	EM EXECUÇÃO	27/06/2023	
																			-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	-	594.885,59	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
													BM-21	01/07/2023	#####	10070023/2023			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	256.657,44	338.228,15	EM EXECUÇÃO	10/07/2023	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
									2022/0039			14/01/2024							-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	15/01/2024	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2024	
																			-	-	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	-	338.228,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	LACA ENGENHARIA LTDA	VIAS DA SEDE	REC PROPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-005	2022/0808	06/04/2022	06/04/2023	10/04/2022	06/04/2023						-	-	2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	10/04/2022		
																			-	-	2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
													BM-1	10/04/2022	#####	18050027/2022			-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	46.711,95	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	18/05/2022	

																						-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/05/2022				
																							-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2022			
																								-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/07/2022		
																									-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	80.460,26	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	05/08/2022	
																									-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																									-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																										-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	96.865,04	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																									-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																									-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																									-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																									-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	104.769,12	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	10/02/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	07/04/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/12/2023
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/01/2024
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	29/02/2024
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/03/2024
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/04/2024
																										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/05/2024

