

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - PARALISADAS - 30.06.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018								2.851.410,62	-	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018
																				2.851.410,62	-	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024
																				2.851.410,62	-	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024
																				2.851.410,62	-	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018				2.851.410,62	360.852,90	12,66	360.852,90	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																				2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018								2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																				2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019								2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
																				2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																				2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019								2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
																				2.851.410,62	360.852,90	12,66	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019				2.851.410,62	828.242,42	29,05	467.389,52	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
																				2.851.410,62	828.242,42	29,05	-	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019				2.851.410,62	1.150.697,04	40,36	322.454,62	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																				2.851.410,62	1.150.697,04	40,36	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019								2.851.410,62	1.150.697,04	40,36	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																				2.851.410,62	1.150.697,04	40,36	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019				2.851.410,62	1.402.233,36	49,18	251.536,32	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																				2.851.410,62	1.402.233,36	49,18	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
													BM-5	01/07/2019	16/07/2019	01080100/2019				2.851.410,62	1.402.233,36	49,18	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019								2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	461.053,13	988.124,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	30/05/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	30/11/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	31/12/2020
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	31/01/2021
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2021
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2021
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2021
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	31/05/2021
																				2.851.410,62	1.863.286,49	65,35	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2021







Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITACÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2024
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 232M LINEARES DE PONTES EM MADEIRA de LEI NA SEDE E NA ZONA RURAL	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	REC. PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	Dispensa	7-2019-18.06.001	2019/0259	01/07/2019	29/12/2019	02/07/2019	29/12/2019								1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	ASSINATURA DO CONTRATO	01/07/2019
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	INÍCIO DA OBRA	02/07/2019
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-1							1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
													BM-1	ANULAÇÃO						1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	02/09/2024
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-1	02/07/2019	09/10/2019	09100030/2019				1.694.294,74	269.105,72	15,88	269.105,72	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																				1.694.294,74	269.105,72	15,88	-	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
													BM-2	10/10/2019	30/11/2019	29110024/2019				1.694.294,74	450.888,59	26,61	181.782,87	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	29/11/2019
																				1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
							ADIT PRAZO	2019/0259.1	17/12/2019	27/06/2020		27/06/2020								1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	17/12/2019
													BM-3	02/12/2019	27/12/2019	27120014/2019				1.694.294,74	829.017,57	48,93	378.128,98	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	27/12/2019
																				1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																				1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																				1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
													BM-4	02/01/2020	20/03/2020	20030010/2020				1.694.294,74	970.436,52	57,28	141.418,95	723.858,22	EM EXECUÇÃO	20/03/2020
																				1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																				1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																				1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
													BM-5	23/03/2020	24/06/2020	24060003/2020				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	405.076,31	318.781,91	EM EXECUÇÃO	24/06/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	28/06/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	14/08/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	09/11/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2022
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2022
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2022
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2022
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2022









								ADIT PRAZO	2020.0200.7	14/10/2022	20/03/2023		20/03/2023							-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	14/10/2022		
																					-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
														BM-4	21/06/2022	04/11/2022	4110081/2022					-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	6.099,76	227.576,52	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
								ALT PRAZO	2020.0200.8	21/03/2023	20/08/2023		20/08/2023									-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2023
																						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
														BM-05	05/11/2022	09/06/2023	9060004/2023					-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	91.678,92	135.897,60	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
								ALT PRAZO	2020.0200.9	21/08/2023	21/01/2024		21/01/2024									-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	11/08/2023
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
									2020/0200		21/01/2024											-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/12/2023
								ADIT PRAZO	2020.0200.10	22/01/2024	23/06/2024		23/06/2024									-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	17/01/2024
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/01/2024
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	29/02/2024
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	31/03/2024
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	30/04/2024
																						-	-	489.507,69	353.610,09	72,24	-	135.897,60	PARALISADA	07/05/2024
																						-	-	448.088,07	353.610,09	78,92	-	94.477,98	PARALISADA	31/05/2024
											VENCIDA											-	-	448.088,07	353.610,09	78,92	-	94.477,98	PARALISADA	23/06/2024
											VENCIDA											-	-	448.088,07	353.610,09	78,92	-	94.477,98	PARALISADA	30/06/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO				
OCRCP	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPA BURACO)	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	PREGÃO ELETRÔNICO	SRP Nº 9-2020-038	2020/0401	24/07/2020	23/07/2021	27/07/2020	23/07/2021									1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	ASSINATURA DO CONTRATO	24/07/2020			
																						-	-	1.591.605,69	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020		
														BM-1	27/07/2020	25/08/2020	25080061/2020					-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	402.001,76	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	25/08/2020
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
								ADIT PRAZO	2020.0401.1	20/07/2021	24/07/2022		24/07/2022									-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
														BM-2	26/08/2020	15/10/2021	15100019/2021					-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	986.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021





















































