

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - EM SER - 31.07.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018							-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018
																			-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024
																			-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024
																			-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019			-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																			-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019							-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019							-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	988.124,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/02/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/05/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/11/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/12/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/01/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/05/2021







Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2024
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 232M LINEARES DE PONTES EM MADEIRA DE LEI NA SEDE E NA ZONA RURAL	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	REC. PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	Dispensa	7-2019-18.06.001	2019/0259	01/07/2019	29/12/2019	02/07/2019	29/12/2019								1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	ASSINATURA DO CONTRATO	01/07/2019
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	INÍCIO DA OBRA	02/07/2019
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-1							1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
													BM-1	ANULAÇÃO						1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	02/09/2024
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-1	02/07/2019	09/10/2019	09100030/2019				1.694.294,74	269.105,72	15,88	269.105,72	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																				1.694.294,74	269.105,72	15,88	-	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
													BM-2	10/10/2019	30/11/2019	29110024/2019				1.694.294,74	450.888,59	26,61	181.782,87	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	29/11/2019
																				1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
							ADIT PRAZO	2019/0259.1	17/12/2019	27/06/2020		27/06/2020								1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	17/12/2019
													BM-3	02/12/2019	27/12/2019	27120014/2019				1.694.294,74	829.017,57	48,93	378.128,98	865.277,17	EM EXECUÇÃO	27/12/2019
																				1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																				1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																				1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
													BM-4	02/01/2020	20/03/2020	20030010/2020				1.694.294,74	970.436,52	57,28	141.418,95	723.858,22	EM EXECUÇÃO	20/03/2020
																				1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																				1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																				1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
													BM-5	23/03/2020	24/06/2020	24060003/2020				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	405.076,31	318.781,91	EM EXECUÇÃO	24/06/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	28/06/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	14/08/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	09/11/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2022
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2022
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2022







Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
										VENCIDO										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDO										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0013	12/01/2022											-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDO										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDO										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDO										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2024
										VENCIDO										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2024
										VENCIDO										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2024
										VENCIDO										-	-	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2024
CONV.856/776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUCOES EIRELI	TRAV. ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	09/04/2020	08/09/2020							-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	ASSINATURA DO CONTRATO	08/04/2020	
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020	
																			-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020	
							SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1											-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020	
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020	
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020	
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
							ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021		09/02/2021							-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/09/2011	
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																			-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021	
							ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021		12/07/2021							-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021	
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
							ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021		13/12/2021							-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021	
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																			-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
													BM-2	01/12/2020	07/10/2021	07100002/2021			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021	
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
							ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022		15/05/2022							-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/12/2021	
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021	
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022	
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022	
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
							ALT. PRAZO	2020.0200.6	13/05/2022	16.10.2022		16.10.2022							-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022	
																			-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	





Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				2.482.214,13	1.672.516,95	67,38	-	809.697,18	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																				2.482.214,13	1.672.516,95	67,38	-	809.697,18	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																				2.482.214,13	1.672.516,95	67,38	-	809.697,18	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																				2.482.214,13	1.672.516,95	67,38	-	809.697,18	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
OCRP	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPABURACO)	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	PREGÃO ELETRÔNICO	SRP Nº 9-2020-038	2020/0401	24/07/2020	23/07/2021	27/07/2020	23/07/2021								1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	ASSINATURA DO CONTRATO	24/07/2020
																				1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
													BM-1	27/07/2020	25/08/2020	25080061/2020				1.591.605,69	402.001,76	25,26	402.001,76	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	25/08/2020
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
							ADIT PRAZO	2020.0401.1	20/07/2021	24/07/2022		24/07/2022								1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	26/08/2020	15/10/2021	15100019/2021				1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	896.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021
																				1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	896.114,38	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	896.114,38	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	896.114,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	896.114,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	896.114,38	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-3	16/10/2021	25/03/2022	25030030/2022				1.591.605,69	947.900,03	59,56	342.408,72	643.705,66	EM EXECUÇÃO	25/03/2022
																				1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-4	26/03/2021	23/06/2022	23060045/2022				1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	285.959,59	357.746,07	EM EXECUÇÃO	23/06/2022
																				1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
							ADIT PRAZO	2020.0401.2	22/07/2022	22/07/2023		22/07/2023								1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	22/07/2022
																				1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/11/2022
																				1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/12/2022
																				1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-5	24/06/2022	03/02/2023	3020024/2023				1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	257.420,95	100.325,12	EM EXECUÇÃO	03/02/2023
																				1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	-	100.325,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-6	04/02/2023	27/03/2023	27030059/2023				1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	91.662,00	8.663,12	EM EXECUÇÃO	27/03/2023
																				1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023



																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54		-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54		-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54		-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54		-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		216.001,15	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	24/03/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		53.513,12	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	02/06/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	11/08/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	30/11/2023
									2020/0431			10/08/2023						-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	31/12/2023
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	31/01/2024
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	29/02/2024
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	31/03/2024
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	30/04/2024
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	31/05/2024
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	30/06/2024
																		-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		-	1.328.240,63	PARALISADA	31/07/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	22/08/2020	17/02/2021						-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020	
																		-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																		-	-	2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010	
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020	
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																		-	-	2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																		-	-	2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																		-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	

							ADIT PRAZO	2020.0495.3	14/02/2022	13/08/2022		13/08/2022					-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	PARALISADA	31/05/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	PARALISADA	30/06/2022	
							ADIT PRAZO	2020/0495.4	12/08/2022	11/02/2023		11/02/2023					-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	PARALISADA	31/07/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	PARALISADA	30/11/2022	
																	-	-	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62		-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/12/2022	
											BM-4	01/12/2021	31/01/2023	31010081/2023			-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	350.582,51	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023		
																	-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
							VENCIDA					11/02/2023					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	12/02/2023	
							VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
							VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
							VENCIDA										-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 126/2023					VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2023	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2023	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2023	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	31/10/2023	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	30/11/2023	
								2020/0495				11/02/2023					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	31/12/2023	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	31/01/2024	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	29/02/2024	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	31/03/2024	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	30/04/2024	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	31/05/2024	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	30/06/2024	
												VENCIDA					-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76		-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ JOÃO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUE RQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021									2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020
																					2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																					2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																					2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																					2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																					2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																					2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																					2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																					2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																					2.065.302,52				2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021



																		-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																		-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	923.781,23	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	09/11/2020
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	131.623,96	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	09/07/2021
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																			-	-	2.810.705,20	1.486.205,04	52,88	430.799,85	1.324.500,16	EM EXECUÇÃO	19/10/2021
																			430.799,85	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	19/10/2021
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/12/2021
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/08/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/10/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/11/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/12/2022
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/01/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	28/02/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/03/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/05/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	23/08/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2023
																				-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	803.160,17	952.139,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023
																				-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	-	952.139,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																				-	3.241.505,05	2.791.690,68	86,12	502.325,47	449.814,37	EM EXECUÇÃO	19/12/2023
																				-	3.241.505,05	2.791.690,68	86,12	-	449.814,37	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																				-	3.241.505,05	2.791.690,68	86,12	-	449.814,37	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30	394.852,00	54.962,37	EM EXECUÇÃO	08/02/2024
																				-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30	-	54.962,37	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																				-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30	-	54.962,37	EM EXECUÇÃO	31/03/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																				3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																				3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																				3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES)	M L CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Géison da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2020 -026	2020/0762	12/11/2020	12/11/2021	12/11/2020	12/11/2020								1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	13/11/2020
																				1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
													BM-1	13/11/2020	04/12/2020	04120014/2020				1.279.680,02	153.284,33	11,98	153.284,33	1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	04/12/2020
																				1.279.680,02	153.284,33	11,98	-	1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-2	05/12/2020	05/01/2021	30120029/2020				1.279.680,02	219.121,15	17,12	65.836,82	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	05/01/2021
																				1.279.680,02	219.121,15	17,12	-	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
													BM-3	06/01/2021	05/02/2021	05020002/2021				1.279.680,02	344.690,35	26,94	125.569,20	934.989,67	EM EXECUÇÃO	05/02/2021
																				1.279.680,02	344.690,35	26,94	-	934.989,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
													BM-4	06/02/2021	08/03/2021	08030033/2021				1.279.680,02	492.968,63	38,52	148.278,28	786.711,39	EM EXECUÇÃO	08/03/2021
																				1.279.680,02	492.968,63	38,52	-	786.711,39	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
													BM-5	09/03/2021	07/04/2021	07040017/2021				1.279.680,02	567.107,76	44,32	74.139,13	712.572,26	EM EXECUÇÃO	07/04/2021
													BM-6	08/04/2021	29/04/2021	29040102/2021				1.279.680,02	692.676,94	54,13	125.569,18	587.003,08	EM EXECUÇÃO	29/04/2021
																				1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
													BM-7	30/04/2021	06/07/2021	06070008/2021				1.279.680,02	811.579,52	63,42	118.902,58	468.100,50	EM EXECUÇÃO	06/07/2021
																				1.279.680,02	811.579,52	63,42	-	468.100,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
													BM-8	07/07/2021	30/08/2021	30080017/2021				1.279.680,02	890.724,71	69,61	79.145,19	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																				1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-9	01/09/2021	04/10/2021	04100031/2021				1.279.680,02	990.444,71	77,40	99.720,00	289.235,31	EM EXECUÇÃO	04/10/2021
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
								ADIT PRAZO	2020/0762.1	10/11/2021	13/11/2022									1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	10/11/2021
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-10	05/10/2021	30/09/2022	30090006				1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	118.902,58	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
								ADIT PRAZO	2020/0762.2	08/11/2022	11/11/2023									1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
																				1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-11	01/10/2022	21/12/2022	21120055				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	118.902,58	51.430,15	EM EXECUÇÃO	21/12/2022
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	01/04/2023

																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/06/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/07/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/08/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/09/2023	
																		-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/10/2023	
									VENCIDO									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	11/11/2023	
									VENCIDO									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/11/2023	
							2020/0762		11/11/2023									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/12/2023	
									VENCIDO									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/01/2024	
									VENCIDO									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	29/02/2024	
									VENCIDO									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/03/2024	
									VENCIDO									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/04/2024	
									VENCIDO									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/05/2024	
									VENCIDO									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/06/2024	
									VENCIDO									-	-	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/07/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	EXECUÇÃO DA OBRA DO TRAPICHE NA ORLA DO RIO CAETÉ	M. GOMES DA SILVA & CIA LTDA	AV. VISC DE SOUZA FRANCO - ORLA RIO CAETÉ	RECURSOS PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2021-008	2021/0534	26/04/2021	26/04/2022	26/04/2021	26/04/2022						-	-	1.057.839,98	-	-	-	1.057.839,98	EM EXECUÇÃO	26/04/2021	
																		-	-	1.057.839,98	-	-	-	1.057.839,98	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
													BM-1	26/04/2021	07/05/2021	07050006/2021		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	153.284,33	904.555,65	EM EXECUÇÃO	07/05/2021	
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
																		-	-	1.057.839,98	153.284,33	14,49	-	904.555,65	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
													BM-2	10/05/2021	08/09/2021	08090015/2021		-	-	1.057.839,98	274.408,35	25,94	121.124,02	783.431,63	EM EXECUÇÃO	08/09/2021	
																		-	-	1.057.839,98	274.408,35	25,94	-	783.431,63	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																		-	-	1.057.839,98	274.408,35	25,94	-	783.431,63	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
													BM-3	09/09/2021	09/11/2021	09110019/2021		-	-	1.057.839,98	302.118,53	28,56	27.710,18	755.721,45	EM EXECUÇÃO	09/11/2021	
																		-	-	1.057.839,98	302.118,53	28,56	-	755.721,45	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
													BM-4	11/11/2021	08/12/2021	08120002/2021		-	-	1.057.839,98	429.517,83	40,60	127.399,30	628.322,15	EM EXECUÇÃO	08/12/2021	
																		-	-	1.057.839,98	429.517,83	40,60	-	628.322,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
													BM-5	09/12/2021	07/01/2022	07010001/2022		-	-	1.057.839,98	471.654,51	44,59	42.136,68	586.185,47	EM EXECUÇÃO	07/01/2022	
																		-	-	1.057.839,98	471.654,51	44,59	-	586.185,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
													BM-6	08/01/2022	07/02/2022	07020022/2022		-	-	1.057.839,98	548.135,84	51,82	76.481,33	509.704,14	EM EXECUÇÃO	07/02/2022	
																		-	-	1.057.839,98	548.135,84	51,82	-	509.704,14	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
													BM-7	08/02/2022	10/03/2022	10030002/2022		-	-	1.057.839,98	676.533,69	63,95	128.397,85	381.306,29	EM EXECUÇÃO	10/03/2022	
																		-	-	1.057.839,98	676.533,69	63,95	-	381.306,29	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																		-	-	1.057.839,98	676.533,69	63,95	-	381.306,29	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
													BM-8	11/03/2022	12/04/2022	12040010/2022		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	70.401,05	310.905,24	EM EXECUÇÃO	12/04/2022	
								ADIT DE PRAZO	2021/0534.1	26/04/2022	25/11/2022							-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	26/04/2022	
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																		-	-	1.057.839,98	746.934,74	70,61	-	310.905,24	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
													BM-9	13/04/2022	08/08/2022	8080025/2022		-	-	1.057.839,98	834.844,29	78,92	87.909,55	222.995,69	EM EXECUÇÃO	08/08/2022	
								ADIT DE VALOR	2021/0534.2									-	-	83.318,39	974.521,59	834.844,29	85,67	-	222.995,69	EM EXECUÇÃO	12/08/2022
																		-	-	974.521,59	834.844,29	85,67	-	222.995,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
													BM-10	09/08/2022	19/09/2022	19090009/2022		-	-	974.521,59	866.920,22	88,96	32.075,93	190.919,76	EM EXECUÇÃO	19/09/2022	







																			-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	30/11/2022	
																			-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	31/12/2022	
																			-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	PARALISADA	31/01/2023	
																			-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-8	25/05/2022	02/03/2023	2030001/2023				-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	83.201,96	EM EXECUÇÃO	02/03/2023	
																			-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																			-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	27/04/2023	
																			-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																			-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09		63.116,67	730.379,76	EM EXECUÇÃO	03/05/2023
													BM-09	03/03/2023	03/05/2023	3050025/2023				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/08/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/09/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	16/10/2023	
																			-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/10/2023	
																			-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	126.233,34	604.146,42	EM EXECUÇÃO	05/11/2023	
																			-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
																			-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
																			-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
																			-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
																			-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	63.116,67	541.029,75	EM EXECUÇÃO	05/02/2024	
																			-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																			-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
																			-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2024	
																			-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2024	
																			-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2024	
																			-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2024	
																			-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
CONV. EST 12/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA - ETAPA I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PRAIA DE AJURUTEUA	GOV ESTADO PARA/SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PUBLICA	3-2021-004	2021/2226	15/12/2021	15/12/2022	15/12/2021	15/12/2022							-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	15/12/2021	
																			-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																			-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																			-	-	12.479.968,87	447.084,21	3,58	447.084,21	12.032.884,66	EM EXECUÇÃO	04/02/2022	
																			-	-	12.479.968,87	447.084,21	3,58	-	12.032.884,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																			-	-	12.479.968,87	876.973,91	7,03	429.889,70	11.602.994,96	EM EXECUÇÃO	23/03/2022	
																			-	-	12.479.968,87	876.973,91	7,03	-	11.602.994,96	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																			-	-	12.479.968,87	2.378.459,29	19,06	1.501.485,38	10.101.509,58	EM EXECUÇÃO	20/04/2022	
																			-	-	12.479.968,87	2.378.459,29	19,06	-	10.101.509,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																			-	-	12.479.968,87	3.227.525,97	25,86	849.066,68	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	25/05/2022	
																			-	-	12.479.968,87	3.227.525,97	25,86	-	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																			-	-	12.479.968,87	3.727.972,67	29,87	500.446,70	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	20/06/2022	
																			-	-	12.479.968,87	3.727.972,67	29,87	-	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																			-	-	12.479.968,87	4.056.630,29	32,51	328.657,62	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	26/07/2022	
																			-	-	12.479.968,87	4.056.630,29	32,51	-	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
																			-	-	12.479.968,87	4.177.234,69	33,47	120.604,40	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	23/08/2022	
																			-	-	12.479.968,87	4.177.234,69	33,47	-	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	



Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
GOV. EST. 04/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÊ - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETÊ-TRECHO I	GOV ESTADO PARÁ/SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	13/01/2023	14/01/2022	13/01/2023						-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022
																		-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
													BM-1	14/01/2022	22/02/2022	22020026/2022		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	22/02/2022
																		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-2	23/02/2022	25/03/2022	22030002/2022		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	22/03/2022
																		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040014/2022		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
																		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-4	21/04/2022	24/05/2022	24050013/2022		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	24/05/2022
																		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	-	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060076/2022		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-6	21/06/2022	27/07/2022	27070005/2022		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	27/07/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	-	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-7	28/07/2022	23/08/2022	23080002/2022		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	-	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-8	24/08/2022	02/09/2022	2090049/2022		-	-	4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	344.998,36	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
													BM-9	06/09/2022	22/09/2022	22090014/2022		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	381.576,09	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	-	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-10	23/09/2022	28/10/2022	28100033/2022		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	96.773,00	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	-	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-11	29/10/2022	28/11/2022	28110052/2022		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	126.901,39	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	28/11/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	-	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-12	29/11/2022	13/12/2022	13120006/2022		-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	83.689,80	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	13/12/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
							ADIT PRAZO	2022.0039.1	15/01/2023	13/01/2024								-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	11/01/2023
													BM-13	14/12/2022	14/01/2023	14010001/2023		-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	160.101,75	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	14/01/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	-	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-14	15/01/2023	26/02/2023	27020103/2023		-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	331.245,00	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	27/02/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	-	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-15	27/02/2023	29/03/2023	29030001/2023		-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	165.522,57	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	29/03/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	-	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-16	30/03/2023	17/04/2023	17040039/2023		-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	102.705,38	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	17/04/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	-	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
													BM-17	18/04/2023	05/05/2023	4050092/2023		-	-	4.897.605,25	3.427.227,73	69,98	162.678,34	1.470.377,52	EM EXECUÇÃO	04/05/2023
													BM-18	06/05/2023	24/05/2023	24050002/2023		-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	172.070,37	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	24/05/2023
					EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	PORTARIA Nº 121/2023												-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
					JÉSSICA JULLIANE DA SILVA PEREIRA	PORTARIA Nº 122/2023												-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-19	25/05/2023	10/06/2023	10060001/2023		-	-	4.897.605,25	3.800.061,59	77,59	200.763,49	1.097.543,66	EM EXECUÇÃO	10/06/2023
													BM-20	11/06/2023	30/06/2023	27060060/2023		-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	502.658,07	594.885,59	EM EXECUÇÃO	27/06/2023
																		-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	-	594.885,59	EM EXECUÇÃO	30/06/2023



Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRA TADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/04/2024
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/05/2024
										VENCIDO								-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/06/2024
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/07/2024
OCRP	CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	M.L. CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	RUA JUSTO CHERMONT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	2-2022-008	2022/1425	19/07/2022	19/07/2023	19/07/2022	19/07/2023						-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	19/07/2022
																		-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-1	19/07/2022	05/08/2022	22080018/2022		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	156.475,60	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	05/08/2022
																		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	-	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-2	06/08/2022	03/09/2022	3090001/2022		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	129.533,14	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	03/09/2022
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-3	05/09/2022	04/11/2022	1110048/2022		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	144.650,04	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	-	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-4	05/11/2022	02/01/2023	30120040		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	136.945,05	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-5	03/01/2023	01/03/2023	1030001		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	163.619,89	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	01/03/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
								ALT DE CLAUS CONTR	2022.1425.1									-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	13/07/2023
								ADITIVO DE PRAZO	2022.1425.2	20/07/2023	17/07/2024							-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	20/07/2023
													BM-6	02/03/2023	02/08/2023	26072023		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	158.715,17	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	26/07/2023
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
													BM-7	03/08/2023	01/09/2023	01090078/2023		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-8	02/09/2023	04/11/2023	04110001/2023		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	118.193,01	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	04/11/2023
																		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2022/1425			17/07/2024							-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
													BM-9	05/11/2023	04/01/2024	04010003/2024		-	-	2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	83.530,24	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	04/01/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	-	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
													BM-10	05/01/2024	02/02/2024	02020011/2024		-	-	2.513.547,34	1.346.584,60	53,57	103.203,59	1.166.962,74	EM EXECUÇÃO	02/02/2024
													BM-11	03/02/2024	25/02/2024	26020067/2024		-	-	2.513.547,34	1.451.752,98	57,76	105.168,38	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	26/02/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.451.752,98	57,76	-	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
													BM-12	26/02/2024	07/03/2024	07030019/2024		-	-	2.513.547,34	1.563.594,79	62,21	111.841,81	949.952,55	EM EXECUÇÃO	07/03/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.563.594,79	62,21	-	949.952,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-13	08/03/2024	04/04/2024	04040068/2024		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	135.810,68	814.141,87	EM EXECUÇÃO	04/04/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	30/04/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																				2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
										VENCIDA										2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	18/07/2024
										VENCIDA										2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
221/2022 CONV.GO V.ESTADO-SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAJÓ E BACURITEUA - LOTE 5	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAJÓ E BACURITEUA	GOV. ESTADO/SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	05/09/2022	31/08/2023								5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022
																				5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	05/09/2022	14/10/2022	14100041/2022				5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																				5.092.454,27	661.528,52	12,99	-	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-2	15/10/2022	18/11/2022	18110034/2022				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	1.374.738,55	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020078/2023				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	824.240,98	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-4	18/02/2023	11/04/2023	11040015/2023				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	1.268.643,70	963.302,52	EM EXECUÇÃO	11/04/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 139/2023														5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
										VENCIDO										5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
								2022.1807.1	01/09/2023	29/08/2024		29/08/2024								5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-5	12/04/2023	05/12/2024	05120002/2023				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	777.036,05	186.266,47	EM EXECUÇÃO	05/12/2023
								2022/1807		29/08/2024										5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
							ACRÉSCIMO DE VALOR	2022.1807.2									369.386,10	-		5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	22/03/2024
																				5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-6	06/12/2023	05/04/2024	05040005/2024				5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	252.441,81	303.210,76	EM EXECUÇÃO	05/04/2024
																				5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																				5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
													BM-7	06/04/2024	23/06/2024	23060002/2024				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	264.159,26	39.051,50	EM EXECUÇÃO	23/06/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	01/07/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-CONV.GO V.ESTADO SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 2	LBV CONSTRUTORA LTDA.	VILA BENJAMIN CONSTANT, BAIROS: CEREJA E ALDEIA	GOV. ESTADO/SEOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-004	2022/1910	14/09/2022	14/09/2023	16/09/2022	14/09/2023								4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO	16/09/2022
																				4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	16/09/2022	21/10/2022	21100005/2022				4.281.357,55	339.311,86	7,93	339.311,86	3.942.045,69	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																				4.281.357,55	339.311,86	7,93	-	3.942.045,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-2	22/10/2022	18/11/2022	18110002/2022				4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	1.336.172,49	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022
																				4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				4.281.357,55	1.675.484,35	39,13	-	2.605.873,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020077/2023				4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	843.508,91	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023														4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	31/08/2023
							2022.1910.1	15/09/2023	12/09/2024			12/09/2024								4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	PARALISADA	15/09/2023
																				4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	-	1.762.364,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
													BM-4	18/02/2023	10/10/2023	10100006/2023				4.281.357,55	3.561.729,81	83,19	1.042.736,55	719.627,74	EM EXECUÇÃO	10/10/2023
																				4.281.357,55	3.561.729,81	83,19	-	719.627,74	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				4.281.357,55	3.561.729,81	83,19	-	719.627,74	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-5	11/10/2023	05/12/2023	05120001/2023				4.281.357,55	3.714.934,37	86,77	153.204,56	566.423,18	EM EXECUÇÃO	05/12/2023
							2022/1910		12/09/2024											4.281.357,55	3.714.934,37	86,77	-	566.423,18	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
													BM-6	06/12/2023	18/01/2024	18010006/2024				4.281.357,55	3.847.832,63	89,87	132.898,26	433.524,92	EM EXECUÇÃO	18/01/2024
																				4.281.357,55	3.847.832,63	89,87	-	433.524,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				4.281.357,55	3.847.832,63	89,87	-	433.524,92	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																				4.281.357,55	3.847.832,63	89,87	-	433.524,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																				4.281.357,55	3.847.832,63	89,87	-	433.524,92	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																				4.281.357,55	3.847.832,63	89,87	-	433.524,92	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
													BM-7	19/01/2024	23/06/2024	23060001				4.281.357,55	4.093.942,32	95,62	246.109,69	187.415,23	EM EXECUÇÃO	23/06/2024
																				4.281.357,55	4.093.942,32	95,62	-	187.415,23	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																				4.281.357,55	4.093.942,32	95,62	-	187.415,23	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-CONV.GO V.ESTADO SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO - LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/SEOP	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-005	2022/1953	16/09/2022	16/09/2023	19/09/2022	16/09/2023								4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	19/09/2022
																				4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	19/09/2022	21/10/2022	2110007/2022				4.894.326,29	655.423,66	13,39	655.423,66	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	30/11/2022





Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
																				2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	461.046,44	195.468,92	EM EXECUÇÃO	12/07/2027	
																				2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	31/07/2024	
REP 910674	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS NA VILA DE BACURITEUA	ECLOSAO EMPREENDIMENTOS LTDA.	VILA DE BACURITEUA	MIN AGRICULTURA	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	2/2023-0002	2023/0937	30.05.2023	28.05.2024	26.12.2023	28.05.2024							-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	ASSINATURA DO CONTRATO	30/05/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	CONTRATO EM VIGOR	30/06/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	CONTRATO EM VIGOR	31/07/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	CONTRATO EM VIGOR	31/08/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	CONTRATO EM VIGOR	30/09/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	CONTRATO EM VIGOR	31/10/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	CONTRATO EM VIGOR	30/11/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	INÍCIO DA OBRA	26/12/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
													BM-1	26/12/2023	02/05/2024	02050154/2024			-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	30.850,29	254.918,75	EM EXECUÇÃO	02/05/2024
																			-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	29/05/2024
																			-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2024
																			-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																			-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																			-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
CONVEF	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	COMUNIDADE DO TAMATATEUA	CONV GOV FED	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-003	2023/1050	23/07/2023	21/07/2024	11/09/2023	21/07/2024							-	-	490.002,86	-	-	-	490.002,86	ASSINATURA DO CONTRATO	23/07/2023
																			-	-	490.002,86	-	-	-	490.002,86	CONTRATO EM VIGOR	31/07/2023
																			-	-	490.002,86	-	-	-	490.002,86	CONTRATO EM VIGOR	31/08/2023
																			-	-	490.002,86	-	-	-	490.002,86	INÍCIO DA OBRA	11/09/2023
																			-	-	490.002,86	-	-	-	490.002,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
													BM-1	11/09/2023	11/10/2023	10100013/2023			-	-	490.002,86	107.702,98	21,98	107.702,98	382.299,88	EM EXECUÇÃO	10/10/2023
													BM-2	11/10/2023	30/10/2023	30100039/2023			-	-	490.002,86	259.980,63	53,06	152.277,65	230.022,23	EM EXECUÇÃO	30/10/2023
																			-	-	490.002,86	259.980,63	53,06	-	230.022,23	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																			-	-	490.002,86	259.980,63	53,06	-	230.022,23	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-3	31/10/2023	01/12/2023	01120001/2023			-	-	490.002,86	399.992,08	81,63	140.011,45	90.010,78	EM EXECUÇÃO	01/12/2023
																			-	-	490.002,86	399.992,08	81,63	-	90.010,78	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
													BM-4	02/12/2023	16/01/2024	16010001/2024			-	-	490.002,86	450.643,55	91,97	50.651,47	39.359,31	EM EXECUÇÃO	16/01/2024
																			-	-	490.002,86	450.643,55	91,97	-	39.359,31	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																			-	-	490.002,86	450.643,55	91,97	-	39.359,31	EM EXECUÇÃO	28/02/2024
													BM-5	17/01/2024	05/03/2024	05030039/2024			-	-	490.002,86	490.002,86	100,00	39.359,31	0,00	EM EXECUÇÃO	05/03/2024
																			-	-	490.002,86	490.002,86	100,00	-	0,00	CONCLUÍDA	31/03/2024



OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOGO E EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-005	2023/1174	01/11/2023	30/10/2024	01/11/2023	30/10/2024																					3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	ASSINATURA DO CONTRATO	01/11/2023		
																																			-	-	-	3.238.269,53	OBRA EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
																																			-	-	-	3.238.269,53	OBRA EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
																																			-	-	-	3.238.269,53	OBRA EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																																			-	-	-	3.238.269,53	OBRA EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																																			-	-	-	3.238.269,53	OBRA EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
																																			-	-	-	3.238.269,53	OBRA EM EXECUÇÃO	30/04/2024	
																																			-	-	-	3.238.269,53	OBRA EM EXECUÇÃO	31/05/2024	
																																			-	-	-	3.238.269,53	OBRA EM EXECUÇÃO	30/06/2024	
																																			-	-	-	3.238.269,53	OBRA EM EXECUÇÃO	31/07/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUIDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO															
OCRP	ADEQUAÇÃO DOS QUIOSQUES NO ENTORNO DO MERCADO MUNICIPAL	ECLOSÃO EMPREENDIMTOS LTDA.	SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-010	2023/1221	22/12/2023	20/12/2024	19/02/2024	20/12/2024								104.206,41	-	-	-	104.206,41	INÍCIO DO CONTRATO	22/12/2023															
																																				-	-	-	104.206,41	CONTRATO EM SER	31/12/2023
																																				-	-	-	104.206,41	CONTRATO EM SER	31/01/2024
																																				-	-	-	104.206,41	INÍCIO DA OBRA	19/02/2021
																																				-	-	-	104.206,41	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																																				-	-	-	104.206,41	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-1	19/02/2024	08/04/2024	08040001/2024					104.206,41	77.689,74	74,55	77.689,74	104.206,41	EM EXECUÇÃO	08/04/2024														
																																			-	-	-	104.206,41	EM EXECUÇÃO	30/04/2024	
													BM-2	09/04/2024	07/05/2024	07050029/2024					104.206,41	102.370,55	98,24	24.680,81	1.835,86	EM EXECUÇÃO	07/05/2024														
																																			-	-	-	104.206,41	EM EXECUÇÃO	31/05/2024	
																																			-	-	-	104.206,41	EM EXECUÇÃO	30/06/2024	
																																			-	-	-	104.206,41	EM EXECUÇÃO	31/07/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUIDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO															
EMENDA ESPECIAL FEDERAL	CONCLUSÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE BRAGANÇA	MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA.	ANEL VIÁRIO - TAÍRA	EMENDA ESP GOV FEDERAL	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-008	2024/0013	10/01/2024	08/01/2025	22/01/2024	08/01/2025								1.033.927,60	-	-	-	1.033.927,60	ASSINATURA DO CONTRATO	10/01/2024															
																																			-	-	-	1.033.927,60	INÍCIO DA OBRA	22/01/2024	
																																				-	-	-	1.033.927,60	EM EXECUÇÃO	28/02/2024
																																				-	-	-	1.033.927,60	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																																				-	-	-	1.033.927,60	EM EXECUÇÃO	20/03/2024
																																				-	-	-	1.033.927,60	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																																				-	-	-	1.033.927,60	EM EXECUÇÃO	19/04/2024
																																				-	-	-	1.033.927,60	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																																				-	-	-	1.033.927,60	EM EXECUÇÃO	28/05/2024
																																				-	-	-	1.033.927,60	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																																				-	-	-	1.033.927,60	EM EXECUÇÃO	24/06/2024

																		-	-	1.033.927,60	559.878,92	54,15	-	474.048,68	EM EXECUÇÃO	30/06/2024		
													BM-6	25/06/2024	09/07/2024	09070039/2024			-	-	1.033.927,60	733.461,31	70,94	173.582,39	300.466,29	EM EXECUÇÃO	09/07/2024	
																			-	-	1.033.927,60	733.461,31	70,94	-	300.466,29	EM EXECUÇÃO	31/07/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	2/2023-009	2024/0296	29/01/2024	29/01/2015	30/01/2024	29/01/2025							-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	ASSINATURA DO CONTRATO	29/01/2024	
																			-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	INÍCIO DA OBRA	30/01/2024	
																			-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
																			-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																			-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
																			-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	EM EXECUÇÃO	30/04/2024	
													BM-1	08/03/2024	04/04/2024	02050117/2024			-	-	392.304,06	153.893,71	39,23	153.893,71	238.410,35	EM EXECUÇÃO	02/05/2024	
																			-	-	392.304,06	153.893,71	39,23	-	238.410,35	EM EXECUÇÃO	31/05/2024	
																			-	-	392.304,06	153.893,71	39,23	-	238.410,35	EM EXECUÇÃO	30/06/2024	
													BM-2	05/04/2024	01/07/2024	01070001/2024			-	-	392.304,06	257.392,78	65,61	103.499,07	134.911,28	EM EXECUÇÃO	01/07/2024	
																			-	-	392.304,06	257.392,78	65,61	-	134.911,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	CONSTRUÇÃO DE BOXES E BALCÕES EM CONCRETO NO GALPÃO DE MARISCOS	D.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	FEIRA LIVRE DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	2/2023-018	2024/0299	19/02/2024	17/02/2025	11/03/2024	17/02/2025							-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	INÍCIO DO CONTRATO	19/02/2024	
																			-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	CONTR EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																			-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	INÍCIO DA OBRA	11/03/2024	
																			-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
													BM-1	11/03/2024	15/04/2024	16040014/2024			-	-	209.651,04	86.101,39	41,07	86.101,39	123.549,65	EM EXECUÇÃO	16/04/2024	
																			-	-	209.651,04	86.101,39	41,07	-	123.549,65	EM EXECUÇÃO	30/04/2024	
																			-	-	209.651,04	86.101,39	41,07	-	123.549,65	EM EXECUÇÃO	31/05/2024	
													BM-2	16/04/2024	05/06/2024	02060001/2024			-	-	209.651,04	179.123,07	85,44	93.021,68	30.527,97	EM EXECUÇÃO	02/06/2024	
																			-	-	209.651,04	179.123,07	85,44	-	30.527,97	EM EXECUÇÃO	30/06/2024	
													BM-3	06/06/2024	09/07/2024	09070007/2024			-	-	209.651,04	251.480,53	119,95	72.357,46	-	41.829,49	EM EXECUÇÃO	09/07/2024
																			-	-	209.651,04	251.480,53	119,95	-	-	41.829,49	EM EXECUÇÃO	31/07/2024















































































































