

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - PARALISADAS -SEPLAN - 30.09.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATORIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018							-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018
																			-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024
																			-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024
																			-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018			-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																			-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018							-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																			-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																			-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019							-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																			-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																			-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019							-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																			-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019			-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																			-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																			-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019			-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
																			-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019							-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
																			-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019			-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																			-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	988.124,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019							-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/05/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/11/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/12/2020
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/01/2021
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2021
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2021
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2021
																			-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/05/2021

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATORIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2024
																									RECURSOS DEVOLVIDOS AO TESOUREIRO NACIONAL PRESTAÇÃO DE CONTAS AGUARDANDO PARECER FINAL	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 232M LINEARES DE PONTES EM MADEIRA de LEI NA SEDE E NA ZONA RURAL	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	REC. PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	Dispensa	7-2019-18.06.001	2019/0259	01/07/2019	29/12/2019	02/07/2019	29/12/2019								1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	ASSINATURA DO CONTRATO	01/07/2019
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	INÍCIO DA OBRA	02/07/2019
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-1							1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
													BM-1	ANULAÇÃO						1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	02/09/2024
																				1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-1	02/07/2019	09/10/2019	09100030/2019				1.694.294,74	269.105,72	15,88	269.105,72	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																				1.694.294,74	269.105,72	15,88	-	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
													BM-2	10/10/2019	30/11/2019	29110024/2019				1.694.294,74	450.888,59	26,61	181.782,87	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	29/11/2019
																				1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
							ADIT PRAZO	2019/0259.1	17/12/2019	27/06/2020		27/06/2020								1.694.294,74	450.888,59	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	17/12/2019
													BM-3	02/12/2019	27/12/2019	27120014/2019				1.694.294,74	829.017,57	48,93	378.128,98	865.277,17	EM EXECUÇÃO	27/12/2019
																				1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																				1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																				1.694.294,74	829.017,57	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
													BM-4	02/01/2020	20/03/2020	20030010/2020				1.694.294,74	970.436,52	57,28	141.418,95	723.858,22	EM EXECUÇÃO	20/03/2020
																				1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																				1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																				1.694.294,74	970.436,52	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
													BM-5	23/03/2020	24/06/2020	24060003/2020				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	405.076,31	318.781,91	EM EXECUÇÃO	24/06/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	28/06/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2020
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	14/08/2021
																				1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2021

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATORIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VIAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-007	2020/0013	13/01/2020	12/01/2021	26/01/2020	12/01/2021								2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	ASSINATURA DO CONTRATO	13/01/2020
																				2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	INÍCIO DA OBRA	26/01/2020
																				2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
													BM-01	26/01/2020	07/02/2020	07020015/2020				2.161.032,68	506.866,84	23,45	506.866,84	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	07/02/2020
																				2.161.032,68	506.866,84	23,45	-	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
													BM-02	08/02/2020	07/03/2020	06030004/2020				2.161.032,68	612.480,74	28,34	105.613,90	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	06/03/2020
																				2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																				2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																				2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
													BM-03	15/04/2020	16/06/2020	16060007/2020				2.161.032,68	812.050,14	37,58	199.569,40	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	16/06/2020
																				2.161.032,68	812.050,14	37,58	-	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
													BM-04	17/06/2020	07/07/2020	07070007/2020				2.161.032,68	959.476,12	44,40	147.425,98	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	07/07/2020
																				2.161.032,68	959.476,12	44,40	-	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
													BM-05	18/06/2020	06/08/2020	07080005/2020				2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	209.894,32	991.662,24	EM EXECUÇÃO	07/08/2020
																				2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	-	991.662,24	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
													BM-06	07/08/2020	09/09/2020	09090015/2020				2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	60.430,23	931.232,01	EM EXECUÇÃO	09/09/2020
																				2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	-	931.232,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
													BM-07	10/09/2020	01/10/2020	01100001/2020				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	139.063,99	792.168,02	EM EXECUÇÃO	01/10/2020
																				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
													BM-08	02/10/2020	15/12/2020	04010073/2021				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	132.930,00	659.238,02	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
							ADIT PRAZO	20200013.1	07/01/2021	12/01/2022		12/01/2022								2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	07/01/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
													BM-09	15/12/2020	02/09/2021	02090044/2021				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	376.002,00	283.236,02	EM EXECUÇÃO	02/09/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	13/01/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2022

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
											VENCIDA									1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/03/2024	
											VENCIDA									1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/04/2024	
											VENCIDA									1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/05/2024	
											VENCIDA									1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/06/2024	
											VENCIDA									1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/07/2024	
											VENCIDA									1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/08/2024	
											VENCIDA									1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/09/2024	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CUIÇU DE VIAS URBANAS - SEDE I	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	VIAS URBANAS DA SEDE - (VILA SINHA E PERPÉTUO SOCORRO)	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-012	2020/0431	13/08/2020	13/08/2021	13/08/2020	13/08/2021								2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	13/08/2020	
																				2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																				2.679.798,03	-	-	-	2.679.798,03	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
							ADIT VALOR	20200431.1									150.150,48			2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	15/10/2020	
																				2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
																				2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																				2.829.948,51	-	-	-	2.829.948,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
													BM-01	13/08/2020	15/01/2021	20010004/2021				2.829.948,51	853.771,57	30,17	853.771,57	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	18/01/2021
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
							ADIT PRAZO	20200431.2	05/08/2021	13/08/2022		13/08/2022								2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	05/08/2021	
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																				2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
													BM-02	16/01/2021	30/11/2021	11120001/2021				2.829.948,51	965.067,65	34,10	111.296,08	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/12/2021	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
							ADIT PRAZO	20200431.3	12/08/2022	10/08/2023		10/08/2023								2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	12/08/2022	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
																				2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
													BM-3	01/12/2021	07/10/2022	7100002/2022				2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	267.125,96	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	07/10/2022	
																				2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																				2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																				2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																				2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																				2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
													BM-4	08/10/2022	24/03/2023	24030139/2022				2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	216.001,15	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	24/03/2023	
																				2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																				2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATORIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 127/2023														2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																				2.829.948,51	1.448.194,76	51,17		1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-5	25/03/2023	02/06/2023	02060016/2023				2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	53.513,12	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	02/06/2023
																				2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	11/08/2023
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	30/09/2023
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	31/10/2023
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	30/11/2023
							2020/0431			10/08/2023										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	31/12/2023
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	31/01/2024
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	29/02/2024
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	31/03/2024
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	30/04/2024
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	31/05/2024
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	30/06/2024
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	31/07/2024
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	31/08/2024
										VENCIDA										2.829.948,51	1.501.707,88	53,06		1.328.240,63	PARALISADA	30/09/2024
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	22/08/2020	17/02/2021								2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020
																				2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																				2.667.460,35	-	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010
													BM-1	22/08/2020	02/10/2020	0210004/2020				2.667.460,35	727.573,18	27,28	727.573,18	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																				2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				2.667.460,35	727.573,18	27,28	-	1.939.887,17	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
													BM-2	05/10/2020	16/01/2021	15010002/2021				2.667.460,35	943.250,56	35,36	215.677,38	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.1	12/02/2021	17/08/2021		17/08/2021								2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	12/02/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	2020.0495.2	13/08/2021	14/02/2022		14/02/2022								2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	13/08/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				2.667.460,35	943.250,56	35,36	-	1.724.209,79	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
													BM-3	17/01/2021	30/11/2021	01120173/2021				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	193.492,23	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
							ADIT PRAZO	2020.0495.3	14/02/2022	13/08/2022		13/08/2022								2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	14/02/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	-	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO	30/04/2022

