

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - EM SER - SEPLAN - 30.09.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018								2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018
																				2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024
																				2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024
																				2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018				2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018								2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019								2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019								2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																				2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019				2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																				2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019								2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																				2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
																				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																				2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	988.124,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019								2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/05/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/11/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/12/2020
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/01/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2021
																				2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/05/2021

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/04/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/05/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/06/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/07/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	31/08/2024
																				6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	-	918.058,66	PARALISADA	30/09/2024
																									RECURSOS DEVOLVIDOS AO TESOURO NACIONAL PRESTAÇÃO DE CONTAS AGUARDANDO PARECER FINAL	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 232M LINEARES DE PONTES EM MADEIRA DE LEI NA SEDE E NA ZONA RURAL	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO	REC. PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	Dispensa	7-2019-18.06.001	2019/0259	01/07/2019	29/12/2019	02/07/2019	29/12/2019								1.694.294,74	-	-	-	1.694.294,74	ASSINATURA DO CONTRATO	01/07/2019
																				-	-	-	-	1.694.294,74	INÍCIO DA OBRA	02/07/2019
																				-	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-1							-	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	12/08/2019
																				-	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
													BM-1	ANULAÇÃO						-	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	02/09/2024
																				-	-	-	-	1.694.294,74	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
													BM-1	02/07/2019	09/10/2019	09100030/2019				-	-	15,88	269.105,72	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	09/10/2019
																				-	-	15,88	269.105,72	1.425.189,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
													BM-2	10/10/2019	30/11/2019	29110024/2019				-	-	26,61	181.782,87	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	29/11/2019
																				-	-	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
							ADIT PRAZO	2019/0259.1	17/12/2019	27/06/2020		27/06/2020								-	-	26,61	-	1.243.406,15	EM EXECUÇÃO	17/12/2019
													BM-3	02/12/2019	27/12/2019	27120014/2019				-	-	48,93	378.128,98	865.277,17	EM EXECUÇÃO	27/12/2019
																				-	-	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																				-	-	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																				-	-	48,93	-	865.277,17	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
													BM-4	02/01/2020	20/03/2020	20030010/2020				-	-	57,28	141.418,95	723.858,22	EM EXECUÇÃO	20/03/2020
																				-	-	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																				-	-	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																				-	-	57,28	-	723.858,22	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
													BM-5	23/03/2020	24/06/2020	24060003/2020				-	-	81,18	405.076,31	318.781,91	EM EXECUÇÃO	24/06/2020
																				-	-	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	28/06/2020
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/06/2020
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2020
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2020
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/09/2020
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/10/2020
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/11/2020
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/12/2020
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/01/2021
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	28/02/2021
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/03/2021
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	30/04/2021
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/05/2021
																				-	-	81,18	-	318.781,91	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/07/2021
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	14/08/2021
																				-	-	81,18	-	318.781,91	PARALISADA	31/08/2021

Nº TERMO	OBIETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MODALIDADE LICITATÓRIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VIAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2019-007	2020/0013	13/01/2020	12/01/2021	26/01/2020	12/01/2021								2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	ASSINATURA DO CONTRATO	13/01/2020
																				2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	INÍCIO DA OBRA	26/01/2020
																				2.161.032,68	-	-	-	2.161.032,68	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
													BM-01	26/01/2020	07/02/2020	07020015/2020				2.161.032,68	506.866,84	23,45	506.866,84	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	07/02/2020
																				2.161.032,68	506.866,84	23,45	-	1.654.165,84	EM EXECUÇÃO	29/02/2020
													BM-02	08/02/2020	07/03/2020	06030004/2020				2.161.032,68	612.480,74	28,34	105.613,90	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	06/03/2020
																				2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2020
																				2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																				2.161.032,68	612.480,74	28,34	-	1.548.551,94	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
													BM-03	15/04/2020	16/06/2020	16060007/2020				2.161.032,68	812.050,14	37,58	199.569,40	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	16/06/2020
																				2.161.032,68	812.050,14	37,58	-	1.348.982,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
													BM-04	17/06/2020	07/07/2020	07070007/2020				2.161.032,68	959.476,12	44,40	147.425,98	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	07/07/2020
																				2.161.032,68	959.476,12	44,40	-	1.201.556,56	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
													BM-05	18/06/2020	06/08/2020	07080005/2020				2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	209.894,32	991.662,24	EM EXECUÇÃO	07/08/2020
																				2.161.032,68	1.169.370,44	54,11	-	991.662,24	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
													BM-06	07/08/2020	09/09/2020	09090015/2020				2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	60.430,23	931.232,01	EM EXECUÇÃO	09/09/2020
																				2.161.032,68	1.229.800,67	56,91	-	931.232,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
													BM-07	10/09/2020	01/10/2020	01100001/2020				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	139.063,99	792.168,02	EM EXECUÇÃO	01/10/2020
																				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				2.161.032,68	1.368.864,66	63,34	-	792.168,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
													BM-08	02/10/2020	15/12/2020	04010073/2021				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	132.930,00	659.238,02	EM EXECUÇÃO	04/01/2021
							ADIT PRAZO	20200013.1	07/01/2021	12/01/2022		12/01/2022								2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	07/01/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																				2.161.032,68	1.501.794,66	69,49	-	659.238,02	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
													BM-09	15/12/2020	02/09/2021	02090044/2021				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	376.002,00	283.236,02	EM EXECUÇÃO	02/09/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	13/01/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/03/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/04/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/05/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/06/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/07/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/08/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/09/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	31/10/2022
																				2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	-	283.236,02	PARALISADA	30/11/2022

																									-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																									-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
								ADIT PRAZO	20200431.2	05/08/2021	13/08/2022			13/08/2022											-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	05/08/2021
																									-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																									-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																									-	-	2.829.948,51	853.771,57	30,17	-	1.976.176,94	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	111.296,08	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
								ADIT PRAZO	20200431.3	12/08/2022	10/08/2023			10/08/2023											-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	12/08/2022
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																									-	-	2.829.948,51	965.067,65	34,10	-	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																									-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	267.125,96	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	07/10/2022
																									-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																									-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																									-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																									-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.232.193,61	43,54	-	1.597.754,90	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	216.001,15	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	24/03/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 1277/2023																		-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	-	1.381.753,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	53.513,12	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	02/06/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	11/08/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	30/09/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	31/10/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	30/11/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	31/12/2023
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	31/01/2024
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	29/02/2024
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	31/03/2024
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	30/04/2024
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	31/05/2024
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	30/06/2024
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	31/07/2024
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	31/08/2024
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	30/09/2024
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	
																									-	-	2.829.948,51	1.501.707,88	53,06	-	1.328.240,63	PARALISADA	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO							

OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRIQUÊ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C C DINIZ EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	2020/0495	21/08/2020	17/02/2021	22/08/2020	17/02/2021								2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	22/08/2020
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2010
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	05/10/2020
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	16/01/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	12/02/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	13/08/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	14/02/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	31/05/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	30/06/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	31/07/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	12/08/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	30/11/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	12/02/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	31/07/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	31/08/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	30/09/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	31/10/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	30/11/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	31/12/2023
																				2.667.460,35	-	-	2.667.460,35	PARALISADA	31/01/2024

										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	29/02/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/03/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/04/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/05/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/06/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/07/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	31/08/2024	
										VENCIDA								-	-	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	-	1.180.135,05	PARALISADA	30/09/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	CONJ JOÃO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	2020/0500	31/08/2020	30/08/2021	01/09/2020	30/08/2021							-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/12/2020
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																			-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
							ADIT PRAZO	20200500.1	20/08/2021	30/08/2022		30/08/2022							-	-	2.065.302,52	-	-	-	2.065.302,52	EM EXECUÇÃO	20/08/2021
													BM-1	01/09/2020	27/08/2021	27080002			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	351.052,82	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	27/08/2021
																			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																			-	-	2.065.302,52	351.052,82	17,00	-	1.714.249,70	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	28/08/2021	19/11/2021	19110072			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	258.346,78	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	19/11/2021
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022
							ADIT PRAZO	2020/0500.2	22/08/2022	30/08/2023									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	22/08/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/08/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/12/2022
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2023
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2023
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2023
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2023
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2023

					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 146/2023												-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	01/06/2023		
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2023	
																			-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2023	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2023	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2023	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2023	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2023	
							2020/0500				30/08/2023								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/12/2023	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2024	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	29/02/2024	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/03/2024	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2024	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2024	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2024	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2024	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2024	
											VENCIDA								-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2024	
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VILA QUE ERA, VILA DO TREME, VILA CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-017	2020/0501	31/08/2020	30/08/2021	03/11/2020	30/08/2021							-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																			-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																			-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
													BM-01	03/11/2020	09/11/2020	09110002/2020			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	923.781,23	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	09/11/2020	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																			-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
													BM-02	09/11/2020	09/07/2021	09070034/2021			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	131.623,96	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	09/07/2021	
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
								ADIT PRAZO	20200501.1	31/08/2021	30/08/2022								-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/08/2021	
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																			-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	19/10/2021	
								ADIT VALOR	20200501.2					BM-03	10/07/2021	19/10/2021	18100053/2021			-	-	2.810.705,20	1.486.205,04	52,88	430.799,85	1.324.500,16	EM EXECUÇÃO	19/10/2021
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	19/10/2021	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/12/2021	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2022	
																			-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2022	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
																					1.279.680,02	692.676,94	54,13	-	587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
													BM-7	30/04/2021	06/07/2021	06070008/2021				1.279.680,02	811.579,52	63,42	118.902,58	468.100,50	EM EXECUÇÃO	06/07/2021	
																					1.279.680,02	811.579,52	63,42	-	468.100,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
													BM-8	07/07/2021	30/08/2021	30080017/2021				1.279.680,02	890.724,71	69,61	79.145,19	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/08/2021	
																					1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																					1.279.680,02	890.724,71	69,61	-	388.955,31	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-9	01/09/2021	04/10/2021	04100031/2021				1.279.680,02	990.444,71	77,40	99.720,00	289.235,31	EM EXECUÇÃO	04/10/2021	
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
							ADIT PRAZO	2020/0762.1	10/11/2021	13/11/2022	13/11/2022										1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	10/11/2021
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/05/2022
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	30/06/2022
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	PARALISADA	31/07/2022
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																					1.279.680,02	990.444,71	77,40	-	289.235,31	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
							ADIT PRAZO	2020/0762.2	08/11/2022	11/11/2023	11/11/2023										1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	118.902,58	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																					1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																					1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	08/11/2022
																					1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																					1.279.680,02	1.109.347,29	86,69	-	170.332,73	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	118.902,58	51.430,15	EM EXECUÇÃO	21/12/2022
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	01/04/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/06/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/07/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/08/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/09/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/10/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	11/11/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0762		11/11/2023											1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/12/2023
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/01/2024
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	29/02/2024
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/03/2024
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/04/2024
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/05/2024
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/06/2024
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/07/2024
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	31/08/2024
																					1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	-	51.430,15	PARALISADA	30/09/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				974.521,59	866.920,22	88,96	-	190.919,76	PARALISADA	30/06/2024
																				974.521,59	866.920,22	88,96	-	190.919,76	PARALISADA	31/07/2024
																				974.521,59	866.920,22	88,96	-	190.919,76	PARALISADA	31/08/2024
																				974.521,59	866.920,22	88,96	-	190.919,76	PARALISADA	30/09/2024
CONV. 789777/2013	PAVIMENTAÇÃO EM CRIQUÊ E DRENAGEM NOS LOGRADOUROS	M V CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI	RUA SAMUEL SILVA - PASS. SAMUEL SILVA - TRAV. SANTANA - PASS. G. GURJAO (PERPÉTUO SOCORRO)	MIN DAS CIDADES	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2021-010	2021/0795	14/07/2021	14/07/2022	02/08/2021	14/07/2022								817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	02/08/2021
																				817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																				817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																				817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																				817.472,71	-	-	-	817.472,71	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
													BM-1	02/08/2021	30/11/2021	01120164/2021				817.472,71	35.342,25	4,32	35.342,25	817.130,46	EM EXECUÇÃO	01/12/2021
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				817.472,71	35.342,25	4,32	-	782.130,46	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-2	30/11/2021	21/06/2022	21060005/2022				817.472,71	319.701,47	39,11	284.359,22	497.771,24	EM EXECUÇÃO	21/06/2022
																				817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
							ADIT PRAZO	2021.0795.1	15/07/2022	13/11/2022		13/11/2022								817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	11/07/2022
																				817.472,71	319.701,47	39,11	-	497.771,24	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-3	22/06/2022	04/08/2022	04080034/2022				817.472,71	459.643,80	56,23	139.942,33	357.828,91	EM EXECUÇÃO	04/08/2022
																				817.472,71	459.643,80	56,23	-	357.828,91	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				817.472,71	459.643,80	56,23	-	357.828,91	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				817.472,71	459.643,80	56,23	-	357.828,91	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-4	05/08/2022	25/10/2022	3110037/2022				817.472,71	539.302,62	65,97	79.658,82	278.170,09	EM EXECUÇÃO	03/11/2022
							ADIT PRAZO	2021.0795.2	14/11/2022	13/03/2023		13/03/2023								817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	11/11/2022
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
							ADIT PRAZO	2021.0795.3	14/03/2023	10/09/2023		10/09/2023								817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	13/03/2023
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				817.472,71	539.302,62	65,97	-	278.170,09	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-5	26/10/2022	12/05/2023	28060009/2023				817.472,71	602.728,86	73,73	63.426,24	214.743,85	EM EXECUÇÃO	28/06/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
							ADIT PRAZO	2021.0795.4	11/09/2023	10/03/2024		10/03/2024								817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	11/09/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
								2021/0795		10/03/2024										817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	PARALISADA	31/12/2023
																				817.472,71	602.728,86	73,73	-	214.743,85	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
													BM-6	31/08/2023	30/01/2024	02020023/2024				817.472,71	702.677,22	85,96	99.948,36	114.795,49	EM EXECUÇÃO	02/02/2024
																				817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	29/02/2024

								ADIT PRAZO	2021.0795.5	11/03/2024	08/09/2024			08/09/2024		-	-	817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	01/03/2024				
																-	-	817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	11/03/2024				
																-	-	817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	31/03/2024				
																-	-	817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	30/04/2024				
																-	-	817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	31/05/2024				
																-	-	817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	30/06/2024				
																-	-	817.472,71	702.677,22	85,96	-	114.795,49	EM EXECUÇÃO	31/07/2024				
													BM-7	31/01/2024	30/04/2024	01080110/2024						112.500,26	2.295,23	EM EXECUÇÃO	01/08/2024			
																-	-	817.472,71	704.972,45	86,24	-	112.500,26	EM EXECUÇÃO	31/08/2024				
										VENCIDA						-	-	817.472,71	704.972,45	86,24	-	112.500,26	EM EXECUÇÃO	09/09/2024				
										VENCIDA						-	-	817.472,71	704.972,45	86,24	-	112.500,26	EM EXECUÇÃO	30/09/2024				
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIN DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 269 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI	M L - CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	LOCALIDADES DO MEIO RURAL	RECURSOS PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2021-014	2021/1199	15/10/2021	15/10/2022	15/10/2021	15/10/2022								-	-	1.528.656,68	-	-	1.528.656,68	EM EXECUÇÃO	15/10/2021	
														BM-1	15/10/2021	09/11/2021	09110017/2021			-	-	1.528.656,68	169.697,67	11,10	169.697,67	1.358.959,01	EM EXECUÇÃO	09/11/2021
																				-	-	1.528.656,68	169.697,67	11,10	169.697,67	1.358.959,01	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
														BM-2	10/12/2021	02/12/2021	02120003/2021			-	-	1.528.656,68	252.899,63	16,54	83.201,96	1.275.757,05	EM EXECUÇÃO	02/12/2021
														BM-3	03/12/2021	06/01/2022	30120010/2021			-	-	1.528.656,68	316.016,30	20,67	63.116,67	1.212.640,38	EM EXECUÇÃO	30/12/2021
																				-	-	1.528.656,68	316.016,30	20,67	-	1.212.640,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																				-	-	1.528.656,68	316.016,30	20,67	-	1.212.640,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
														BM-4	07/01/2022	02/02/2022	02020006/2022			-	-	1.528.656,68	417.893,21	27,34	101.876,91	1.110.763,47	EM EXECUÇÃO	02/02/2022
																				-	-	1.528.656,68	417.893,21	27,34	-	1.110.763,47	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																				-	-	1.528.656,68	481.009,88	31,47	63.116,67	1.047.646,80	EM EXECUÇÃO	02/03/2022
																				-	-	1.528.656,68	481.009,88	31,47	-	1.047.646,80	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																				-	-	1.528.656,68	605.817,65	39,63	124.807,77	922.839,03	EM EXECUÇÃO	04/04/2022
																				-	-	1.528.656,68	605.817,65	39,63	-	922.839,03	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	46.140,64	876.698,39	EM EXECUÇÃO	24/05/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
									ADIT PRAZO	2021.1199.1	16/10/2022	16/10/2023								-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																				-	-	1.528.656,68	651.958,29	42,65	-	876.698,39	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	83.201,96	793.496,43	EM EXECUÇÃO	02/03/2023
																				-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	27/04/2023
																				-	-	1.528.656,68	735.160,25	48,09	-	793.496,43	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	63.116,67	730.379,76	EM EXECUÇÃO	03/05/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/08/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIN DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
										VENCIDA									-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
										VENCIDA									-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	16/10/2023
										VENCIDA									-	-	1.528.656,68	798.276,92	52,22	-	730.379,76	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
										VENCIDA	BM-10	04/05/2023	05/11/2023	05110001/2023					-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	126.233,34	604.146,42	EM EXECUÇÃO	05/11/2023
										VENCIDA									-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2021/1199	16/10/2023										-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
										VENCIDO									-	-	1.528.656,68	924.510,26	60,48	-	604.146,42	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
										VENCIDO	BM-11	06/11/2023	05/02/2024	05020033/2024					-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	63.116,67	541.029,75	EM EXECUÇÃO	05/02/2024
										VENCIDO									-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
										VENCIDO									-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
										VENCIDO									-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
										VENCIDO									-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
										VENCIDO									-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
										VENCIDO									-	-	1.528.656,68	987.626,93	64,61	-	541.029,75	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
										VENCIDO	BM-12	06/02/2024	05/08/2024	05080001/2024					-	-	1.528.656,68	1.114.215,95	72,89	126.589,02	414.440,73	EM EXECUÇÃO	05/08/2024
										VENCIDO									-	-	1.528.656,68	1.114.215,95	72,89	-	414.440,73	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
										VENCIDO									-	-	1.528.656,68	1.114.215,95	72,89	-	414.440,73	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIN DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
CONV. EST. 12/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA - ETAPA I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PRAIA DE AJURUTEUA	GOV ESTADO PARA/SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3-2021-004	2021/2226	15/12/2021	15/12/2022	15/12/2021	15/12/2022							-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	15/12/2021
																			-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																			-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
													BM-1	15/12/2021	04/02/2022	04020001/2022			-	-	12.479.968,87	447.084,21	3,58	447.084,21	12.032.884,66	EM EXECUÇÃO	04/02/2022
																			-	-	12.479.968,87	447.084,21	3,58	-	12.032.884,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-2	05/02/2022	25/03/2022	23030047/2022			-	-	12.479.968,87	876.973,91	7,03	429.889,70	11.602.994,96	EM EXECUÇÃO	23/03/2022
																			-	-	12.479.968,87	876.973,91	7,03	-	11.602.994,96	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040013/2022			-	-	12.479.968,87	2.378.459,29	19,06	1.501.485,38	10.101.509,58	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
																			-	-	12.479.968,87	2.378.459,29	19,06	-	10.101.509,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-4	21/04/2022	25/05/2022	25050001/2020			-	-	12.479.968,87	3.227.525,97	25,86	849.066,68	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	25/05/2022
																			-	-	12.479.968,87	3.227.525,97	25,86	-	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060072/2022			-	-	12.479.968,87	3.727.972,67	29,87	500.446,70	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																			-	-	12.479.968,87	3.727.972,67	29,87	-	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-6	21/06/2022	26/07/2022	26070004/2022			-	-	12.479.968,87	4.056.630,29	32,51	328.657,62	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	26/07/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.056.630,29	32,51	-	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-7	27/07/2022	23/08/2022	23080001/2022			-	-	12.479.968,87	4.177.234,69	33,47	120.604,40	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.177.234,69	33,47	-	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-8	24/08/2022	02/09/2022	2090051/2022			-	-	12.479.968,87	4.304.151,22	34,49	126.916,53	8.175.817,65	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.304.151,22	34,49	-	8.175.817,65	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
													BM-9	06/09/2022	22/09/2022	22090013/2022			-	-	12.479.968,87	4.475.084,31	35,86	170.933,09	8.004.884,56	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.475.084,31	35,86	-	8.004.884,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	155.640,25	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
													BM-10	23/09/2022	28/10/2022	28100034/2022			-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	01/12/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.686.008,55	37,55	55.283,99	7.793.960,32	EM EXECUÇÃO	09/12/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.686.008,55	37,55	-	7.793.960,32	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																			-	-	12.479.968,87	4.686.008,55	37,55	-	7.793.960,32	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																			-	-	12.479.968,87	5.948.904,61	47,67	1.262.896,06	6.531.064,26	EM EXECUÇÃO	27/02/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
													BM-22	11/07/2023	29/05/2024	29050030/2024		-	-	4.897.605,25	4.758.493,15	97,16	199.116,05	139.112,10	EM EXECUÇÃO	29/05/2024
																		-	-	4.897.605,25	4.758.493,15	97,16	-	139.112,10	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	4.897.605,25	4.758.493,15	97,16	-	139.112,10	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-23	30/05/2024	12/07/2024	12070022/2024		-	-	4.897.605,25	4.862.585,97	99,28	104.092,82	35.019,28	EM EXECUÇÃO	12/07/2024
																		-	-	4.897.605,25	4.862.585,97	99,28	-	35.019,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																		-	-	4.897.605,25	4.862.585,97	99,28	-	35.019,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	4.897.605,25	4.862.585,97	99,28	-	35.019,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
OCRP	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	LACA ENGENHARIA LTDA	VIAS DA SEDE	REC PROPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-005	2022/0808	06/04/2022	05/04/2023	10/04/2022	05/04/2023						-	-	2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	10/04/2022
																		-	-	2.818.782,49	-	-	-	2.818.782,49	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-1	10/04/2022	18/05/2022	18050027/2022		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	46.711,95	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	18/05/2022
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	2.818.782,49	46.711,95	1,66	-	2.772.070,54	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-2	19/05/2022	05/08/2022	5080004/2022		-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	80.460,26	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	05/08/2022
																		-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	2.818.782,49	127.172,21	4,51	-	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-3	06/08/2022	31/10/2022	31100090/2022		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	96.865,04	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	2.818.782,49	224.037,25	7,95	-	2.594.745,24	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-4	01/11/2022	10/02/2023	10020039/2023		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	104.769,12	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	10/02/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	07/04/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 129/2023												-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/05/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2023
								2022/0808										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/12/2023
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/01/2024
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	29/02/2024
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/03/2024
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/04/2024
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/05/2024
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/06/2024
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/07/2024
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2024
																		-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	M.L. CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA	RUA JUSTO CHERMONT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	2-2022-008	2022/1425	19/07/2022	19/07/2023	19/07/2022	19/07/2023						-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	19/07/2022
																		-	-	2.513.547,34	-	-	-	2.513.547,34	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-1	19/07/2022	05/08/2022	22080018/2022		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	156.475,60	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	05/08/2022
																		-	-	2.513.547,34	156.475,60	6,23	-	2.357.071,74	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-2	06/08/2022	03/09/2022	3090001/2022		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	129.533,14	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	03/09/2022
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	2.513.547,34	286.008,74	11,38	-	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-3	05/09/2022	04/11/2022	1110048/2022		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	144.650,04	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																		-	-	2.513.547,34	430.658,78	17,13	-	2.082.888,56	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-4	05/11/2022	02/01/2023	30120040		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	136.945,05	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	30/12/2022
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	2.513.547,34	567.603,83	22,58	-	1.945.943,51	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-5	03/01/2023	01/03/2023	1030001		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	163.619,89	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	01/03/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
								ALT DE CLAUS CONTR										-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	13/07/2023
								ADITIVO DE PRAZO	2022.1425.2	20/07/2023	17/07/2024	17/07/2024						-	-	2.513.547,34	731.223,72	29,09	-	1.782.323,62	EM EXECUÇÃO	20/07/2023
													BM-6	02/03/2023	02/08/2023	26072023		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	158.715,17	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	26/07/2023
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	2.513.547,34	889.938,89	35,41	-	1.623.608,45	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
													BM-7	03/08/2023	01/09/2023	01090078/2023		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																		-	-	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	-	1.471.889,58	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-8	02/09/2023	04/11/2023	04110001/2023		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	118.193,01	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	04/11/2023
																		-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2022/1425			17/07/2024							-	-	2.513.547,34	1.159.850,77	46,14	-	1.353.696,57	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
													BM-9	05/11/2023	04/01/2024	04010003/2024		-	-	2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	83.530,24	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	04/01/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.243.381,01	49,47	-	1.270.166,33	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
													BM-10	05/01/2024	02/02/2024	02020011/2024		-	-	2.513.547,34	1.346.584,60	53,57	103.203,59	1.166.962,74	EM EXECUÇÃO	02/02/2024
													BM-11	03/02/2024	25/02/2024	26020067/2024		-	-	2.513.547,34	1.451.752,98	57,76	105.168,38	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	26/02/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.451.752,98	57,76	-	1.061.794,36	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
													BM-12	26/02/2024	07/03/2024	07030019/2024		-	-	2.513.547,34	1.563.594,79	62,21	111.841,81	949.952,55	EM EXECUÇÃO	07/03/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.563.594,79	62,21	-	949.952,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-13	08/03/2024	04/04/2024	04040068/2024		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	135.810,68	814.141,87	EM EXECUÇÃO	04/04/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	18/07/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.699.405,47	67,61	-	814.141,87	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
													BM-14	05/04/2024	27/08/2024	27080136/2024		-	-	2.513.547,34	1.752.919,47	69,74	53.514,00	760.627,87	EM EXECUÇÃO	27/08/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.752.919,47	69,74	-	760.627,87	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	2.513.547,34	1.752.919,47	69,74	-	760.627,87	EM EXECUÇÃO	30/09/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-CONV.GO V.ESTADO SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAÍO E BACURITEUA - LOTE 5	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAÍO E BACURITEUA	GOV. ESTADO/SEDOP	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	05/09/2022	31/08/2023								5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022
													BM-1	05/09/2022	14/10/2022	14100041/2022				5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																				5.092.454,27	661.528,52	12,99	-	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-2	15/10/2022	18/11/2022	18110034/2022				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	1.374.738,55	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020078/2023				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	824.240,98	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-4	18/02/2023	11/04/2023	11040015/2023				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	1.268.643,70	963.302,52	EM EXECUÇÃO	11/04/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 139/2023														5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
										VENCIDO										5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
							2022.1807.1	01/09/2023	29/08/2024			29/08/2024								5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-5	12/04/2023	05/12/2024	05120002/2023				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	777.036,05	186.266,47	EM EXECUÇÃO	05/12/2023
							2022/1807		29/08/2024											5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
						ACRÉSCIMO DE VALOR	2022.1807.2										369.386,10			5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	22/03/2024
																				5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-6	06/12/2023	05/04/2024	05040005/2024				5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	252.441,81	303.210,76	EM EXECUÇÃO	05/04/2024
																				5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																				5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
													BM-7	06/04/2024	23/06/2024	23060002/2024				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	264.159,26	39.051,50	EM EXECUÇÃO	23/06/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	01/07/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/08/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/09/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
													BM-2	22/10/2022	17/02/2023	17020064/2023		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	529.613,08	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	17/02/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	01/06/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/07/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/08/2023	
								ADIT PRAZO	2022/1953.1	17/09/2022	16/09/2024	16/09/2024								4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	17/09/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/09/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/10/2023	
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/11/2023	
													BM-3	18/02/2023	04/12/2023	04120054/2023		-	-	4.894.326,29	3.828.940,37	78,23	2.643.903,63	1.065.385,92	EM EXECUÇÃO	04/12/2023	
													BM-4	05/12/2023	20/12/2023	19120010/2023		-	-	4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	468.734,50	596.651,42	EM EXECUÇÃO	19/12/2023	
								2022/1953			16/09/2024									4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	-	596.651,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023	
													BM-5	21/21/2023	25/01/2024	25010013/2024		-	-	4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	295.918,28	300.733,14	EM EXECUÇÃO	25/01/2024	
																				4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	31/01/2024	
																				4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	29/02/2024	
																				4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	31/03/2024	
													BM-6	26/01/2024	03/04/2024	03040026/2024		-	-	4.894.326,29	4.768.635,39	97,43	175.042,24	125.690,90	EM EXECUÇÃO	03/04/2024	
																				4.894.326,29	4.768.635,39	97,43	-	125.690,90	EM EXECUÇÃO	30/04/2024	
													BM-7	04/04/2024	22/05/2024	22050004/2024		-	-	4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	118.612,86	7.078,04	EM EXECUÇÃO	22/05/2024	
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/05/2024	
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	30/06/2024	
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/07/2024	
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/08/2024	
										VENCIDA										4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	17/09/2024	
										VENCIDA										4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2024	
221/2022-CONV.GO V.ESTADO SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA SINHA - LOTE 1	CONCRETIZAR CONSTR E TERRAPLENAGEM	BAIRRO VILA SINHA	GOV. ESTADO/SEDO P	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-003	2022/2011	23/09/2022	23/09/2023	26/09/2022	23/09/2023							-	-	4.215.967,66	-	-	-	4.215.967,66	EM EXECUÇÃO	26/09/2022
																				4.215.967,66	-	-	-	-	4.215.967,66	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	26/09/2022	18/10/2022	18100033/2022		-	-	4.215.967,66	515.652,02	12,23	515.652,02	3.700.315,64	EM EXECUÇÃO	18/10/2022	
													BM-2	19/10/2022	26/10/2022	26100001/2022		-	-	4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	625.213,81	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	26/10/2022	
																				4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
																				4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
																				4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
																				4.215.967,66	1.140.865,83	27,06	-	3.075.101,83	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
													BM-3	27/10/2022	14/02/2023	14020033/2023		-	-	4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	1.233.467,61	1.841.634,22	EM EXECUÇÃO	14/02/2023	
																				4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	-	1.841.634,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
																				4.215.967,66	2.374.333,44	56,32	-	1.841.634,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
													BM-4	15/02/2023	17/04/2023	17040038/2023		-	-	4.215.967,66	3.393.189,25	80,48	1.018.855,81	822.778,41	EM EXECUÇÃO	17/04/2023	
																				4.215.967,66	3.393.189,25	80,48	-	822.778,41	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
																				4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	114.580,61	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/05/2023	
													BM-5	18/04/2023	30/05/2023	30050011/2023		-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	

					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 143/2023										-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	01/06/2023		
																-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/06/2023		
																-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
							2022/2011.1	24/09/2023	21/09/2024			21/09/2024				-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	24/09/2023		
																-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/09/2023		
																-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		
																-	-	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	-	708.197,80	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
															BM-6	31/05/2023	06/12/2023	06120041/2023				276.371,27	431.826,53	EM EXECUÇÃO	06/12/2023	
															BM-7	07/12/2023	14/12/2023	14120040/2023						EM EXECUÇÃO	14/12/2023	
							2022/2011		21/09/2024							-	-	4.215.967,66	3.915.287,71	92,87	131.146,58	300.679,95	EM EXECUÇÃO	14/12/2023		
																-	-	4.215.967,66	3.915.287,71	92,87	-	300.679,95	EM EXECUÇÃO	31/12/2023		
																-	-	4.215.967,66	3.915.287,71	92,87	-	300.679,95	EM EXECUÇÃO	31/01/2024		
															BM-8	15/12/2023	14/02/2024	09020074/2024				212.632,78	88.047,17	EM EXECUÇÃO	09/02/2024	
																-	-	4.215.967,66	4.127.920,49	97,91	-	88.047,17	EM EXECUÇÃO	29/02/2024		
																-	-	4.215.967,66	4.127.920,49	97,91	-	88.047,17	EM EXECUÇÃO	31/03/2024		
																-	-	4.215.967,66	4.127.920,49	97,91	-	88.047,17	EM EXECUÇÃO	30/04/2024		
																-	-	4.215.967,66	4.127.920,49	97,91	-	88.047,17	EM EXECUÇÃO	31/05/2024		
																-	-	4.215.967,66	4.127.920,49	97,91	-	88.047,17	EM EXECUÇÃO	30/06/2024		
															BM-9	10/02/2024	09/07/2024	09070008/2024				21.310,36	66.736,81	EM EXECUÇÃO	09/07/2024	
																-	-	4.215.967,66	4.149.230,85	98,42	-	66.736,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2024		
																-	-	4.215.967,66	4.149.230,85	98,42	-	66.736,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2024		
																-	-	4.215.967,66	4.149.230,85	98,42	-	66.736,81	EM EXECUÇÃO	31/09/2024		
															BM-10	10/07/2024	05/09/2024	05090015/2024				66.736,59	0,22	ENCERRADA	05/09/2024	
																-	-	4.215.967,66	4.215.967,44	100,00	-	0,22	ENCERRADA	30/09/2024		
																-	-	4.215.967,66	4.215.967,44	100,00	-	0,22	ENCERRADA	30/09/2024		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRUE	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ENCOCAMENTO ARRUMADO MECANICAMENTE E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	AMAZON CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DA VILA DO CASTELO	CONV UNIÃO/ESTADO	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-013	2023/0498	08/03/2023	06/03/2024	25/03/2023	06/03/2024						-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	25/03/2023
																		-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
													BM-1	25/03/2023	09/06/2023	9060003/2023		-	-	2.230.554,72	296.279,63	13,28	296.279,63	1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
																		-	-	2.230.554,72	296.279,63	13,28	-	1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
													BM-2	10/06/2023	21/07/2023	17070056/2023		-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	228.288,74	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	17/07/2023
																		-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
													BM-03	22/07/2023	10/10/2023	10100003/2023		-	-	2.230.554,72	873.501,73	39,16	348.933,36	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	10/10/2023
																		-	-	2.230.554,72	873.501,73	39,16	-	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-04	11/10/2023	07/11/2023	06110126/2023		-	-	2.230.554,72	1.074.600,88	48,18	201.099,15	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023
																		-	-	2.230.554,72	1.074.600,88	48,18	-	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-05	08/11/2023	11/12/2023	1112001/2023		-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	134.721,03	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	11/12/2023
								2023/0498			06/03/2024							-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	07/03/2024
																		-	-	2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
									VENCIDO				BM-06	12/12/2023	23/04/2024	24040003/2024		-	-	2.230.554,72	1.309.888,51	58,72	100.566,60	920.666,21	EM EXECUÇÃO	24/04/2024		
									VENCIDO									-	-	2.230.554,72	1.309.888,51	58,72	-	920.666,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2024		
									VENCIDO				BM-07	24/04/2024	22/05/2024	22050009/2024		-	-	2.230.554,72	1.413.183,02	63,36	103.294,51	817.371,70	EM EXECUÇÃO	22/05/2024		
									VENCIDO									-	-	2.230.554,72	1.413.183,02	63,36	-	817.371,70	EM EXECUÇÃO	31/05/2024		
									VENCIDO				BM-08	23/05/2023	10/06/2024	10060047/2024		-	-	2.230.554,72	1.574.039,36	70,57	160.856,34	656.515,36	EM EXECUÇÃO	10/06/2024		
									VENCIDO									-	-	2.230.554,72	1.574.039,36	70,57	-	656.515,36	EM EXECUÇÃO	30/06/2024		
									VENCIDO				BM-9	11/06/2024	12/07/2024	12070021/2024		-	-	2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	461.046,44	195.468,92	EM EXECUÇÃO	12/07/2027		
									VENCIDO									-	-	2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	31/07/2024		
									VENCIDO									-	-	2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	31/08/2024		
									VENCIDO									-	-	2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	30/09/2024		
																		-	-									
REP 91067	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS NA VILA DE BACURITEUA	ECLUSÃO EMPREENDIMENTOS LTDA.	VILA DE BACURITEUA	MIN AGRICULTURA	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	2/2023-0002	2023/0937	30.05.2023	28.05.2024	26.12.2023	28.05.2024						-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	ASSINATURA DO CONTRATO	30/05/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/05/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	30/06/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/07/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/08/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	26/12/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/12/2023		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/01/2024		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	29/02/2024		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/03/2024		
																		-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	30/04/2024		
																BM-1	26/12/2023	02/05/2024	02050154/2024	-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	30.850,29	254.918,75	EM EXECUÇÃO	02/05/2024
											28/05/2024							-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	29/05/2024		
										VENCIDO								-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	30/05/2024		
																		-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2024		
							2023.0937.1		31/05/2024									-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	31/05/2024		
										VENCIDO								-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	30/06/2024		
										VENCIDO								-	-	285.769,04	30.850,29	10,80	-	254.918,75	EM EXECUÇÃO	22/07/2024		
										VENCIDO			BM-2	18/04/2024	22/07/2024	22070021/2024		-	-	285.769,04	71.699,62	25,09	40.849,33	214.069,42	EM EXECUÇÃO	22/07/2024		
										VENCIDO								-	-	285.769,04	71.699,62	25,09	-	214.069,42	EM EXECUÇÃO	31/07/2024		
										VENCIDO								-	-	285.769,04	71.699,62	25,09	-	214.069,42	EM EXECUÇÃO	31/08/2024		
										VENCIDO								-	-	285.769,04	71.699,62	25,09	-	214.069,42	EM EXECUÇÃO	30/09/2024		
																		-	-									
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO		
CONVEF	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EM VIAS	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	VIAS DO MUNICÍPIO	CONV GOV FED/ESTAD	EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-004	2023/1124	22/09/2023	20/09/2024	22/09/2023	20/09/2024						-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	22/09/2023		
																		-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	30/09/2023		
																		-	-	2.615.993,05	-	-	-	2.615.993,05	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	TOMADA DE PREÇOS	2/2023-009	2024/0296	29/01/2024	29/01/2015	30/01/2024	29/01/2025						-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	ASSINATURA DO CONTRATO	29/01/2024
																		-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	INÍCIO DA OBRA	30/01/2024
																		-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																		-	-	392.304,06	-	-	-	392.304,06	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
													BM-1	08/03/2024	04/04/2024	02050117/2024		-	-	392.304,06	153.893,71	39,23	153.893,71	238.410,35	EM EXECUÇÃO	02/05/2024
																		-	-	392.304,06	153.893,71	39,23	-	238.410,35	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	392.304,06	153.893,71	39,23	-	238.410,35	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-2	05/04/2024	01/07/2024	01070001/2024		-	-	392.304,06	257.392,78	65,61	103.499,07	134.911,28	EM EXECUÇÃO	01/07/2024
																		-	-	392.304,06	257.392,78	65,61	-	134.911,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
													BM-3	02/07/2024	05/08/2024	05080004/2024		-	-	392.304,06	320.791,99	81,77	63.399,21	71.512,07	EM EXECUÇÃO	05/08/2024
																		-	-	392.304,06	320.791,99	81,77	-	71.512,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
													BM-4	06/08/2024	04/09/2024	04090030/2024		-	-	392.304,06	392.304,06	100,00	71.512,07	-	EM EXECUÇÃO	04/09/2024
																		-	-	392.304,06	392.304,06	100,00	-	-	OBRA ENCERRADA	30/09/2024
																		-	-							
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	CONSTRUÇÃO DE BOXES E BALCÕES EM CONCRETO NO GALPÃO DE MARISCOS	D.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	FEIRA LIVRE DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	2/2023-018	2024/0299	19/02/2024	17/02/2025	11/03/2024	17/02/2025						-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	INÍCIO DO CONTRATO	19/02/2024
																		-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	CONTR EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	INÍCIO DA OBRA	11/03/2024
																		-	-	209.651,04	-	-	-	209.651,04	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-1	11/03/2024	15/04/2024	16040014/2024		-	-	209.651,04	86.101,39	41,07	86.101,39	123.549,65	EM EXECUÇÃO	16/04/2024
																		-	-	209.651,04	86.101,39	41,07	-	123.549,65	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	209.651,04	86.101,39	41,07	-	123.549,65	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
													BM-2	16/04/2024	05/06/2024	02060001/2024		-	-	209.651,04	179.123,07	85,44	93.021,68	30.527,97	EM EXECUÇÃO	02/06/2024
																		-	-	209.651,04	179.123,07	85,44	-	30.527,97	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
								ADIT VALOR	2024/0299.1									52.375,61	-	262.026,65	179.123,07	68,36	-	82.903,58	EM EXECUÇÃO	09/07/2024
													BM-3	06/06/2024	09/07/2024	09070007/2024		-	-	262.026,65	251.480,53	95,98	72.357,46	10.546,12	EM EXECUÇÃO	09/07/2024
																		-	-	262.026,65	251.480,53	95,98	-	10.546,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																		-	-	262.026,65	251.480,53	95,98	-	10.546,12	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	262.026,65	251.480,53	95,98	-	10.546,12	EM EXECUÇÃO	30/09/2024







