

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - PARALISADAS -SEPLAN - 30.11.2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018							-	-	2.951.881,48	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018	
																			-	-	2.951.881,48	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024	
																			-	-	2.951.881,48	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024	
																			-	-	2.951.881,48	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024	
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019							-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																			-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019			-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																			-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019							-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	988.124,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019							-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/05/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/11/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/12/2020
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/01/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2021
																			-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/05/2021





































































