

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - EM SER -SEPLANO - 31.01.2025

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/ADITIVO DE VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| OCRP | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 3-2018-002 | 2018/0151 | 22/05/2018 | 19/08/2018 | 01/06/2018 | 19/08/2018 | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | - | - | - | 2.851.410,62 | ASSINATURA DO CONTRATO | 21/05/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | - | - | - | 2.851.410,62 | CONTRATO EM VIGOR | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | - | - | - | 2.851.410,62 | INÍCIO DA OBRA | 01/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | - | - | - | 2.851.410,62 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 01/06/2018 | 29/06/2018 | 04070011/2018 | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | 360.852,90 | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 04/07/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2018 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.1 | 20/08/2018 | 17/11/2018 | | 17/11/2018 | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 13/08/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2018 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.2 | 18/11/2018 | 15/02/2019 | | 15/02/2019 | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2018 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.3 | 16/02/2019 | 16/05/2019 | | 16/05/2019 | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 20030020/2019 | | | - | - | 2.951.881,48 | 828.242,42 | 28,06 | 467.389,52 | 2.023.168,20 | EM EXECUÇÃO | 20/03/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 828.242,42 | 28,06 | - | 2.023.168,20 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 01/04/2019 | 29/04/2019 | 29040048/2019 | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.150.697,04 | 38,98 | 322.454,62 | 1.700.713,58 | EM EXECUÇÃO | 29/04/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.150.697,04 | 38,98 | - | 1.700.713,58 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2019 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.4 | 17/05/2019 | 15/08/2019 | | 15/08/2019 | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.150.697,04 | 38,98 | - | 1.700.713,58 | EM EXECUÇÃO | 10/05/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.150.697,04 | 38,98 | - | 1.700.713,58 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 28060071/2019 | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.402.233,36 | 47,50 | 251.536,32 | 1.449.177,26 | EM EXECUÇÃO | 28/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.402.233,36 | 47,50 | - | 1.449.177,26 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.402.233,36 | 47,50 | - | 1.449.177,26 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 01/07/2019 | 16/07/2019 | 01080100/2019 | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | 461.053,13 | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 01/08/2019 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.5 | 16/08/2019 | 15/11/2019 | | 15/11/2019 | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 16/08/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 16/11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/03/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/04/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/05/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/07/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/08/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/09/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/10/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/11/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/12/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/01/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 28/02/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/03/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/04/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/05/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 220.668,53 | 45,08 | - | 268.839,16 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 | | |
|-------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | ALT. PRAZO | 2020.0200.6 | 13/05/2022 | 16.10.2022 | | 16.10.2022 | | | | | | - | - | 489.507,69 | 220.668,53 | 45,08 | - | 268.839,16 | EM EXECUÇÃO | 13/05/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 220.668,53 | 45,08 | - | 268.839,16 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 08/10/2021 | 20/06/2022 | 2060079/2022 | | | - | - | 489.507,69 | 255.831,41 | 52,26 | 35.162,88 | 233.676,28 | EM EXECUÇÃO | 20/06/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 255.831,41 | 52,26 | - | 233.676,28 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 255.831,41 | 52,26 | - | 233.676,28 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 255.831,41 | 52,26 | - | 233.676,28 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 255.831,41 | 52,26 | - | 233.676,28 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 | | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020.0200.7 | 14/10/2022 | 20/03/2023 | | 20/03/2023 | | | | | | - | - | 489.507,69 | 255.831,41 | 52,26 | - | 233.676,28 | EM EXECUÇÃO | 14/10/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 255.831,41 | 52,26 | - | 233.676,28 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 21/06/2022 | 04/11/2022 | 4110081/2022 | | | - | - | 489.507,69 | 261.931,17 | 53,51 | 6.099,76 | 227.576,52 | EM EXECUÇÃO | 04/11/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 261.931,17 | 53,51 | - | 227.576,52 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 261.931,17 | 53,51 | - | 227.576,52 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 261.931,17 | 53,51 | - | 227.576,52 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 261.931,17 | 53,51 | - | 227.576,52 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 | | |
| | | | | | | | ALT PRAZO | 2020.0200.8 | 21/03/2023 | 20/08/2023 | | 20/08/2023 | | | | | | - | - | 489.507,69 | 261.931,17 | 53,51 | - | 227.576,52 | EM EXECUÇÃO | 20/03/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 261.931,17 | 53,51 | - | 227.576,52 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 261.931,17 | 53,51 | - | 227.576,52 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 261.931,17 | 53,51 | - | 227.576,52 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | BM-05 | 05/11/2022 | 09/06/2023 | 9060004/2023 | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | 91.678,92 | 135.897,60 | EM EXECUÇÃO | 09/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 | | |
| | | | | | | | ALT PRAZO | 2020.0200.9 | 21/08/2023 | 21/01/2024 | | 21/01/2024 | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | EM EXECUÇÃO | 11/08/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 | | |
| | | | | | | | | 2020/0200 | | 21/01/2024 | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | PARALISADA | 31/12/2023 | | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020.0200.10 | 22/01/2024 | 23/06/2024 | | 23/06/2024 | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | PARALISADA | 17/01/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | PARALISADA | 31/01/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | PARALISADA | 29/02/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | PARALISADA | 31/03/2024 | | |
| | | | | | | | SUPRES VALOR | 2020.0200.11 | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 72,24 | - | 135.897,60 | PARALISADA | 30/04/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 489.507,69 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 07/05/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 31/05/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 23/06/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 30/06/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 31/07/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 31/08/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 30/09/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 31/10/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 30/11/2024 | | |
| | | | | | | | | 2020/0200 | | 21/01/2024 | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 31/12/2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 448.088,07 | 353.610,09 | 78,92 | - | 94.477,98 | PARALISADA | 31/01/2025 | | |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITACÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | | |
| 843198/2017 | Revitalização do PALACETE AUGUSTO CORRÊA | SEMATEG CONSTRUÇÕES LTDA | PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937 | MIN DA CULTURA | GÉLSON DA SILVA MONTEIRO | Tomada de Preços | 2-2020-009 | 2020/0220 | 17/04/2020 | 17/04/2021 | | 17/04/2021 | | | | | | | - | - | 1.840.003,76 | - | - | - | 1.840.003,76 | INÍCIO DE OBRA | 19/11/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.840.003,76 | - | - | - | 1.840.003,76 | PARALISADO | 30/04/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.840.003,76 | - | - | - | 1.840.003,76 | PARALISADO | 31/05/2020 | |
| | | | | | | | SUPRES VALOR | 2020.0220.1 | | | | | | | | | | | - | 32,55 | 1.839.971,21 | - | - | - | 1.839.971,21 | PARALISADO | 09/06/2020 | |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | |
|----------|---|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | - | - | 2.829.948,51 | 1.501.707,88 | 53,06 | - | 1.328.240,63 | PARALISADA | 31/01/2025 | |
| OCRP | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CRUIÇ DE VIAS URBANAS - SEDE II | R C C DINIZ EIRELI | VIAS DA SEDE - II | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | TOMADA DE PREÇO | 2-2020-014 | 2020/0495 | 21/08/2020 | 17/02/2021 | 22/08/2020 | 17/02/2021 | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | - | - | - | 2.667.460,35 | EM EXECUÇÃO | 22/08/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | - | - | - | 2.667.460,35 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | - | - | - | 2.667.460,35 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 22/08/2020 | 02/10/2020 | 0210004/2020 | | | - | - | 2.667.460,35 | 727.573,18 | 27,28 | 727.573,18 | 1.939.887,17 | EM EXECUÇÃO | 05/10/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 727.573,18 | 27,28 | - | 1.939.887,17 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 727.573,18 | 27,28 | - | 1.939.887,17 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 727.573,18 | 27,28 | - | 1.939.887,17 | EM EXECUÇÃO | 30/12/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 05/10/2020 | 16/01/2021 | 15010002/2021 | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | 215.677,38 | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 16/01/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2021 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020.0495.1 | 12/02/2021 | 17/08/2021 | | 17/08/2021 | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 12/02/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2021 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020.0495.2 | 13/08/2021 | 14/02/2022 | | 14/02/2022 | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 13/08/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 943.250,56 | 35,36 | - | 1.724.209,79 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 17/01/2021 | 30/11/2021 | 01120173/2021 | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | 193.492,23 | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020.0495.3 | 14/02/2022 | 13/08/2022 | | 13/08/2022 | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 14/02/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | PARALISADA | 31/05/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | PARALISADA | 30/06/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | PARALISADA | 31/07/2022 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020/0495.4 | 12/08/2022 | 11/02/2023 | | 11/02/2023 | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | PARALISADA | 12/08/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | PARALISADA | 30/11/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.136.742,79 | 42,62 | - | 1.530.717,56 | EM EXECUÇÃO | 30/12/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 01/12/2021 | 31/01/2023 | 31010081/2023 | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | 350.582,51 | 1.180.135,05 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | - | 1.180.135,05 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 | |
| | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | - | 1.180.135,05 | EM EXECUÇÃO | 12/02/2023 | |
| | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | - | 1.180.135,05 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 | |
| | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | - | 1.180.135,05 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 | |
| | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | - | 1.180.135,05 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 | |
| | | | | | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | | PORTARIA Nº 126/2023 | | | VENCIDA | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | - | 1.180.135,05 | EM EXECUÇÃO | 30/05/2023 | |
| | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | - | 1.180.135,05 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 | |
| | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | - | 1.180.135,05 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 | |
| | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/07/2023 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------|--------------|--------------|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/08/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | 2020/0495 | | 11/02/2023 | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 30/11/2024 |
| | | | | | | | | 2020/0495 | | 11/02/2023 | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | | | - | - | 2.667.460,35 | 1.487.325,30 | 55,76 | | - | 1.180.135,05 | PARALISADA | 31/01/2025 |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | | |
|----------|--|--|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|------------|
| OCRP | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CONJ. JOÃO MOTA E AV. GOV. MENDONÇA FURTADO-SEDE II | RECURSOS PRÓPRIOS | FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO | TOMADA DE PREÇO | 2-2020-016 | 2020/0500 | 31/08/2020 | 30/08/2021 | 01/09/2020 | 30/08/2021 | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 01/09/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/12/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2021 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20200500.1 | 20/08/2021 | 30/08/2022 | | 30/08/2022 | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | - | - | 2.065.302,52 | EM EXECUÇÃO | 20/08/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 01/09/2020 | 27/08/2021 | 27080002 | | | | - | - | 2.065.302,52 | 351.052,82 | 17,00 | 351.052,82 | 1.714.249,70 | EM EXECUÇÃO | 27/08/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 351.052,82 | 17,00 | - | 1.714.249,70 | EM EXECUÇÃO | 30/08/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 351.052,82 | 17,00 | - | 1.714.249,70 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 351.052,82 | 17,00 | - | 1.714.249,70 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 351.052,82 | 17,00 | - | 1.714.249,70 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 28/08/2021 | 19/11/2021 | 19110072 | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | 258.346,78 | 1.455.902,92 | EM EXECUÇÃO | 19/11/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | PARALISADA | 30/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | PARALISADA | 31/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | PARALISADA | 30/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | PARALISADA | 31/07/2022 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020/0500.2 | 22/08/2022 | 30/08/2023 | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | PARALISADA | 22/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.065.302,52 | 609.399,60 | 29,51 | - | 1.455.902,92 | PARALISADA | 30/08/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|---------------|--|--|------------|--|--|--|---|---|--------------|--------------|-------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 1.055.405,19 | 37,55 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 1.055.405,19 | 37,55 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021 |
| | | | | | | | | | BM-03 | 10/07/2021 | 19/10/2021 | 18100053/2021 | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 1.486.205,04 | 52,88 | 430.799,85 | 1.324.500,16 | EM EXECUÇÃO | 19/10/2021 |
| | | | | | ADIT VALOR | 20200501.2 | | | | | | | | | 430.799,85 | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 19/10/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 30/12/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/07/2022 |
| | | | | | ADIT PRAZO | 20200501.3 | 31/08/2022 | 30/08/2023 | | | 30/08/2023 | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/04/2023 |
| | | | | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | PORTARIA Nº 128/2023 | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/07/2023 |
| | | | | | ADIT PRAZO | 20200501.4 | 31/08/2023 | 30/08/2024 | | | 30/08/2024 | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 23/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | BM-04 | 20/10/2021 | 08/11/2023 | 06110136/2023 | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.289.365,21 | 70,63 | 803.160,17 | 952.139,84 | EM EXECUÇÃO | 06/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.289.365,21 | 70,63 | - | 952.139,84 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.791.690,68 | 86,12 | 502.325,47 | 449.814,37 | EM EXECUÇÃO | 19/12/2023 |
| | | | | | | 2020/0501 | | 30/08/2024 | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.791.690,68 | 86,12 | - | 449.814,37 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.791.690,68 | 86,12 | - | 449.814,37 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | BM-06 | 20/12/2023 | 08/02/2024 | 08020029/2024 | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | 394.852,00 | 54.962,37 | EM EXECUÇÃO | 08/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | PARALISADA | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | PARALISADA | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | PARALISADA | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | PARALISADA | 30/11/2024 |
| | | | | | | 2020/0501 | | 30/08/2024 | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | PARALISADA | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 3.186.542,68 | 98,30 | - | 54.962,37 | PARALISADA | 31/01/2025 |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|----------|---|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| OGRP | CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES) | M L CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA | MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | RECURSOS PRÓPRIOS | Gélson da Silva Monteiro | TOMADA DE PREÇO | 2-2020-026 | 2020/0762 | 12/11/2020 | 12/11/2021 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | - | - | - | 1.279.680,02 | EM EXECUÇÃO | 13/11/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | - | - | - | 1.279.680,02 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 13/11/2020 | 04/12/2020 | 04120014/2020 | | - | - | 1.279.680,02 | 153.284,33 | 11,98 | 153.284,33 | 1.126.395,69 | EM EXECUÇÃO | 04/12/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 153.284,33 | 11,98 | - | 1.126.395,69 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 05/12/2020 | 05/01/2021 | 30120029/2020 | | - | - | 1.279.680,02 | 219.121,15 | 17,12 | 65.836,82 | 1.060.558,87 | EM EXECUÇÃO | 05/01/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 219.121,15 | 17,12 | - | 1.060.558,87 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 05020002/2021 | | - | - | 1.279.680,02 | 344.690,35 | 26,94 | 125.569,20 | 934.989,67 | EM EXECUÇÃO | 05/02/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 344.690,35 | 26,94 | - | 934.989,67 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 06/02/2021 | 08/03/2021 | 08030033/2021 | | - | - | 1.279.680,02 | 492.968,63 | 38,52 | 148.278,28 | 786.711,39 | EM EXECUÇÃO | 08/03/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 492.968,63 | 38,52 | - | 786.711,39 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 09/03/2021 | 07/04/2021 | 07040017/2021 | | - | - | 1.279.680,02 | 567.107,76 | 44,32 | 74.139,13 | 712.572,26 | EM EXECUÇÃO | 07/04/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 08/04/2021 | 29/04/2021 | 29040102/2021 | | - | - | 1.279.680,02 | 692.676,94 | 54,13 | 125.569,18 | 587.003,08 | EM EXECUÇÃO | 29/04/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 692.676,94 | 54,13 | - | 587.003,08 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 692.676,94 | 54,13 | - | 587.003,08 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 692.676,94 | 54,13 | - | 587.003,08 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-7 | 30/04/2021 | 06/07/2021 | 06070008/2021 | | - | - | 1.279.680,02 | 811.579,52 | 63,42 | 118.902,58 | 468.100,50 | EM EXECUÇÃO | 06/07/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 811.579,52 | 63,42 | - | 468.100,50 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-8 | 07/07/2021 | 30/08/2021 | 30080017/2021 | | - | - | 1.279.680,02 | 890.724,71 | 69,61 | 79.145,19 | 388.955,31 | EM EXECUÇÃO | 30/08/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 890.724,71 | 69,61 | - | 388.955,31 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 890.724,71 | 69,61 | - | 388.955,31 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-9 | 01/09/2021 | 04/10/2021 | 04100031/2021 | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | 99.720,00 | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 04/10/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020/0762.1 | 10/11/2021 | 13/11/2022 | | 13/11/2022 | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 10/11/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | PARALISADA | 30/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | PARALISADA | 31/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 990.444,71 | 77,40 | - | 289.235,31 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-10 | 05/10/2021 | 30/09/2022 | 30090006 | | - | - | 1.279.680,02 | 1.109.347,29 | 86,69 | 118.902,58 | 170.332,73 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.109.347,29 | 86,69 | - | 170.332,73 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020/0762.2 | 08/11/2022 | 11/11/2023 | | 11/11/2023 | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.109.347,29 | 86,69 | - | 170.332,73 | EM EXECUÇÃO | 08/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.109.347,29 | 86,69 | - | 170.332,73 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-11 | 01/10/2022 | 21/12/2022 | 21120055 | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | 118.902,58 | 51.430,15 | EM EXECUÇÃO | 21/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | EM EXECUÇÃO | 01/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 30/09/2023 |
|----------|---|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 11/11/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 30/11/2023 |
| | | | | | | | 2020/0762 | 11/11/2023 | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 30/11/2024 |
| | | | | | | | 2020/0762 | 11/11/2023 | | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | - | - | 1.279.680,02 | 1.228.249,87 | 95,98 | - | 51.430,15 | PARALISADA | 31/01/2025 |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
| OCRP | EXECUÇÃO DA OBRA DO TRAPICHE NA ORLA DO RIO CAETÉ | M. GOMES DA SILVA & CIA LTDA | AV. VISC DE SOUZA FRANCO - ORLA RIO CAETÉ | RECURSOS PRÓPRIOS | Géison da Silva Monteiro | TOMADA DE PREÇO | 2-2021-008 | 2021/0534 | 26/04/2021 | 26/04/2022 | 26/04/2021 | 26/04/2022 | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | - | - | - | 1.057.839,98 | EM EXECUÇÃO | 26/04/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 26/04/2021 | 07/05/2021 | 07050006/2021 | | - | - | 1.057.839,98 | 153.284,33 | 14,49 | 153.284,33 | 904.555,65 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 153.284,33 | 14,49 | - | 904.555,65 | EM EXECUÇÃO | 07/05/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 153.284,33 | 14,49 | - | 904.555,65 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 153.284,33 | 14,49 | - | 904.555,65 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 153.284,33 | 14,49 | - | 904.555,65 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 10/05/2021 | 08/09/2021 | 08090015/2021 | | - | - | 1.057.839,98 | 153.284,33 | 14,49 | - | 904.555,65 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 274.408,35 | 25,94 | 121.124,02 | 783.431,63 | EM EXECUÇÃO | 08/09/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 274.408,35 | 25,94 | - | 783.431,63 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 274.408,35 | 25,94 | - | 783.431,63 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 09/09/2021 | 09/11/2021 | 09110019/2021 | | - | - | 1.057.839,98 | 302.118,53 | 28,56 | 27.710,18 | 755.721,45 | EM EXECUÇÃO | 09/11/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 302.118,53 | 28,56 | - | 755.721,45 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 11/11/2021 | 08/12/2021 | 08120002/2021 | | - | - | 1.057.839,98 | 429.517,83 | 40,60 | 127.399,30 | 628.322,15 | EM EXECUÇÃO | 08/12/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 429.517,83 | 40,60 | - | 628.322,15 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 09/12/2021 | 07/01/2022 | 07010001/2022 | | - | - | 1.057.839,98 | 471.654,51 | 44,59 | 42.136,68 | 586.185,47 | EM EXECUÇÃO | 07/01/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 471.654,51 | 44,59 | - | 586.185,47 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 08/01/2022 | 07/02/2022 | 07020022/2022 | | - | - | 1.057.839,98 | 548.135,84 | 51,82 | 76.481,33 | 509.704,14 | EM EXECUÇÃO | 07/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 548.135,84 | 51,82 | - | 509.704,14 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-7 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 10030002/2022 | | - | - | 1.057.839,98 | 676.533,69 | 63,95 | 128.397,85 | 381.306,29 | EM EXECUÇÃO | 10/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 676.533,69 | 63,95 | - | 381.306,29 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 676.533,69 | 63,95 | - | 381.306,29 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-8 | 11/03/2022 | 12/04/2022 | 12040010/2022 | | - | - | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | 70.401,05 | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 12/04/2022 |
| | | | | | | | ADIT DE PRAZO | 2021/0534.1 | 26/04/2022 | 25/11/2022 | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | - | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 26/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | - | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | - | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | - | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | - | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-9 | 13/04/2022 | 08/08/2022 | 8080025/2022 | | - | - | 1.057.839,98 | 834.844,29 | 78,92 | 87.909,55 | 222.995,69 | EM EXECUÇÃO | 08/08/2022 |
| | | | | | | | ADIT DE VALOR | 2021/0534.2 | | | | | | | | | | - | 83.318,39 | 974.521,59 | 834.844,29 | 85,67 | - | 222.995,69 | EM EXECUÇÃO | 12/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 974.521,59 | 834.844,29 | 85,67 | - | 222.995,69 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | BM-10 | 09/08/2022 | 19/09/2022 | 19090009/2022 | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | 32.075,93 | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 19/09/2022 | | | |
|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 26/11/2022 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/05/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/08/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | 2021/0534 | | 25/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 30/11/2024 |
| | | | | | | | | | | 2021/0534 | | 25/11/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974.521,59 | 866.920,22 | 88,96 | - | 190.919,76 | PARALISADA | 31/01/2025 |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAP AS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO -R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| CONV. 789777/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NOS LOGRADOUROS | M V CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI | RUA SAMUEL SILVA - PASS. SAMUEL SILVA - TRAV. SANTANA - PASS. G. GURJAO (PERPÉTUO SOCORRO) | MIN DAS CIDADES | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | TOMADA DE PREÇO | 2-2021-010 | 2021/0795 | 14/07/2021 | 14/07/2022 | 02/08/2021 | 14/07/2022 | | | | | | | | 817.472,71 | - | - | - | 817.472,71 | EM EXECUÇÃO | 02/08/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | - | - | - | 817.472,71 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | - | - | - | 817.472,71 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | - | - | - | 817.472,71 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | - | - | - | 817.472,71 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 02/08/2021 | 30/11/2021 | 01120164/2021 | | | | 817.472,71 | 35.342,25 | 4,32 | 35.342,25 | 782.130,46 | EM EXECUÇÃO | 01/12/2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | 35.342,25 | 4,32 | - | 782.130,46 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | 35.342,25 | 4,32 | - | 782.130,46 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | 35.342,25 | 4,32 | - | 782.130,46 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | 35.342,25 | 4,32 | - | 782.130,46 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | 35.342,25 | 4,32 | - | 782.130,46 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | 35.342,25 | 4,32 | - | 782.130,46 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 30/11/2021 | 21/06/2022 | 21060005/2022 | | | | 817.472,71 | 319.701,47 | 39,11 | 284.359,22 | 497.771,24 | EM EXECUÇÃO | 21/06/2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 817.472,71 | 319.701,47 | 39,11 | - | 497.771,24 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2021.0795.1 | 15/07/2022 | 13/11/2022 | | | | | | | | | | | 817.472,71 | 319.701,47 | 39,11 | - | 497.771,24 | EM EXECUÇÃO | 11/07/2022 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------|--------------|-------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.528.656,68 | 316.016,30 | 20,67 | - | 1.212.640,38 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.528.656,68 | 316.016,30 | 20,67 | - | 1.212.640,38 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 417.893,21 | 27,34 | 101.876,91 | 1.110.763,47 | EM EXECUÇÃO | 02/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 417.893,21 | 27,34 | - | 1.110.763,47 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 481.009,88 | 31,47 | 63.116,67 | 1.047.646,80 | EM EXECUÇÃO | 03/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 481.009,88 | 31,47 | - | 1.047.646,80 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 605.817,65 | 39,63 | 124.807,77 | 922.839,03 | EM EXECUÇÃO | 04/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 605.817,65 | 39,63 | - | 922.839,03 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | 46.140,64 | 876.698,39 | EM EXECUÇÃO | 24/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | EM EXECUÇÃO | 14/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | PARALISADA | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | PARALISADA | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | PARALISADA | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 651.958,29 | 42,65 | - | 876.698,39 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 735.160,25 | 48,09 | 83.201,96 | 793.496,43 | EM EXECUÇÃO | 02/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 735.160,25 | 48,09 | - | 793.496,43 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 735.160,25 | 48,09 | - | 793.496,43 | EM EXECUÇÃO | 27/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 735.160,25 | 48,09 | - | 793.496,43 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 798.276,92 | 52,22 | 63.116,67 | 730.379,76 | EM EXECUÇÃO | 03/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 798.276,92 | 52,22 | - | 730.379,76 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 798.276,92 | 52,22 | - | 730.379,76 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 798.276,92 | 52,22 | - | 730.379,76 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 798.276,92 | 52,22 | - | 730.379,76 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 798.276,92 | 52,22 | - | 730.379,76 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 798.276,92 | 52,22 | - | 730.379,76 | EM EXECUÇÃO | 10/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 798.276,92 | 52,22 | - | 730.379,76 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 924.510,26 | 60,48 | 126.233,34 | 604.146,42 | EM EXECUÇÃO | 05/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 924.510,26 | 60,48 | - | 604.146,42 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 924.510,26 | 60,48 | - | 604.146,42 | EM EXECUÇÃO | 19/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 924.510,26 | 60,48 | - | 604.146,42 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 924.510,26 | 60,48 | - | 604.146,42 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 987.626,93 | 64,61 | 63.116,67 | 541.029,75 | EM EXECUÇÃO | 05/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 987.626,93 | 64,61 | - | 541.029,75 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 987.626,93 | 64,61 | - | 541.029,75 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 987.626,93 | 64,61 | - | 541.029,75 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 987.626,93 | 64,61 | - | 541.029,75 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 987.626,93 | 64,61 | - | 541.029,75 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 987.626,93 | 64,61 | - | 541.029,75 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 1.114.215,95 | 72,89 | 126.589,02 | 414.440,73 | EM EXECUÇÃO | 05/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 1.114.215,95 | 72,89 | - | 414.440,73 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 1.114.215,95 | 72,89 | - | 414.440,73 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 1.215.924,46 | 79,54 | 101.708,51 | 312.732,22 | EM EXECUÇÃO | 02/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 1.215.924,46 | 79,54 | - | 312.732,22 | EM EXECUÇÃO | 18/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 1.215.924,46 | 79,54 | - | 312.732,22 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 1.215.924,46 | 79,54 | - | 312.732,22 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 1.215.924,46 | 79,54 | - | 312.732,22 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.528.656,68 | 1.215.924,46 | 79,54 | - | 312.732,22 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2025 |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| CONV. EST 12/2021 /SEOP | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA - ETAPA I | AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | PRAIA DE AJURUTEUA | GOV ESTADO PARA/SEOP | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade | CONC. PUBLICA | 3-2021-004 | 2021/2226 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | - | - | - | 12.479.968,87 | EM EXECUÇÃO | 15/12/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | - | - | - | 12.479.968,87 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | - | - | - | 12.479.968,87 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 15/12/2021 | 04/02/2022 | 04020001/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 447.084,21 | 3,58 | 447.084,21 | 12.032.884,66 | EM EXECUÇÃO | 04/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 447.084,21 | 3,58 | - | 12.032.884,66 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 05/02/2022 | 25/03/2022 | 23030047/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 876.973,91 | 7,03 | 429.889,70 | 11.602.994,96 | EM EXECUÇÃO | 23/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 876.973,91 | 7,03 | - | 11.602.994,96 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 26/03/2022 | 20/04/2022 | 20040013/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 2.378.459,29 | 19,06 | 1.501.485,38 | 10.101.509,58 | EM EXECUÇÃO | 20/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 2.378.459,29 | 19,06 | - | 10.101.509,58 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 21/04/2022 | 25/05/2022 | 25050001/2020 | | - | - | 12.479.968,87 | 3.227.525,97 | 25,86 | 849.066,68 | 9.252.442,90 | EM EXECUÇÃO | 25/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 3.227.525,97 | 25,86 | - | 9.252.442,90 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20060072/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 3.727.972,67 | 29,87 | 500.446,70 | 8.751.996,20 | EM EXECUÇÃO | 20/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 3.727.972,67 | 29,87 | - | 8.751.996,20 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 21/06/2022 | 26/07/2022 | 26070004/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 4.056.630,29 | 32,51 | 328.657,62 | 8.423.338,58 | EM EXECUÇÃO | 26/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 4.056.630,29 | 32,51 | - | 8.423.338,58 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-7 | 27/07/2022 | 23/08/2022 | 23080001/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 4.177.234,69 | 33,47 | 120.604,40 | 8.302.734,18 | EM EXECUÇÃO | 23/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 4.177.234,69 | 33,47 | - | 8.302.734,18 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-8 | 24/08/2022 | 02/09/2022 | 2090051/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 4.304.151,22 | 34,49 | 126.916,53 | 8.175.817,65 | EM EXECUÇÃO | 02/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 4.304.151,22 | 34,49 | - | 8.175.817,65 | EM EXECUÇÃO | 02/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-9 | 06/09/2022 | 22/09/2022 | 22090013/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 4.475.084,31 | 35,86 | 170.933,09 | 8.004.884,56 | EM EXECUÇÃO | 22/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 4.475.084,31 | 35,86 | - | 8.004.884,56 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-10 | 23/09/2022 | 28/10/2022 | 28100034/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 4.630.724,56 | 37,11 | 155.640,25 | 7.849.244,31 | EM EXECUÇÃO | 28/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 4.630.724,56 | 37,11 | - | 7.849.244,31 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 4.630.724,56 | 37,11 | - | 7.849.244,31 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
| | | | | | | | ADITIVO PRAZO | 2021.2226.1 | 16/12/2022 | 14/12/2023 | | 14/12/2023 | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 4.630.724,56 | 37,11 | - | 7.849.244,31 | EM EXECUÇÃO | 01/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-11 | 29/10/2022 | 09/12/2022 | 9120005/2022 | | - | - | 12.479.968,87 | 4.686.008,55 | 37,55 | 55.283,99 | 7.793.960,32 | EM EXECUÇÃO | 09/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 4.686.008,55 | 37,55 | - | 7.793.960,32 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 4.686.008,55 | 37,55 | - | 7.793.960,32 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-12 | 10/12/2022 | 27/02/2023 | 27020079/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 5.948.904,61 | 47,67 | 1.262.896,06 | 6.531.064,26 | EM EXECUÇÃO | 27/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 5.948.904,61 | 47,67 | - | 6.531.064,26 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-13 | 28/02/2023 | 30/03/2023 | 30030001/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 6.267.969,94 | 50,22 | 319.065,33 | 6.211.998,93 | EM EXECUÇÃO | 30/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 6.267.969,94 | 50,22 | - | 6.211.998,93 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-14 | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 17040040/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 6.632.495,64 | 53,15 | 364.525,70 | 5.847.473,23 | EM EXECUÇÃO | 17/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 6.632.495,64 | 53,15 | - | 5.847.473,23 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-15 | 18/04/2023 | 05/05/2023 | 4050089/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 6.947.032,99 | 55,67 | 314.537,35 | 5.532.935,88 | EM EXECUÇÃO | 04/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-16 | 06/05/2023 | 24/05/2023 | 24050001/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 7.182.000,79 | 57,55 | 234.967,80 | 5.297.968,08 | EM EXECUÇÃO | 24/05/2023 |
| | | | | | EDUARDA SANTOS | PORTARIA Nº 123/2023 | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 7.182.000,79 | 57,55 | - | 5.297.968,08 | EM EXECUÇÃO | 25/05/2023 |
| | | | | | JÉSSICA PEREIRA | PORTARIA Nº 124/2023 | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 7.182.000,79 | 57,55 | - | 5.297.968,08 | EM EXECUÇÃO | 25/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 7.182.000,79 | 57,55 | - | 5.297.968,08 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-17 | 25/05/2023 | 09/06/2023 | 906000/20232 | | - | - | 12.479.968,87 | 7.589.815,55 | 60,82 | 407.814,76 | 4.890.153,32 | EM EXECUÇÃO | 09/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 7.589.815,55 | 60,82 | - | 4.890.153,32 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-18 | 10/06/2023 | 18/07/2023 | 17070046/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 8.205.713,60 | 65,75 | 615.898,05 | 4.274.255,27 | EM EXECUÇÃO | 17/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 8.205.713,60 | 65,75 | - | 4.274.255,27 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|------------|------------|--|-------|------------|------------|---------------|--|---|---|---------------|---------------|-------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | BM-19 | 19/07/2023 | 05/08/2023 | 04080005/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 8.936.823,63 | 71,61 | 731.110,03 | 3.543.145,24 | EM EXECUÇÃO | 04/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 8.936.823,63 | 71,61 | - | 3.543.145,24 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | BM-20 | 06/08/2023 | 31/08/2023 | 01090001/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 9.669.214,19 | 77,48 | 732.390,56 | 2.810.754,68 | EM EXECUÇÃO | 01/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | BM-21 | 01/09/2023 | 14/09/2023 | 12090026/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 9.937.125,25 | 79,62 | 267.911,06 | 2.542.843,62 | EM EXECUÇÃO | 12/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 9.937.125,25 | 79,62 | - | 2.542.843,62 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | BM-22 | 15/09/2023 | 10/10/2023 | 10100004/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 10.233.862,20 | 82,00 | 296.736,95 | 2.246.106,67 | EM EXECUÇÃO | 10/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 10.233.862,20 | 82,00 | - | 2.246.106,67 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | BM-23 | 11/10/2023 | 08/11/2023 | 06110123/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 10.536.540,92 | 84,43 | 302.678,72 | 1.943.427,95 | EM EXECUÇÃO | 06/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 10.536.540,92 | 84,43 | - | 1.943.427,95 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | BM-24 | 08/11/2023 | 07/12/2023 | 07120072/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 10.936.074,07 | 87,63 | 399.533,15 | 1.543.894,80 | EM EXECUÇÃO | 07/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | BM-25 | 08/12/2023 | 18/12/2023 | 15120028/2023 | | - | - | 12.479.968,87 | 11.740.442,04 | 94,07 | 804.367,97 | 739.526,83 | EM EXECUÇÃO | 15/12/2023 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2021.2226.2 | 16/12/2023 | 15/12/2024 | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 11.740.442,04 | 94,07 | - | 739.526,83 | EM EXECUÇÃO | 16/12/2023 |
| | | | | | | | | 2021/2226 | | 15/12/2024 | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 11.740.442,04 | 94,07 | - | 739.526,83 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 11.740.442,04 | 94,07 | - | 739.526,83 | EM EXECUÇÃO | 01/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | BM-26 | 19/12/2023 | 02/02/2024 | 02020012/2024 | | - | - | 12.479.968,87 | 11.898.872,59 | 95,34 | 158.430,55 | 581.096,28 | EM EXECUÇÃO | 02/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 11.898.872,59 | 95,34 | - | 581.096,28 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 11.898.872,59 | 95,34 | - | 581.096,28 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 11.898.872,59 | 95,34 | - | 581.096,28 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 11.898.872,59 | 95,34 | - | 581.096,28 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 11.898.872,59 | 95,34 | - | 581.096,28 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | BM-27 | 03/06/2024 | 12/07/2024 | 12070023/2024 | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | 209.550,41 | 371.545,87 | EM EXECUÇÃO | 12/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | EM EXECUÇÃO | 16/12/2024 |
| | | | | | | | | 2021/2226 | | 15/12/2024 | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | PARALISADA | 12/01/2025 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | - | - | 12.479.968,87 | 12.108.423,00 | 97,02 | - | 371.545,87 | PARALISADA | 31/01/2025 |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| GOV.ES T.04/2021/SEOP | URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I | AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | ORLA DO RIO CAETÉ-TRECHO I | GOV ESTADO PARA/SEOP | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade | CONC. PÚBLICA | 3/2021-005 | 2022/0039 | 14/01/2022 | 13/01/2023 | 14/01/2022 | 13/01/2023 | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | - | - | - | 4.897.605,25 | EM EXECUÇÃO | 14/01/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 14/01/2022 | 22/02/2022 | 22020026/2022 | | - | - | 4.897.605,25 | 259.757,58 | 5,30 | 259.757,58 | 4.637.847,67 | EM EXECUÇÃO | 22/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 259.757,58 | 5,30 | - | 4.637.847,67 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 22030002/2022 | | - | - | 4.897.605,25 | 311.126,98 | 6,35 | 51.369,40 | 4.586.478,27 | EM EXECUÇÃO | 22/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 311.126,98 | 6,35 | - | 4.586.478,27 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 26/03/2022 | 20/04/2022 | 20040014/2022 | | - | - | 4.897.605,25 | 451.098,78 | 9,21 | 139.971,80 | 4.446.506,47 | EM EXECUÇÃO | 20/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 451.098,78 | 9,21 | - | 4.446.506,47 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 21/04/2022 | 24/05/2022 | 24050013/2022 | | - | - | 4.897.605,25 | 852.882,91 | 17,41 | 401.784,13 | 4.044.722,34 | EM EXECUÇÃO | 24/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 852.882,91 | 17,41 | - | 4.044.722,34 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20060076/2022 | | - | - | 4.897.605,25 | 1.101.502,80 | 22,49 | 248.619,89 | 3.796.102,45 | EM EXECUÇÃO | 20/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 1.101.502,80 | 22,49 | - | 3.796.102,45 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 21/06/2022 | 27/07/2022 | 27070005/2022 | | - | - | 4.897.605,25 | 1.284.790,05 | 26,23 | 183.287,25 | 3.612.815,20 | EM EXECUÇÃO | 27/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 1.284.790,05 | 26,23 | - | 3.612.815,20 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-7 | 28/07/2022 | 23/08/2022 | 23080002/2022 | | - | - | 4.897.605,25 | 1.471.036,05 | 30,04 | 186.246,00 | 3.426.569,20 | EM EXECUÇÃO | 23/08/2022 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------------------|------------|------------|--|--|------------|--|--|--|---|---|--------------|--------------|-------|------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 1.471.036,05 | 30,04 | - | 3.426.569,20 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 1.816.034,41 | 37,08 | 344.998,36 | 3.081.570,84 | EM EXECUÇÃO | 02/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.197.610,50 | 44,87 | 381.576,09 | 2.699.994,75 | EM EXECUÇÃO | 22/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.197.610,50 | 44,87 | - | 2.699.994,75 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.294.383,50 | 46,85 | 96.773,00 | 2.603.221,75 | EM EXECUÇÃO | 28/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.294.383,50 | 46,85 | - | 2.603.221,75 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.421.284,89 | 49,44 | 126.901,39 | 2.476.320,36 | EM EXECUÇÃO | 28/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.421.284,89 | 49,44 | - | 2.476.320,36 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.504.974,69 | 51,15 | 83.689,80 | 2.392.630,56 | EM EXECUÇÃO | 13/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.504.974,69 | 51,15 | - | 2.392.630,56 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
| | | | | | | ADIT PRAZO | 2022.0039.1 | 15/01/2023 | 13/01/2024 | | | 13/01/2024 | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.504.974,69 | 51,15 | - | 2.392.630,56 | EM EXECUÇÃO | 11/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.665.076,44 | 54,42 | 160.101,75 | 2.232.528,81 | EM EXECUÇÃO | 14/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.665.076,44 | 54,42 | - | 2.232.528,81 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.996.321,44 | 61,18 | 331.245,00 | 1.901.283,81 | EM EXECUÇÃO | 27/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 2.996.321,44 | 61,18 | - | 1.901.283,81 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.161.844,01 | 64,56 | 165.522,57 | 1.735.761,24 | EM EXECUÇÃO | 29/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.161.844,01 | 64,56 | - | 1.735.761,24 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.264.549,39 | 66,66 | 102.705,38 | 1.633.055,86 | EM EXECUÇÃO | 17/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.264.549,39 | 66,66 | - | 1.633.055,86 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.427.227,73 | 69,98 | 162.678,34 | 1.470.377,52 | EM EXECUÇÃO | 04/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.599.298,10 | 73,49 | 172.070,37 | 1.298.307,15 | EM EXECUÇÃO | 24/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.599.298,10 | 73,49 | - | 1.298.307,15 | EM EXECUÇÃO | 25/05/2023 |
| | | | | | | EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS | PORTARIA Nº 121/2023 | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.599.298,10 | 73,49 | - | 1.298.307,15 | EM EXECUÇÃO | 25/05/2023 |
| | | | | | | JÉSSICA JULLIANE DA SILVA PEREIRA | PORTARIA Nº 122/2023 | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.599.298,10 | 73,49 | - | 1.298.307,15 | EM EXECUÇÃO | 25/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.599.298,10 | 73,49 | - | 1.298.307,15 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 3.800.061,59 | 77,59 | 200.763,49 | 1.097.543,66 | EM EXECUÇÃO | 10/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.302.719,66 | 87,85 | 502.658,07 | 594.885,59 | EM EXECUÇÃO | 27/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.302.719,66 | 87,85 | - | 594.885,59 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | 256.657,44 | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 10/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | 2022/0039 | | | | | 13/01/2024 | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | ADIT PRAZO | 2022/0039.2 | 15/01/2024 | 14/01/2025 | | | 14/01/2025 | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 15/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.559.377,10 | 93,09 | - | 338.228,15 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.758.493,15 | 97,16 | 199.116,05 | 139.112,10 | EM EXECUÇÃO | 29/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.758.493,15 | 97,16 | - | 139.112,10 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.758.493,15 | 97,16 | - | 139.112,10 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | 104.092,82 | 35.019,28 | EM EXECUÇÃO | 12/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2024 |
| | | | | | | | 2022/0039 | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | PARALISADA | 12/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | PARALISADA | 15/01/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | PARALISADA | 15/01/2025 |

| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | | - | 35.019,28 | PARALISADA | 31/01/2025 |
|----------|--|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | |
| OCRP | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | LACA ENGENHARIA LTDA | VIAS DA SEDE | REC PROPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | TOMADA DE PREÇOS | 2/2022-005 | 2022/0808 | 06/04/2022 | 05/04/2023 | 10/04/2022 | 05/04/2023 | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | - | - | - | 2.818.782,49 | EM EXECUÇÃO | 10/04/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 10/04/2022 | 18/05/2022 | 18050027/2022 | | - | - | 2.818.782,49 | 46.711,95 | 1,66 | 46.711,95 | 2.772.070,54 | EM EXECUÇÃO | 18/05/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 46.711,95 | 1,66 | - | 2.772.070,54 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 46.711,95 | 1,66 | - | 2.772.070,54 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 46.711,95 | 1,66 | - | 2.772.070,54 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 19/05/2022 | 05/08/2022 | 5080004/2022 | | - | - | 2.818.782,49 | 127.172,21 | 4,51 | 80.460,26 | 2.691.610,28 | EM EXECUÇÃO | 05/08/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 127.172,21 | 4,51 | - | 2.691.610,28 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 127.172,21 | 4,51 | - | 2.691.610,28 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 06/08/2022 | 31/10/2022 | 31100090/2022 | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | 96.865,04 | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | - | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | - | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | - | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | - | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 01/11/2022 | 10/02/2023 | 10020039/2023 | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | 104.769,12 | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 10/02/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 07/04/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 | |
| | | | | | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | PORTARIA Nº 129/2023 | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 30/05/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/08/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/09/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/10/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/11/2023 | |
| | | | | | | | | 2022/0808 | | 05/04/2023 | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/12/2023 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/01/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 29/02/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/03/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/04/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/05/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/06/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/07/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/08/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/09/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/10/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/11/2024 | |
| | | | | | | | | 2022/0808 | | 05/04/2023 | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/12/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/01/2025 | |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|----------|---|--|---|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| OCRP | CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE | M L- CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | CHERMONT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO RIBEIRO E | RECURSOS PRÓPRIOS | GÉLSON DA SILVA MONTEIRO | TOMADA DE PREÇOS | 2-2022-008 | 2022/1425 | 19/07/2022 | 19/07/2023 | 19/07/2022 | 19/07/2023 | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | - | - | - | 2.513.547,34 | EM EXECUÇÃO | 19/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | - | - | - | 2.513.547,34 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 19/07/2022 | 05/08/2022 | 22080018/2022 | | - | - | 2.513.547,34 | 156.475,60 | 6,23 | 156.475,60 | 2.357.071,74 | EM EXECUÇÃO | 05/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 156.475,60 | 6,23 | - | 2.357.071,74 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 06/08/2022 | 03/09/2022 | 3090001/2022 | | - | - | 2.513.547,34 | 286.008,74 | 11,38 | 129.533,14 | 2.227.538,60 | EM EXECUÇÃO | 03/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 286.008,74 | 11,38 | - | 2.227.538,60 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 286.008,74 | 11,38 | - | 2.227.538,60 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 05/09/2022 | 04/11/2022 | 1110048/2022 | | - | - | 2.513.547,34 | 430.658,78 | 17,13 | 144.650,04 | 2.082.888,56 | EM EXECUÇÃO | 04/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 430.658,78 | 17,13 | - | 2.082.888,56 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 05/11/2022 | 02/01/2023 | 30120040 | | - | - | 2.513.547,34 | 567.603,83 | 22,58 | 136.945,05 | 1.945.943,51 | EM EXECUÇÃO | 30/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 567.603,83 | 22,58 | - | 1.945.943,51 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 567.603,83 | 22,58 | - | 1.945.943,51 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 567.603,83 | 22,58 | - | 1.945.943,51 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 03/01/2023 | 01/03/2023 | 1030001 | | - | - | 2.513.547,34 | 731.223,72 | 29,09 | 163.619,89 | 1.782.323,62 | EM EXECUÇÃO | 01/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 731.223,72 | 29,09 | - | 1.782.323,62 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 731.223,72 | 29,09 | - | 1.782.323,62 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 731.223,72 | 29,09 | - | 1.782.323,62 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 731.223,72 | 29,09 | - | 1.782.323,62 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | ALT DE CLAUS CONTR | 2022.1425.1 | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 731.223,72 | 29,09 | - | 1.782.323,62 | EM EXECUÇÃO | 13/07/2023 |
| | | | | | | | | ADITIVO DE PRAZO | 2022.1425.2 | 20/07/2023 | 17/07/2024 | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 731.223,72 | 29,09 | - | 1.782.323,62 | EM EXECUÇÃO | 20/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 02/03/2023 | 02/08/2023 | 26072023 | | - | - | 2.513.547,34 | 889.938,89 | 35,41 | 158.715,17 | 1.623.608,45 | EM EXECUÇÃO | 26/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.513.547,34 | 889.938,89 | 35,41 | - | 1.623.608,45 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | ADITIVO DE VALOR | 2022.1425.3 | | | | | | | | | 414.652,37 | - | 2.928.199,71 | 889.938,89 | 30,39 | - | 2.038.260,82 | EM EXECUÇÃO | 10/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 889.938,89 | 30,39 | - | 2.038.260,82 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-7 | 03/08/2023 | 01/09/2023 | 01090078/2023 | | - | - | 2.928.199,71 | 1.041.657,76 | 35,57 | 151.718,87 | 1.886.541,95 | EM EXECUÇÃO | 01/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.041.657,76 | 35,57 | - | 1.886.541,95 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.041.657,76 | 35,57 | - | 1.886.541,95 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-8 | 02/09/2023 | 04/11/2023 | 04110001/2023 | | - | - | 2.928.199,71 | 1.159.850,77 | 39,61 | 118.193,01 | 1.768.348,94 | EM EXECUÇÃO | 04/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.159.850,77 | 39,61 | - | 1.768.348,94 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | 2022/1425 | | | 17/07/2024 | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.159.850,77 | 39,61 | - | 1.768.348,94 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-9 | 05/11/2023 | 04/01/2024 | 04010003/2024 | | - | - | 2.928.199,71 | 1.243.381,01 | 42,46 | 83.530,24 | 1.684.818,70 | EM EXECUÇÃO | 04/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.243.381,01 | 42,46 | - | 1.684.818,70 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-10 | 05/01/2024 | 02/02/2024 | 02020011/2024 | | - | - | 2.928.199,71 | 1.346.584,60 | 45,99 | 103.203,59 | 1.581.615,11 | EM EXECUÇÃO | 02/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-11 | 03/02/2024 | 25/02/2024 | 26020067/2024 | | - | - | 2.928.199,71 | 1.451.752,98 | 49,58 | 105.168,38 | 1.476.446,73 | EM EXECUÇÃO | 26/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.451.752,98 | 49,58 | - | 1.476.446,73 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-12 | 26/02/2024 | 07/03/2024 | 07030019/2024 | | - | - | 2.928.199,71 | 1.563.594,79 | 53,40 | 111.841,81 | 1.364.604,92 | EM EXECUÇÃO | 07/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.563.594,79 | 53,40 | - | 1.364.604,92 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-13 | 08/03/2024 | 04/04/2024 | 04040068/2024 | | - | - | 2.928.199,71 | 1.699.405,47 | 58,04 | 135.810,68 | 1.228.794,24 | EM EXECUÇÃO | 04/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.699.405,47 | 58,04 | - | 1.228.794,24 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.699.405,47 | 58,04 | - | 1.228.794,24 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.699.405,47 | 58,04 | - | 1.228.794,24 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | 2022/1425.4 | 19/07/2024 | 20/01/2025 | | 20/01/2025 | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.699.405,47 | 58,04 | - | 1.228.794,24 | EM EXECUÇÃO | 09/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.928.199,71 | 1.699.405,47 | 58,04 | - | 1.228.794,24 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-14 | 05/04/2024 | 27/08/2024 | 27080136/2024 | | - | - | 2.928.199,71 | 1.752.919,47 | 59,86 | 53.514,00 | 1.175.280,24 | EM EXECUÇÃO | 27/08/2024 |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.928.199,71 | 1.752.919,47 | 59,86 | - | 1.175.280,24 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.928.199,71 | 1.752.919,47 | 59,86 | - | 1.175.280,24 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.928.199,71 | 1.752.919,47 | 59,86 | - | 1.175.280,24 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-15 | 28/08/2024 | 07/11/2024 | 07110016/2024 | | | | 2.928.199,71 | 1.858.470,32 | 63,47 | 105.550,85 | 1.069.729,39 | EM EXECUÇÃO | 07/11/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.928.199,71 | 1.858.470,32 | 63,47 | - | 1.069.729,39 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2024 | |
| | | | | | | | 2022/1425 | | 20/01/2025 | | | | | | | | | | | 2.928.199,71 | 1.858.470,32 | 63,47 | - | 1.069.729,39 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-16 | 08/11/2024 | 10/12/2024 | 06010025/2025 | | | | 2.928.199,71 | 2.036.701,55 | 69,55 | 178.231,23 | 891.498,16 | EM EXECUÇÃO | 06/01/2025 | |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | 2.928.199,71 | 2.036.701,55 | 69,55 | - | 891.498,16 | EM EXECUÇÃO | 21/01/2025 | |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | 2.928.199,71 | 2.036.701,55 | 69,55 | - | 891.498,16 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2025 | |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | |
| 221/2022-SEOP | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAJÓ E BACURITEUA - LOTE 5 | MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | ACARAJÓ E BACURITEUA | GOV. ESTADO/SE DOP | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 3/2022-007 | 2022/1807 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 05/09/2022 | 31/08/2023 | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | - | - | - | 5.092.454,27 | EM EXECUÇÃO | 05/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | - | - | - | 5.092.454,27 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 05/09/2022 | 14/10/2022 | 14100041/2022 | | | | 5.092.454,27 | 661.528,52 | 12,99 | 661.528,52 | 4.430.925,75 | EM EXECUÇÃO | 14/10/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 661.528,52 | 12,99 | - | 4.430.925,75 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 15/10/2022 | 18/11/2022 | 18110034/2022 | | | | 5.092.454,27 | 2.036.267,07 | 39,99 | 1.374.738,55 | 3.056.187,20 | EM EXECUÇÃO | 18/11/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 2.036.267,07 | 39,99 | - | 3.056.187,20 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 2.036.267,07 | 39,99 | - | 3.056.187,20 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 2.036.267,07 | 39,99 | - | 3.056.187,20 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 19/11/2022 | 17/02/2023 | 17020078/2023 | | | | 5.092.454,27 | 2.860.508,05 | 56,17 | 824.240,98 | 2.231.946,22 | EM EXECUÇÃO | 17/02/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 2.860.508,05 | 56,17 | - | 2.231.946,22 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 2.860.508,05 | 56,17 | - | 2.231.946,22 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 18/02/2023 | 11/04/2023 | 11040015/2023 | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | 1.268.643,70 | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 11/04/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 | |
| | | | | | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | PORTARIA Nº 139/2023 | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 01/06/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 | |
| | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 | |
| | | | | | | | 2022.1807.1 | 01/09/2023 | 29/08/2024 | | | 29/08/2024 | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 01/09/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 12/04/2023 | 05/12/2024 | 05120002/2023 | | | | 5.092.454,27 | 4.906.187,80 | 96,34 | 777.036,05 | 186.266,47 | EM EXECUÇÃO | 05/12/2023 | |
| | | | | | | | 2022/1807 | | 29/08/2024 | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.906.187,80 | 96,34 | - | 186.266,47 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.906.187,80 | 96,34 | - | 186.266,47 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.092.454,27 | 4.906.187,80 | 96,34 | - | 186.266,47 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 | |
| | | | | | | | ACRÉSCIMO DE VALOR | 2022.1807.2 | | | | | | | | | 369.386,10 | - | | 5.461.840,37 | 4.906.187,80 | 89,83 | - | 555.652,57 | EM EXECUÇÃO | 22/03/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.461.840,37 | 4.906.187,80 | 89,83 | - | 555.652,57 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 06/12/2023 | 05/04/2024 | 05040005/2024 | | | | 5.461.840,37 | 5.158.629,61 | 94,45 | 252.441,81 | 303.210,76 | EM EXECUÇÃO | 05/04/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.461.840,37 | 5.158.629,61 | 94,45 | - | 303.210,76 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.461.840,37 | 5.158.629,61 | 94,45 | - | 303.210,76 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-7 | 06/04/2024 | 23/06/2024 | 23060002/2024 | | | | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | 264.159,26 | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 23/06/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 01/07/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 | |

| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 30/08/2024 | |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | PARALISADA | 23/12/2024 | |
| | | | | | | | | 2022/1807 | 29/08/2024 | VENCIDO | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | PARALISADA | 31/12/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | PARALISADA | 31/01/2025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
| 221/2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO - LOTE 3 | PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA. | BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO | GOV. ESTADO/SE DOP | FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 3/2022-005 | 2022/1953 | 16/09/2022 | 16/09/2023 | 19/09/2022 | 16/09/2023 | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | - | - | - | 4.894.326,29 | EM EXECUÇÃO | 19/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | - | - | - | 4.894.326,29 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 19/09/2022 | 21/10/2022 | 2110007/2022 | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | 655.423,66 | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 21/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | - | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | - | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | - | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | - | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 22/10/2022 | 17/02/2023 | 17020064/2023 | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | 529.613,08 | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 17/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | PORTARIA Nº 142/2023 | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 01/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | PARALISADA | 31/08/2023 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2022/1953.1 | 17/09/2022 | 16/09/2024 | | 16/09/2024 | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | PARALISADA | 17/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | PARALISADA | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | PARALISADA | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 18/02/2023 | 04/12/2023 | 04120054/2023 | | - | - | 4.894.326,29 | 3.828.940,37 | 78,23 | 2.643.903,63 | 1.065.385,92 | EM EXECUÇÃO | 04/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.297.674,87 | 87,81 | 468.734,50 | 596.651,42 | EM EXECUÇÃO | 19/12/2023 |
| | | | | | | | | 2022/1953 | 16/09/2024 | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.297.674,87 | 87,81 | - | 596.651,42 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 21/21/2023 | 25/01/2024 | 25010013/2024 | | - | - | 4.894.326,29 | 4.593.593,15 | 93,86 | 295.918,28 | 300.733,14 | EM EXECUÇÃO | 25/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.593.593,15 | 93,86 | - | 300.733,14 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.593.593,15 | 93,86 | - | 300.733,14 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.593.593,15 | 93,86 | - | 300.733,14 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 26/01/2024 | 03/04/2024 | 03040026/2024 | | - | - | 4.894.326,29 | 4.768.635,39 | 97,43 | 175.042,24 | 125.690,90 | EM EXECUÇÃO | 03/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.768.635,39 | 97,43 | - | 125.690,90 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | 118.612,86 | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 22/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 17/09/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 |

| | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | PARALISADA | 30/11/2024 |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | 2022/1953 | | 16/09/2024 | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | PARALISADA | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | VENCIDA | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | PARALISADA | 31/01/2025 |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
| OCRUE | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ENROCAMENTO ARRUMADO MECANICAMENTE E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | AMAZON CONSTRUTÕES E SERVIÇOS LTDA. | ORLA DA VILA DO CASTELO | CONV UNIAO/ESTADO | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | TOMADA DE PREÇOS | 2/2022-013 | 2023/0498 | 08/03/2023 | 06/03/2024 | 25/03/2023 | 06/03/2024 | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | - | - | - | 2.230.554,72 | EM EXECUÇÃO | 25/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | - | - | - | 2.230.554,72 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | - | - | - | 2.230.554,72 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | - | - | - | 2.230.554,72 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 25/03/2023 | 09/06/2023 | 9060003/2023 | | - | - | 2.230.554,72 | 296.279,63 | 13,28 | 296.279,63 | 1.934.275,09 | EM EXECUÇÃO | 09/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 296.279,63 | 13,28 | - | 1.934.275,09 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 10/06/2023 | 21/07/2023 | 17070056/2023 | | - | - | 2.230.554,72 | 524.568,37 | 23,52 | 228.288,74 | 1.705.986,35 | EM EXECUÇÃO | 17/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 524.568,37 | 23,52 | - | 1.705.986,35 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 524.568,37 | 23,52 | - | 1.705.986,35 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 524.568,37 | 23,52 | - | 1.705.986,35 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-03 | 22/07/2023 | 10/10/2023 | 10100003/2023 | | - | - | 2.230.554,72 | 873.501,73 | 39,16 | 348.933,36 | 1.357.052,99 | EM EXECUÇÃO | 10/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 873.501,73 | 39,16 | - | 1.357.052,99 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-04 | 11/10/2023 | 07/11/2023 | 06110126/2023 | | - | - | 2.230.554,72 | 1.074.600,88 | 48,18 | 201.099,15 | 1.155.953,84 | EM EXECUÇÃO | 06/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 1.074.600,88 | 48,18 | - | 1.155.953,84 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-05 | 08/11/2023 | 11/12/2023 | 1112001/2023 | | - | - | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22 | 134.721,03 | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 11/12/2023 |
| | | | | | | | 2023/0498 | | 06/03/2024 | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22 | - | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22 | - | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22 | - | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | 2023/0498.1 | | 09/03/2024 | 08/03/2025 | | 08/03/2025 | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22 | - | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 01/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22 | - | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-06 | 12/12/2023 | 23/04/2024 | 24040003/2024 | | - | - | 2.230.554,72 | 1.309.888,51 | 58,72 | 100.566,60 | 920.666,21 | EM EXECUÇÃO | 24/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 1.309.888,51 | 58,72 | - | 920.666,21 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-07 | 24/04/2024 | 22/05/2024 | 22050009/2024 | | - | - | 2.230.554,72 | 1.413.183,02 | 63,36 | 103.294,51 | 817.371,70 | EM EXECUÇÃO | 22/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 1.413.183,02 | 63,36 | - | 817.371,70 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-08 | 23/05/2023 | 10/06/2024 | 10060047/2024 | | - | - | 2.230.554,72 | 1.574.039,36 | 70,57 | 160.856,34 | 656.515,36 | EM EXECUÇÃO | 10/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 1.574.039,36 | 70,57 | - | 656.515,36 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-9 | 11/06/2024 | 12/07/2024 | 12070021/2024 | | - | - | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24 | 461.046,44 | 195.468,92 | EM EXECUÇÃO | 12/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24 | - | 195.468,92 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24 | - | 195.468,92 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24 | - | 195.468,92 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24 | - | 195.468,92 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-10 | 13/04/2024 | 05/11/2024 | 05110065/2024 | | - | - | 2.230.554,72 | 2.116.016,78 | 94,87 | 80.930,98 | 114.537,94 | EM EXECUÇÃO | 05/11/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 2.116.016,78 | 94,87 | - | 114.537,94 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2024 |
| | | | | | | | 2023/0498 | | 08/03/2025 | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 2.116.016,78 | 94,87 | - | 114.537,94 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.230.554,72 | 2.116.016,78 | 94,87 | - | 114.537,94 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2025 |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|--|--|--|------|------------|------------|---------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.615.993,05 | 773.160,77 | 29,56 | - | 1.842.832,28 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 | | | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | - | - | 2.615.993,05 | 773.160,77 | 29,56 | - | 1.842.832,28 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 | | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | - | - | 2.615.993,05 | 773.160,77 | 29,56 | - | 1.842.832,28 | EM EXECUÇÃO | 21/09/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | - | - | 2.615.993,05 | 773.160,77 | 29,56 | - | 1.842.832,28 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | - | - | 2.615.993,05 | 773.160,77 | 29,56 | - | 1.842.832,28 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 08/06/2024 | 04/11/2024 | 04110096/2024 | | | | | - | - | 2.615.993,05 | 773.160,77 | 29,56 | 405.043,88 | 1.437.788,40 | EM EXECUÇÃO | 04/11/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | - | - | 2.615.993,05 | 1.178.204,65 | 45,04 | - | 1.437.788,40 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2024 | |
| | | | | | | | | | | | 2023/1124 | | | | | | | | | | | - | - | 2.615.993,05 | 1.178.204,65 | 45,04 | - | 1.437.788,40 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2024 | |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | | | | | - | - | 2.615.993,05 | 1.178.204,65 | 45,04 | - | 1.437.788,40 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2025 | |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO -R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | |
|----------|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| OCRP | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS | D A S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO | RECURSOS PRÓPRIOS | EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS | TOMADA DE PREÇOS | TP-2-2023-006 | 2023/1165 | 30/10/2023 | 28/10/2024 | 30/10/2023 | 28/10/2024 | | | | | | | - | - | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | ASSINATURA DO CONTRATO | 30/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | 28/10/2024 | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 11/09/2024 |
| | | | | | | | | | 2023/1165.1 | 31/10/2024 | 30/10/2025 | | 30/10/2025 | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 28/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 30/11/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.795.951,14 | - | - | - | 2.795.951,14 | PARALISADA | 31/01/2025 |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO -R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | |
|----------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|
| OCRP | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS | M DE I. DE JESUS OLIVEIRA LTDA. | VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | RECURSOS PRÓPRIOS | FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOGO E EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS | TOMADA DE PREÇOS | TP-2-2023-005 | 2023/1174 | 01/11/2023 | 30/10/2024 | 01/11/2023 | 30/10/2024 | | | | | | | | - | - | 3.238.269,53 | - | - | 3.238.269,53 | ASSINATURA DO CONTRATO | 01/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.238.269,53 | - | - | - | 3.238.269,53 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.238.269,53 | - | - | - | 3.238.269,53 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.238.269,53 | - | - | - | 3.238.269,53 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.238.269,53 | - | - | - | 3.238.269,53 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.238.269,53 | - | - | - | 3.238.269,53 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |



