

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - PARALISADOS -SEPLANO - 28.02.2025

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/ADITIVO DE VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018						-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019						-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-5	01/07/2019	16/07/2019	01080100/2019		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	988.124,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019						-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/05/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/11/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/12/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/01/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/05/2021

										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/04/2024
										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/05/2024
										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/06/2024
										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/07/2024
										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/08/2024
										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/09/2024
										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/10/2024
										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	30/11/2024
							2020/0500		30/08/2023	VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/12/2024
										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	31/01/2025
										VENCIDA									-	-	2.065.302,52	609.399,60	29,51	-	1.455.902,92	PARALISADA	28/02/2025

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAP AS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VILA QUE ERA, VILA DO TREME, VILA CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-017	2020/0501	31/08/2020	30/08/2021	03/11/2020	30/08/2021								2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2020	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/09/2020	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/10/2020	
													BM-01	03/11/2020	09/11/2020	09110002/2020				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	09/11/2020	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
													BM-02	09/11/2020	09/07/2021	09070034/2021				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	09/07/2021	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	
								ADIT PRAZO	20200501.1	31/08/2021	30/08/2022		30/08/2022							-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/08/2021	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2021	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/09/2021	
																				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	19/10/2021	
								ADIT VALOR	20200501.2				BM-03	10/07/2021	19/10/2021	18100053/2021				-	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	19/10/2021	
																			430.799,85	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																				-	-	-	-	3.241.505,05	EM EXECUÇÃO	31/10/2021	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	EM EXECUÇÃO	30/11/2021	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	EM EXECUÇÃO	30/12/2021	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	EM EXECUÇÃO	31/01/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	30/04/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	31/05/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	30/06/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	31/07/2022	
								ADIT PRAZO	20200501.3	31/08/2022	30/08/2023		30/08/2023							-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	30/08/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	31/08/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	30/09/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	31/10/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	30/11/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	31/12/2022	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	31/01/2023	
																				-	-	-	-	3.241.505,05	PARALISADA	28/02/2023	

																	-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/03/2023		
																	-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2023		
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 128/2023											-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/05/2023		
																	-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2023		
																	-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2023		
																	-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2023		
							ADIT PRAZO	20200501.4	31/08/2023	30/08/2024			30/08/2024				-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	23/08/2023		
																	-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2023		
																	-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2023		
																	-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2023		
															BM-04	20/10/2021	08/11/2023	06110136/2023					952.139,84	803.160,17	06/11/2023		
																	-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63		952.139,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023		
															BM-05	09/11/2023	19/12/2023	19120009/2023					502.325,47	449.814,37	19/12/2023		
								2020/0501									-	-	3.241.505,05	2.791.690,68	86,12		449.814,37	EM EXECUÇÃO	31/12/2023		
																	-	-	3.241.505,05	2.791.690,68	86,12		449.814,37	EM EXECUÇÃO	31/01/2024		
															BM-06	20/12/2023	08/02/2024	08020029/2024					394.852,00	54.962,37	08/02/2024		
																	-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	29/02/2024		
																	-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	31/03/2024		
																	-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	30/04/2024		
																	-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	31/05/2024		
																	-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	30/06/2024		
																	-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	EM EXECUÇÃO	31/07/2024		
										VENCIDO							-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	PARALISADA	31/08/2024		
										VENCIDO							-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	PARALISADA	30/09/2024		
										VENCIDO							-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	PARALISADA	31/10/2024		
										VENCIDO							-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	PARALISADA	30/11/2024		
								2020/0501									-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	PARALISADA	31/12/2024		
										VENCIDO							-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	PARALISADA	31/01/2025		
										VENCIDO							-	-	3.241.505,05	3.186.542,68	98,30		54.962,37	PARALISADA	28/02/2025		
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
OCRP	CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES)	M L CONSTRUTORA CONSULTORIA E ASSESSORIA	MEIO RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Gélson da Silva Monteiro	TOMADA DE PREÇO	2-2020-026	2020/0762	12/11/2020	12/11/2021	12/11/2020	12/11/2020						-	-	1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	13/11/2020	
																		-	-	1.279.680,02	-	-	-	1.279.680,02	EM EXECUÇÃO	30/11/2020	
														BM-1	13/11/2020	04/12/2020	04120014/2020					153.284,33	11,98	153.284,33	EM EXECUÇÃO	04/12/2020	
																		-	-	1.279.680,02	153.284,33	11,98		1.126.395,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020	
														BM-2	05/12/2020	05/01/2021	30120029/2020					219.121,15	17,12	65.836,82	1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	05/01/2021
																		-	-	1.279.680,02	219.121,15	17,12		1.060.558,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2021	
														BM-3	06/01/2021	05/02/2021	05020002/2021					344.690,35	26,94	125.569,20	934.989,67	EM EXECUÇÃO	05/02/2021
																		-	-	1.279.680,02	344.690,35	26,94		934.989,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2021	
														BM-4	06/02/2021	08/03/2021	08030033/2021					492.968,63	38,52	148.278,28	786.711,39	EM EXECUÇÃO	08/03/2021
																		-	-	1.279.680,02	492.968,63	38,52		786.711,39	EM EXECUÇÃO	31/03/2021	
														BM-5	09/03/2021	07/04/2021	07040017/2021					567.107,76	44,32	74.139,13	712.572,26	EM EXECUÇÃO	07/04/2021
																		-	-	1.279.680,02	567.107,76	44,32		712.572,26	EM EXECUÇÃO	05/02/2021	
														BM-6	08/04/2021	29/04/2021	29040102/2021					692.676,94	54,13	125.569,18	587.003,08	EM EXECUÇÃO	29/04/2021
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13		587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/04/2021	
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13		587.003,08	EM EXECUÇÃO	31/05/2021	
																		-	-	1.279.680,02	692.676,94	54,13		587.003,08	EM EXECUÇÃO	30/06/2021	
														BM-7	30/04/2021	06/07/2021	06070008/2021					811.579,52	63,42	118.902,58	468.100,50	EM EXECUÇÃO	06/07/2021
																		-	-	1.279.680,02	811.579,52	63,42		468.100,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2021	

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
GOV.ES T.04/2021/SEOP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DO RIO CAETÉ-TRECHO I	GOV ESTADO PARA/SEOP	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	2022/0039	14/01/2022	13/01/2023	14/01/2022	13/03/2023						-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	14/01/2022	
														BM-1	14/01/2022	22/02/2022	22020026/2022		-	-	4.897.605,25	-	-	-	4.897.605,25	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	259.757,58	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	22/02/2022	
																		-	-	4.897.605,25	259.757,58	5,30	-	4.637.847,67	EM EXECUÇÃO	28/02/2022	
														BM-2	23/02/2022	25/03/2022	22030002/2022		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	51.369,40	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	22/03/2022
																		-	-	4.897.605,25	311.126,98	6,35	-	4.586.478,27	EM EXECUÇÃO	31/03/2022	
														BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040014/2022		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	139.971,80	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
																		-	-	4.897.605,25	451.098,78	9,21	-	4.446.506,47	EM EXECUÇÃO	30/04/2022	
														BM-4	21/04/2022	24/05/2022	24050013/2022		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	401.784,13	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	24/05/2022
																		-	-	4.897.605,25	852.882,91	17,41	-	4.044.722,34	EM EXECUÇÃO	31/05/2022	
														BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060076/2022		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	248.619,89	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.101.502,80	22,49	-	3.796.102,45	EM EXECUÇÃO	30/06/2022	
														BM-6	21/06/2022	27/07/2022	27070005/2022		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	183.287,25	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	27/07/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.284.790,05	26,23	-	3.612.815,20	EM EXECUÇÃO	31/07/2022	
														BM-7	28/07/2022	23/08/2022	23080002/2022		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	186.246,00	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
																		-	-	4.897.605,25	1.471.036,05	30,04	-	3.426.569,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2022	
														BM-8	24/08/2022	02/09/2022	2090049/2022		-	-	4.897.605,25	1.816.034,41	37,08	344.998,36	3.081.570,84	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
														BM-9	06/09/2022	22/09/2022	22090014/2022		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	381.576,09	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	-	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO	30/09/2022	
														BM-10	23/09/2022	28/10/2022	28100033/2022		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	96.773,00	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.294.383,50	46,85	-	2.603.221,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022	
														BM-11	29/10/2022	28/11/2022	28110052/2022		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	126.901,39	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	28/11/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.421.284,89	49,44	-	2.476.320,36	EM EXECUÇÃO	30/11/2022	
														BM-12	29/11/2022	13/12/2022	13120006/2022		-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	83.689,80	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	13/12/2022
																		-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	31/12/2022	
							ADIT PRAZO	2022.0039.1	15/01/2023	13/01/2024		13/01/2024						-	-	4.897.605,25	2.504.974,69	51,15	-	2.392.630,56	EM EXECUÇÃO	11/01/2023	
														BM-13	14/12/2022	14/01/2023	14010001/2023		-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	160.101,75	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	14/01/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.665.076,44	54,42	-	2.232.528,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2023	
														BM-14	15/01/2023	26/02/2023	27020103/2023		-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	331.245,00	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	27/02/2023
																		-	-	4.897.605,25	2.996.321,44	61,18	-	1.901.283,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2023	
														BM-15	27/02/2023	29/03/2023	29030001/2023		-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	165.522,57	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	29/03/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.161.844,01	64,56	-	1.735.761,24	EM EXECUÇÃO	31/03/2023	
														BM-16	30/03/2023	17/04/2023	17040039/2023		-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	102.705,38	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	17/04/2023
																		-	-	4.897.605,25	3.264.549,39	66,66	-	1.633.055,86	EM EXECUÇÃO	30/04/2023	
														BM-17	18/04/2023	05/05/2023	4050092/2023		-	-	4.897.605,25	3.427.227,73	69,98	162.678,34	1.470.377,52	EM EXECUÇÃO	04/05/2023
														BM-18	06/05/2023	24/05/2023	24050002/2023		-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	172.070,37	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	24/05/2023
					EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	PORTARIA Nº 121/2023												-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023	
					JÉSSICA JULLIANE DA SILVA PEREIRA	PORTARIA Nº 122/2023												-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	25/05/2023	
																		-	-	4.897.605,25	3.599.298,10	73,49	-	1.298.307,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
														BM-19	25/05/2023	10/06/2023	10060001/2023		-	-	4.897.605,25	3.800.061,59	77,59	200.763,49	1.097.543,66	EM EXECUÇÃO	10/06/2023
														BM-20	11/06/2023	30/06/2023	27060060/2023		-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	502.658,07	594.885,59	EM EXECUÇÃO	27/06/2023
																		-	-	4.897.605,25	4.302.719,66	87,85	-	594.885,59	EM EXECUÇÃO	30/06/2023	

									VENCIDO										-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023	
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2023
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2023
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2023
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2023
								2022/0808	05/04/2023											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/12/2023
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/01/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	29/02/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/03/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/04/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/05/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/06/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/07/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/08/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/09/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/10/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	30/11/2024
								2022/0808	05/04/2023											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/12/2024
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	31/01/2025
									VENCIDO											-	-	2.818.782,49	328.806,37	11,66	-	2.489.976,12	PARALISADA	28/02/2025

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRA TADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-SEOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAJÓ E BACURITEUA - LOTE 5	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAJÓ E BACURITEUA	GOV. ESTADO/SE DOP	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	05/09/2022	31/08/2023								5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022
																				5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	05/09/2022	14/10/2022	14100041/2022				5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																				5.092.454,27	661.528,52	12,99	-	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-2	15/10/2022	18/11/2022	18110034/2022				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	1.374.738,55	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020078/2023				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	824.240,98	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-4	18/02/2023	11/04/2023	11040015/2023				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	1.268.643,70	963.302,52	EM EXECUÇÃO	11/04/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 139/2023														5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
								2022.1807.1	01/09/2023	VENCIDO										5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2023

												BM-5	12/04/2023	05/12/2024	05120002/2023			-	-	5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	777.036,05	186.266,47	EM EXECUÇÃO	05/12/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
						ACRÉSCIMO DE VALOR	2022.1807.2										369.386,10	-	-	5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	22/03/2024
																		-	-	5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	252.441,81	303.210,76	EM EXECUÇÃO	05/04/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	264.159,26	39.051,50	EM EXECUÇÃO	23/06/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	01/07/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/08/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/11/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	PARALISADA	23/12/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	PARALISADA	31/12/2024
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	PARALISADA	31/01/2025
																		-	-	5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	PARALISADA	28/02/2025
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
221/2022-CONV.GOV.ESTADO-SEDDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO- LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/SE DOP	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-005	2022/1953	16/09/2022	16/09/2023	19/09/2022	16/09/2023						-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	19/09/2022
																		-	-	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-1	19/09/2022	21/10/2022	2110007/2022		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	655.423,66	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	21/10/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-2	22/10/2022	17/02/2023	17020064/2023		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	529.613,08	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
						THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE												-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
						PORTARIA Nº 142/2023												-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/08/2023
							ADIT PRAZO	2022/1953.1	17/09/2022	16/09/2024		16/09/2024						-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	17/09/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-3	18/02/2023	04/12/2023	04120054/2023		-	-	4.894.326,29	3.828.940,37	78,23	2.643.903,63	1.065.385,92	EM EXECUÇÃO	04/12/2023
													BM-4	05/12/2023	20/12/2023	19120010/2023		-	-	4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	468.734,50	596.651,42	EM EXECUÇÃO	19/12/2023
																		-	-	4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	-	596.651,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023

																		-	-	285.769,04	71.699,62	25,09	-	214.069,42	PARALISADA	31/01/2025
																		-	-	285.769,04	71.699,62	25,09	-	214.069,42	PARALISADA	28/02/2025
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS	D A S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-006	2023/1165	30/10/2023	28/10/2024	30/10/2023	28/10/2024						-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	ASSINATURA DO CONTRATO	30/10/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
										28/10/2024								-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/04/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/05/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/06/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/07/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/08/2024
								2023/1165.1	31/10/2024	30/10/2025		30/10/2025						-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	11/09/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/09/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	28/10/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/10/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/10/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/11/2024
								2023/1165			30/10/2025							-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/12/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/01/2025
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	28/02/2025
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOGO E EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-005	2023/1174	01/11/2023	30/10/2024	01/11/2023	30/10/2024						-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	ASSINATURA DO CONTRATO	01/11/2023
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
										30/10/2024								-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/11/2023	04/07/2024	4070013/2024		-	-	3.238.269,53	-	-	677.128,46	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	04/07/2024
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2024





