

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/ADITIVO DE VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018						-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
																		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	988.124,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/05/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/11/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/12/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/01/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/05/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2021











Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
CONV.8 56776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISSIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUCOES EIRELI	TRAV. ALUISSIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	09/04/2020	08/09/2020						-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	ASSINATURA DO CONTRATO	08/04/2020
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
								SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1									-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
								ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021	09/02/2021						-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/09/2011
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	421.135,81	EM EXECUÇÃO	03/02/2021
								ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021	12/07/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
								ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021	13/12/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
								ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022	15/05/2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
								ALT. PRAZO	2020.0200.6	13/05/2022	16.10.2022	16.10.2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	35.162,88	233.676,28	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
								ADIT PRAZO	2020.0200.7	14/10/2022	20/03/2023	20/03/2023						-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	6.099,76	227.576,52	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2023
								ALT PRAZO	2020.0200.8	21/03/2023	20/08/2023	20/08/2023						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023





Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	RECUPERAÇÃO DE DEFETOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPA BURACO)	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	PREGÃO ELETRÔNICO	SRP Nº 9-2020-038	2020/0401	24/07/2020	23/07/2021	27/07/2020	23/07/2021						-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	ASSINATURA DO CONTRATO	24/07/2020
													BM-1	27/07/2020	25/08/2020	25080061/2020		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	402.001,76	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	25/08/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021
							ADIT PRAZO	2020.0401.1	20/07/2021	24/07/2022		24/07/2022						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	26/08/2020	15/10/2021	15100019/2021		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	986.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-3	16/10/2021	25/03/2022	25030030/2022		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	342.408,72	643.705,66	EM EXECUÇÃO	25/03/2022
																		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-4	26/03/2021	23/06/2022	23060045/2022		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	285.959,59	357.746,07	EM EXECUÇÃO	23/06/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	22/07/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/12/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-5	24/06/2022	03/02/2023	3020024/2023		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	257.420,95	100.325,12	EM EXECUÇÃO	03/02/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	-	100.325,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	27/03/2023
													BM-6	04/02/2023	27/03/2023	27030059/2023		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	23/07/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0401	22/07/2023									-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/12/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/01/2024









Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ. EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VILA QUE ERA, VILA DO TREME, VILA CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-017	2020/0501	31/08/2020	30/08/2021	03/11/2020	30/08/2021						-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																		-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
													BM-01	03/11/2020	09/11/2020	09110002/2020		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	923.781,23	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	09/11/2020
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
													BM-02	09/11/2020	09/07/2021	09070034/2021		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	131.623,96	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	09/07/2021
																		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
								ADIT PRAZO	20200501.1	31/08/2021	30/08/2022	30/08/2022						-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-03	10/07/2021	19/10/2021	18100053/2021		-	-	2.810.705,20	1.486.205,04	52,88	430.799,85	1.324.500,16	EM EXECUÇÃO	19/10/2021
								ADIT VALOR	20200501.2									430.799,85	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	19/10/2021
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/12/2021
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2022
								ADIT PRAZO	20200501.3	31/08/2022	30/08/2023	30/08/2023						-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/08/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/10/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/12/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/01/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	28/02/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/03/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 128/2023												-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/05/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2023
								ADIT PRAZO	20200501.4	31/08/2023	30/08/2024	30/08/2024						-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	23/08/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-04	20/10/2021	08/11/2023	06110136/2023		-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	803.160,17	502.139,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023
																		-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	-	952.139,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																		-	-	3.241.505,05	2.791.690,68	86,12	502.325,47	449.814,37	EM EXECUÇÃO	19/12/2023
								2020/0501					BM-05	09/11/2023	19/12/2023	19120009/2023		-	-	3.241.505,05	2.791.690,68	86,12	-	449.814,37	EM EXECUÇÃO	31/12/2023























