

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/ADITIVO DE VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	2018/0151	22/05/2018	19/08/2018	01/06/2018	19/08/2018						-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	ASSINATURA DO CONTRATO	21/05/2018
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	CONTRATO EM VIGOR	31/05/2024
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	INÍCIO DA OBRA	01/06/2024
																		-	-	2.951.881,48	-	-	-	2.851.410,62	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/06/2018	29/06/2018	04070011/2018		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	360.852,90	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	04/07/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/07/2018
							ADIT PRAZO	20180151.1	20/08/2018	17/11/2018		17/11/2018						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	13/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/08/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/09/2018
							ADIT PRAZO	20180151.2	18/11/2018	15/02/2019		15/02/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/10/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	30/11/2018
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/12/2018
							ADIT PRAZO	20180151.3	16/02/2019	16/05/2019		16/05/2019						-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	31/01/2019
																		-	-	2.951.881,48	360.852,90	12,22	-	2.490.557,72	EM EXECUÇÃO	28/02/2019
													BM-2	01/03/2019	20/03/2019	20030020/2019		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	467.389,52	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	20/03/2019
																		-	-	2.951.881,48	828.242,42	28,06	-	2.023.168,20	EM EXECUÇÃO	31/03/2019
													BM-3	01/04/2019	29/04/2019	29040048/2019		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	322.454,62	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	29/04/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2019
							ADIT PRAZO	20180151.4	17/05/2019	15/08/2019		15/08/2019						-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	10/05/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.150.697,04	38,98	-	1.700.713,58	EM EXECUÇÃO	31/05/2019
													BM-4	01/06/2019	30/06/2019	28060071/2019		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	251.536,32	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	28/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	30/06/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.402.233,36	47,50	-	1.449.177,26	EM EXECUÇÃO	31/07/2019
													BM-5	01/07/2019	16/07/2019	01080100/2019		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	461.053,13	988.124,13	EM EXECUÇÃO	01/08/2019
							ADIT PRAZO	20180151.5	16/08/2019	15/11/2019		15/11/2019						-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/08/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/09/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/10/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	16/11/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	30/11/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/12/2019
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	31/01/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	EM EXECUÇÃO	28/02/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/05/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/11/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/12/2020
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/01/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	28/02/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/03/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/04/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/05/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/06/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/07/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/08/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	30/09/2021
																		-	-	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	-	988.124,13	PARALISADA	31/10/2021

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
CONV.8 56776/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISSIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MUNDIAL NORTE CONSTRUCOES EIRELI	TRAV. ALUISSIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	Tomada de Preços	2-2020-003	2020/0200	08/04/2020	08/09/2020	09/04/2020	08/09/2020						-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	ASSINATURA DO CONTRATO	08/04/2020
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	30/04/2020
																		-	-	489.618,15	-	-	-	489.618,15	EM EXECUÇÃO	31/05/2020
								SUPRESSÃO DE VALOR	2020.0200.1									-	110,46	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	08/06/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/06/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
								ALT PRAZO	2020.0200.2	03/11/2020	09/02/2021	09/02/2021						-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/09/2011
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																		-	-	489.507,69	-	-	-	489.507,69	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
													BM-1	09/04/2020	30/11/2020	03020001/2021		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	68.371,88	489.507,69	EM EXECUÇÃO	03/02/2021
								ALT. PRAZO	2020.0200.3	09/02/2021	12/07/2021	12/07/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	09/02/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
								ALT. PRAZO	2020.0200.4	12/07/2021	13/12/2021	13/12/2021						-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	12/07/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
																		-	-	489.507,69	68.371,88	13,97	-	421.135,81	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	152.296,65	268.839,16	EM EXECUÇÃO	07/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
								ALT. PRAZO	2020.0200.5	13/12/2021	15/05/2022	15/05/2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	13/12/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/12/2021
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	31/01/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	PARALISADA	28/02/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
								ALT. PRAZO	2020.0200.6	13/05/2022	16.10.2022	16.10.2022						-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	13/05/2022
																		-	-	489.507,69	220.668,53	45,08	-	268.839,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	35.162,88	233.676,28	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
								ADIT PRAZO	2020.0200.7	14/10/2022	20/03/2023	20/03/2023						-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																		-	-	489.507,69	255.831,41	52,26	-	233.676,28	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	6.099,76	227.576,52	EM EXECUÇÃO	04/11/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	20/03/2023
								ALT PRAZO	2020.0200.8	21/03/2023	20/08/2023	20/08/2023						-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	489.507,69	261.931,17	53,51	-	227.576,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	RECUPERAÇÃO DE DEFETOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPA BURACO)	PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME	RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	PREGÃO ELETRÔNICO	SRP Nº 9-2020-038	2020/0401	24/07/2020	23/07/2021	27/07/2020	23/07/2021						-	-	1.591.605,69	-	-	-	1.591.605,69	ASSINATURA DO CONTRATO	24/07/2020
													BM-1	27/07/2020	25/08/2020	25080061/2020		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	402.001,76	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	25/08/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
							ADIT PRAZO	2020.0401.1	20/07/2021	24/07/2022		24/07/2022						-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	20/07/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	1.591.605,69	402.001,76	25,26	-	1.189.603,93	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-2	26/08/2020	15/10/2021	15100019/2021		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	203.489,55	986.114,38	EM EXECUÇÃO	15/10/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	1.591.605,69	605.491,31	38,04	-	986.114,38	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-3	16/10/2021	25/03/2022	25030030/2022		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	342.408,72	643.705,66	EM EXECUÇÃO	25/03/2022
																		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
																		-	-	1.591.605,69	947.900,03	59,56	-	643.705,66	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-4	26/03/2021	23/06/2022	23060045/2022		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	285.959,59	357.746,07	EM EXECUÇÃO	23/06/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	22/07/2022
							ADIT PRAZO	2020.0401.2	22/07/2022	22/07/2023		22/07/2023						-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	PARALISADA	30/12/2022
																		-	-	1.591.605,69	1.233.859,62	77,52	-	357.746,07	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-5	24/06/2022	03/02/2023	3020024/2023		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	257.420,95	100.325,12	EM EXECUÇÃO	03/02/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.491.280,57	93,70	-	100.325,12	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	27/03/2023
													BM-6	04/02/2023	27/03/2023	27030059/2023		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	23/07/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/10/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	30/11/2023
								2020/0401	22/07/2023									-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/12/2023
																		-	-	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	-	8.663,12	PARALISADA	31/01/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ. EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS	AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI	VILA QUE ERA, VILA DO TREME, VILA CARATATEUA	RECURSOS PRÓPRIOS	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇO	2-2020-017	2020/0501	31/08/2020	30/08/2021	03/11/2020	30/08/2021						-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/08/2020
																		-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	30/09/2020
																		-	-	2.810.705,20	-	-	-	2.810.705,20	EM EXECUÇÃO	31/10/2020
													BM-01	03/11/2020	09/11/2020	09110002/2020		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	923.781,23	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	09/11/2020
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/11/2020
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/12/2020
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/01/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	28/02/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/03/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/04/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	31/05/2021
																		-	-	2.810.705,20	923.781,23	32,87	-	1.886.923,97	EM EXECUÇÃO	30/06/2021
													BM-02	09/11/2020	09/07/2021	09070034/2021		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	131.623,96	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	09/07/2021
																		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/07/2021
								ADIT PRAZO	20200501.1	31/08/2021	30/08/2022	30/08/2022						-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/08/2021
																		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/08/2021
																		-	-	2.810.705,20	1.055.405,19	37,55	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/09/2021
													BM-03	10/07/2021	19/10/2021	18100053/2021		-	-	2.810.705,20	1.486.205,04	52,88	430.799,85	1.324.500,16	EM EXECUÇÃO	19/10/2021
								ADIT VALOR	20200501.2									430.799,85	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	19/10/2021
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2021
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/11/2021
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	30/12/2021
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2022
								ADIT PRAZO	20200501.3	31/08/2022	30/08/2023	30/08/2023						-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/08/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/10/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/11/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/12/2022
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/01/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	28/02/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/03/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/04/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 128/2023												-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/05/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/05/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/06/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/07/2023
								ADIT PRAZO	20200501.4	31/08/2023	30/08/2024	30/08/2024						-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	23/08/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	31/08/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	PARALISADA	30/09/2023
																		-	-	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	-	1.755.300,01	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
													BM-04	20/10/2021	08/11/2023	06110136/2023		-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	803.160,17	952.139,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023
																		-	-	3.241.505,05	2.289.365,21	70,63	-	952.139,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																		-	-	3.241.505,05	2.791.690,68	86,12	502.325,47	449.814,37	EM EXECUÇÃO	19/12/2023
								2020/0501					BM-05	09/11/2023	19/12/2023	19120009/2023		-	-	3.241.505,05	2.791.690,68	86,12	-	449.814,37	EM EXECUÇÃO	31/12/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
										VENCIDO								-	-	1.528.656,68	1.215.924,46	79,54	-	312.732,22	EM EXECUÇÃO	30/11/2024
							2021/1199			17/10/2024								-	-	1.528.656,68	1.215.924,46	79,54	-	312.732,22	EM EXECUÇÃO	31/12/2024
										VENCIDO								-	-	1.528.656,68	1.215.924,46	79,54	-	312.732,22	EM EXECUÇÃO	31/01/2025
										VENCIDO								-	-	1.528.656,68	1.215.924,46	79,54	-	312.732,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2025
										VENCIDO								-	-	1.528.656,68	1.215.924,46	79,54	-	312.732,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2025
CONV. EST 12/2021 /SEOP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AIURUTEUA - ETAPA I	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	PRAIA DE AIURUTEUA	GOV ESTADO PARÁ/SEOP	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade	CONC. PÚBLICA	3-2021-004	2021/2226	15/12/2021	15/12/2022	15/12/2021	15/12/2022						-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	15/12/2021
																		-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	31/12/2021
																		-	-	12.479.968,87	-	-	-	12.479.968,87	EM EXECUÇÃO	31/01/2022
													BM-1	15/12/2021	04/02/2022	04020001/2022		-	-	12.479.968,87	447.084,21	3,58	447.084,21	12.032.884,66	EM EXECUÇÃO	04/02/2022
																		-	-	12.479.968,87	447.084,21	3,58	-	12.032.884,66	EM EXECUÇÃO	28/02/2022
													BM-2	05/02/2022	25/03/2022	23030047/2022		-	-	12.479.968,87	876.973,91	7,03	429.889,70	11.602.994,96	EM EXECUÇÃO	23/03/2022
																		-	-	12.479.968,87	876.973,91	7,03	-	11.602.994,96	EM EXECUÇÃO	31/03/2022
													BM-3	26/03/2022	20/04/2022	20040013/2022		-	-	12.479.968,87	2.378.459,29	19,06	1.501.485,38	10.101.509,58	EM EXECUÇÃO	20/04/2022
																		-	-	12.479.968,87	2.378.459,29	19,06	-	10.101.509,58	EM EXECUÇÃO	30/04/2022
													BM-4	21/04/2022	25/05/2022	25050001/2020		-	-	12.479.968,87	3.227.525,97	25,86	849.066,68	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	25/05/2022
																		-	-	12.479.968,87	3.227.525,97	25,86	-	9.252.442,90	EM EXECUÇÃO	31/05/2022
													BM-5	25/05/2022	20/06/2022	20060072/2022		-	-	12.479.968,87	3.727.972,67	29,87	500.446,70	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	20/06/2022
																		-	-	12.479.968,87	3.727.972,67	29,87	-	8.751.996,20	EM EXECUÇÃO	30/06/2022
													BM-6	21/06/2022	26/07/2022	26070004/2022		-	-	12.479.968,87	4.056.630,29	32,51	328.657,62	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	26/07/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.056.630,29	32,51	-	8.423.338,58	EM EXECUÇÃO	31/07/2022
													BM-7	27/07/2022	23/08/2022	23080001/2022		-	-	12.479.968,87	4.177.234,69	33,47	120.604,40	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	23/08/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.177.234,69	33,47	-	8.302.734,18	EM EXECUÇÃO	31/08/2022
													BM-8	24/08/2022	02/09/2022	2090051/2022		-	-	12.479.968,87	4.304.151,22	34,49	126.916,53	8.175.817,65	EM EXECUÇÃO	02/09/2022
													BM-9	06/09/2022	22/09/2022	22090013/2022		-	-	12.479.968,87	4.475.084,31	35,86	170.933,09	8.004.884,56	EM EXECUÇÃO	22/09/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.475.084,31	35,86	-	8.004.884,56	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
													BM-10	23/09/2022	28/10/2022	28100034/2022		-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	155.640,25	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	28/10/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
							ADITIVO PRAZO	2021.2226.1	16/12/2022	14/12/2023		14/12/2023						-	-	12.479.968,87	4.630.724,56	37,11	-	7.849.244,31	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
													BM-11	29/10/2022	09/12/2022	9120005/2022		-	-	12.479.968,87	4.686.008,55	37,55	55.283,99	7.793.960,32	EM EXECUÇÃO	09/12/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.686.008,55	37,55	-	7.793.960,32	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																		-	-	12.479.968,87	4.686.008,55	37,55	-	7.793.960,32	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-12	10/12/2022	27/02/2023	27020079/2023		-	-	12.479.968,87	5.948.904,61	47,67	1.262.896,06	6.531.064,26	EM EXECUÇÃO	27/02/2023
																		-	-	12.479.968,87	5.948.904,61	47,67	-	6.531.064,26	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
													BM-13	28/02/2023	30/03/2023	30030001/2023		-	-	12.479.968,87	6.267.969,94	50,22	319.065,33	6.211.998,93	EM EXECUÇÃO	30/03/2023
																		-	-	12.479.968,87	6.267.969,94	50,22	-	6.211.998,93	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-14	31/03/2023	17/04/2023	17040040/2023		-	-	12.479.968,87	6.632.495,64	53,15	364.525,70	5.847.473,23	EM EXECUÇÃO	17/04/2023
																		-	-	12.479.968,87	6.632.495,64	53,15	-	5.847.473,23	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
													BM-15	18/04/2023	05/05/2023	4050089/2023		-	-	12.479.968,87	6.947.032,99	55,67	314.537,35	5.532.935,88	EM EXECUÇÃO	04/05/2023
													BM-16	06/05/2023	24/05/2023	24050001/2023		-	-	12.479.968,87	7.182.000,79	57,55	234.967,80	5.297.968,08	EM EXECUÇÃO	24/05/2023
					EDUARDA SANTOS	PORTARIA Nº 123/2023												-	-	12.479.968,87	7.182.000,79	57,55	-	5.297.968,08	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
					JÉSSICA PEREIRA	PORTARIA Nº 124/2023												-	-	12.479.968,87	7.182.000,79	57,55	-	5.297.968,08	EM EXECUÇÃO	25/05/2023
													BM-17	25/05/2023	09/06/2023	906000/2023		-	-	12.479.968,87	7.589.815,55	60,82	-	5.297.968,08	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																		-	-	12.479.968,87	7.589.815,55	60,82	407.814,76	4.890.153,32	EM EXECUÇÃO	09/06/2023
																		-	-	12.479.968,87	7.589.815,55	60,82	-	4.890.153,32	EM EXECUÇÃO	30/06/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																				2.928.199,71	2.036.701,55	69,55	-	891.498,16	EM EXECUÇÃO	31/01/2025
													BM-17	11/12/2024	06/02/2025	06020049/2025				2.928.199,71	2.198.427,19	75,08	161.725,64	729.772,52	EM EXECUÇÃO	06/02/2025
																				2.928.199,71	2.198.427,19	75,08	-	729.772,52	EM EXECUÇÃO	28/02/2025
																				2.928.199,71	2.198.427,19	75,08	-	729.772,52	EM EXECUÇÃO	31/03/2025
221/2022-SEOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAJÓ E BACURITEUA - LOTE 5	MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	ACARAJÓ E BACURITEUA	GOV. ESTADO/SE DOP	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-007	2022/1807	31/08/2022	31/08/2023	05/09/2022	31/08/2023								5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO	05/09/2022
													BM-1	05/09/2022	14/10/2022	14100041/2022				5.092.454,27	661.528,52	12,99	661.528,52	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	14/10/2022
																				5.092.454,27	661.528,52	12,99	-	4.430.925,75	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
													BM-2	15/10/2022	18/11/2022	18110034/2022				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	1.374.738,55	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	18/11/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				5.092.454,27	2.036.267,07	39,99	-	3.056.187,20	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-3	19/11/2022	17/02/2023	17020078/2023				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	824.240,98	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				5.092.454,27	2.860.508,05	56,17	-	2.231.946,22	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
													BM-4	18/02/2023	11/04/2023	11040015/2023				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	1.268.643,70	963.302,52	EM EXECUÇÃO	11/04/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 139/2023														5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
										VENCIDO										5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
								2022.1807.1	01/09/2023	29/08/2024		29/08/2024								5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	01/09/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																				5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	-	963.302,52	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
								2022/1807		29/08/2024			BM-5	12/04/2023	05/12/2024	05120002/2023				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	777.036,05	186.266,47	EM EXECUÇÃO	05/12/2023
																				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				5.092.454,27	4.906.187,80	96,34	-	186.266,47	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
								ACRÉSCIMO DE VALOR										369.386,10		5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	22/03/2024
																				5.461.840,37	4.906.187,80	89,83	-	555.652,57	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-6	06/12/2023	05/04/2024	05040005/2024				5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	252.441,81	303.210,76	EM EXECUÇÃO	05/04/2024
																				5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																				5.461.840,37	5.158.629,61	94,45	-	303.210,76	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
													BM-7	06/04/2024	23/06/2024	23060002/2024				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	264.159,26	39.051,50	EM EXECUÇÃO	23/06/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	01/07/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
										VENCIDO										5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/08/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	EM EXECUÇÃO	30/11/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	PARALISADA	23/12/2024
								2022/1807		29/08/2024										5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	PARALISADA	31/12/2024
																				5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	PARALISADA	31/01/2025
										VENCIDO										5.461.840,37	5.422.788,87	99,29	-	39.051,50	PARALISADA	28/02/2025

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
										VENCIDO										5.461.840,37	5.422.788,87	99,29		39.051,50	PARALISADA	31/03/2025
221/2022-CONV.GOV. ESTAD. SEDOP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO- LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/SE DOP	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-005	2022/1953	16/09/2022	16/09/2023	19/09/2022	16/09/2023								4.894.326,29	-	-		4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	19/09/2022
													BM-1	19/09/2022	21/10/2022	2110007/2022				4.894.326,29	655.423,66	13,39	655.423,66	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO	30/09/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/10/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	30/11/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/12/2022
																				4.894.326,29	655.423,66	13,39	-	4.238.902,63	EM EXECUÇÃO	31/01/2023
													BM-2	22/10/2022	17/02/2023	17020064/2023				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	529.613,08	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	17/02/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	28/02/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/03/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/04/2023
					THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	PORTARIA Nº 142/2023														4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	01/06/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/08/2023
							ADIT PRAZO	2022/1953.1	17/09/2022	16/09/2024		16/09/2024								4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	17/09/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	30/09/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	PARALISADA	31/10/2023
																				4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	-	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
													BM-3	18/02/2023	04/12/2023	04120054/2023				4.894.326,29	3.828.940,37	78,23	2.643.903,63	1.065.385,92	EM EXECUÇÃO	04/12/2023
													BM-4	05/12/2023	20/12/2023	19120010/2023				4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	468.734,50	596.651,42	EM EXECUÇÃO	19/12/2023
								2022/1953		16/09/2024										4.894.326,29	4.297.674,87	87,81	-	596.651,42	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
													BM-5	21/21/2023	25/01/2024	25010013/2024				4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	295.918,28	300.733,14	EM EXECUÇÃO	25/01/2024
																				4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																				4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																				4.894.326,29	4.593.593,15	93,86	-	300.733,14	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-6	26/01/2024	03/04/2024	03040026/2024				4.894.326,29	4.768.635,39	97,43	175.042,24	125.690,90	EM EXECUÇÃO	03/04/2024
																				4.894.326,29	4.768.635,39	97,43	-	125.690,90	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
													BM-7	04/04/2024	22/05/2024	22050004/2024				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	118.612,86	7.078,04	EM EXECUÇÃO	22/05/2024
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	17/09/2024
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	PARALISADA	30/11/2024
								2022/1953		16/09/2024										4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	PARALISADA	31/12/2024
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	PARALISADA	31/01/2025
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	PARALISADA	28/02/2025
																				4.894.326,29	4.887.248,25	99,86	-	7.078,04	PARALISADA	31/03/2025

OCRUE	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ENROCAMENTO ARRUMADO MECANICAMENTE E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ORLA DA VILA DO CASTELO	CONV UNIAQ/ESTADO	Fábio Augusto Albuquerque e Lobo	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-013	2023/0498	08/03/2023	06/03/2024	25/03/2023	06/03/2024							2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	25/03/2023		
																			2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/03/2023		
																			2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	30/04/2023		
																			2.230.554,72	-	-	-	2.230.554,72	EM EXECUÇÃO	31/05/2023		
													BM-1	25/03/2023	09/06/2023	9060003/2023			2.230.554,72	296.279,63	13,28	296.279,63	1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	09/06/2023		
																		2.230.554,72	296.279,63	13,28	-	1.934.275,09	EM EXECUÇÃO	30/06/2023			
													BM-2	10/06/2023	21/07/2023	17070056/2023			2.230.554,72	524.568,37	23,52	228.288,74	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	17/07/2023		
																		2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/07/2023			
																		2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	31/08/2023			
																		2.230.554,72	524.568,37	23,52	-	1.705.986,35	EM EXECUÇÃO	30/09/2023			
													BM-03	22/07/2023	10/10/2023	10100003/2023			2.230.554,72	873.501,73	39,16	348.933,36	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	10/10/2023		
																		2.230.554,72	873.501,73	39,16	-	1.357.052,99	EM EXECUÇÃO	31/10/2023			
													BM-04	11/10/2023	07/11/2023	06110126/2023			2.230.554,72	1.074.600,88	48,18	201.099,15	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	06/11/2023		
																		2.230.554,72	1.074.600,88	48,18	-	1.155.953,84	EM EXECUÇÃO	30/11/2023			
													BM-05	08/11/2023	11/12/2023	1112001/2023			2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	134.721,03	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	11/12/2023		
							2023/0498			06/03/2024								2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/12/2023			
																		2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/01/2024			
																		2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	29/02/2024			
							2023/0498.1	09/03/2024	08/03/2025			08/03/2025						2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	01/03/2024			
																		2.230.554,72	1.209.321,91	54,22	-	1.021.232,81	EM EXECUÇÃO	31/03/2024			
													BM-06	12/12/2023	23/04/2024	24040003/2024			2.230.554,72	1.309.888,51	58,72	100.566,60	920.666,21	EM EXECUÇÃO	24/04/2024		
																		2.230.554,72	1.309.888,51	58,72	-	920.666,21	EM EXECUÇÃO	30/04/2024			
													BM-07	24/04/2024	22/05/2024	22050009/2024			2.230.554,72	1.413.183,02	63,36	103.294,51	817.371,70	EM EXECUÇÃO	22/05/2024		
																		2.230.554,72	1.413.183,02	63,36	-	817.371,70	EM EXECUÇÃO	31/05/2024			
													BM-08	23/05/2023	10/06/2024	10060047/2024			2.230.554,72	1.574.039,36	70,57	160.856,34	656.515,36	EM EXECUÇÃO	10/06/2024		
																		2.230.554,72	1.574.039,36	70,57	-	656.515,36	EM EXECUÇÃO	30/06/2024			
													BM-9	11/06/2024	12/07/2024	12070021/2024			2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	461.046,44	195.468,92	EM EXECUÇÃO	12/07/2024		
																		2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	31/07/2024			
																		2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	31/08/2024			
																		2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	30/09/2024			
																		2.230.554,72	2.035.085,80	91,24	-	195.468,92	EM EXECUÇÃO	31/10/2024			
													BM-10	13/04/2024	05/11/2024	05110065/2024			2.230.554,72	2.116.016,78	94,87	80.930,98	114.537,94	EM EXECUÇÃO	05/11/2024		
																		2.230.554,72	2.116.016,78	94,87	-	114.537,94	EM EXECUÇÃO	30/11/2024			
							2023/0498			08/03/2025								2.230.554,72	2.116.016,78	94,87	-	114.537,94	EM EXECUÇÃO	31/12/2024			
																		2.230.554,72	2.116.016,78	94,87	-	114.537,94	EM EXECUÇÃO	31/01/2025			
																		2.230.554,72	2.116.016,78	94,87	-	114.537,94	EM EXECUÇÃO	28/02/2025			
																		2.230.554,72	2.116.016,78	94,87	-	114.537,94	EM EXECUÇÃO	09/03/2025			
																		2.230.554,72	2.116.016,78	94,87	-	114.537,94	EM EXECUÇÃO	31/03/2025			
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO	
10670/20	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS NA VILA DE BACURITEUA	ECLOSÃO EMPREENDIMENTOS LTDA.	VILA DE BACURITEUA	MIN AGRICULTURA	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	2/2023-0002	2023/0937	30.05.2023	28.05.2024	26.12.2023	28.05.2024						-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	ASSINATURA DO CONTRATO	30/05/2023	
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/05/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	30/06/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/07/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/08/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	30/09/2023
																			-	-	285.769,04	-	-	-	285.769,04	EM EXECUÇÃO	31/10/2023

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS	D A S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-006	2023/1165	30/10/2023	28/10/2024	30/10/2023	28/10/2024						-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	ASSINATURA DO CONTRATO	30/10/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/10/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
												28/10/2024						-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/04/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/05/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/06/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/07/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/08/2024
								2023/1165.1	31/10/2024	30/10/2025		30/10/2025						-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	11/09/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/09/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	28/10/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/10/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	30/11/2024
								2023/1165				30/10/2025						-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/12/2024
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/01/2025
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	28/02/2025
																		-	-	2.795.951,14	-	-	-	2.795.951,14	PARALISADA	31/03/2025
Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO -R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
OCRP	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA.	VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOGO E EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-005	2023/1174	01/11/2023	30/10/2024	01/11/2023	30/10/2024						-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	ASSINATURA DO CONTRATO	01/11/2023
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	30/11/2023
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/12/2023
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/01/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
																		-	-	3.238.269,53	-	-	-	3.238.269,53	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-1	01/11/2023	04/07/2024	4070013/2024		-	-	3.238.269,53	-	-	677.128,46	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	04/07/2024
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
								2023/1174.1	02/11/2024	01/11/2025		01/11/2025						-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	24/10/2024
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	30/11/2024
								2023/1174				01/11/2025						-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	EM EXECUÇÃO	31/12/2024

Nº TERMO	OBJETO DA OBRA	CONTRATADA	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	FISCAL DA OBRA	MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR	INÍCIO DO CONTRATO	VENCIMENTO DO CONTRATO	INÍCIO DA OBRA	PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA	BM Nº	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FIM DA MEDIÇÃO	Nº DO EMPENHO	ETAPAS EXECUTADAS	ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$	SUPRESSÃO DE VALOR - R\$	VALOR DO CONTRATO - R\$	VALOR APLICADO - R\$	PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO	VALOR APLICADO NO MÊS - R\$	SALDO ATUAL - R\$	STATUS	DATA DE MOVIMENTAÇÃO
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	PARALISADA	04/01/2025
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	PARALISADA	31/01/2025
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	PARALISADA	28/02/2025
																		-	-	3.238.269,53	677.128,46	20,91	-	2.561.141,07	PARALISADA	31/03/2025
EMENDA À ESPECIAL FEDERAL	CONCLUSÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE BRAGANÇA	MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA.	ANEL VIÁRIO - TAÍRA	EMENDA ESP GOV FEDERAL	THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE	TOMADA DE PREÇOS	TP-2-2023-008	2024/0013	10/01/2024	08/01/2025	22/01/2024	08/01/2025						-	-	1.033.927,60	-	-	-	1.033.927,60	ASSINATURA DO CONTRATO	10/01/2024
																		-	-	1.033.927,60	-	-	-	1.033.927,60	INÍCIO DA OBRA	22/01/2024
													BM-01	22/01/2024	28/02/2024	28020066/2024		-	-	1.033.927,60	84.113,49	8,14	84.113,49	949.814,11	EM EXECUÇÃO	28/02/2024
													BM-02	29/02/2024	20/03/2024	20030004/2024		-	-	1.033.927,60	84.113,49	8,14	-	949.814,11	EM EXECUÇÃO	29/02/2024
													BM-03	21/03/2024	19/04/2024	19040034/2024		-	-	1.033.927,60	219.145,74	21,20	135.032,25	814.781,86	EM EXECUÇÃO	20/03/2024
													BM-04	20/04/2024	28/05/2024	28050005/2024		-	-	1.033.927,60	219.145,74	21,20	-	814.781,86	EM EXECUÇÃO	31/03/2024
													BM-05	29/05/2024	24/06/2024	24060001/2024		-	-	1.033.927,60	330.211,78	31,94	111.066,04	703.715,82	EM EXECUÇÃO	19/04/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.033.927,60	330.211,78	31,94	-	703.715,82	EM EXECUÇÃO	30/04/2024
													BM-06	25/06/2024	09/07/2024	09070039/2024		-	-	1.033.927,60	455.722,44	44,08	125.510,66	578.205,16	EM EXECUÇÃO	28/05/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.033.927,60	455.722,44	44,08	-	578.205,16	EM EXECUÇÃO	31/05/2024
													BM-07	10/07/2024	22/08/2024	22080002/2024		-	-	1.033.927,60	559.878,92	54,15	104.156,48	474.048,68	EM EXECUÇÃO	24/06/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.033.927,60	559.878,92	54,15	-	474.048,68	EM EXECUÇÃO	30/06/2024
													BM-8	23/08/2024	25/09/2024	25090016/2024		-	-	1.292.157,68	559.878,92	43,33	-	732.278,76	EM EXECUÇÃO	07/07/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	559.878,92	43,33	-	732.278,76	EM EXECUÇÃO	07/07/2024
													BM-6	25/06/2024	09/07/2024	09070039/2024		-	-	1.292.157,68	733.461,31	56,76	173.582,39	558.696,37	EM EXECUÇÃO	09/07/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	733.461,31	56,76	-	558.696,37	EM EXECUÇÃO	31/07/2024
													BM-7	10/07/2024	22/08/2024	22080002/2024		-	-	1.292.157,68	853.865,11	66,08	120.403,80	438.292,57	EM EXECUÇÃO	22/08/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	853.865,11	66,08	-	438.292,57	EM EXECUÇÃO	31/08/2024
													BM-8	23/08/2024	25/09/2024	25090016/2024		-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	139.395,39	298.897,18	EM EXECUÇÃO	25/09/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	30/11/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	31/12/2024
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	09/01/2025
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	31/01/2025
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	28/02/2025
													ADIT VLR	2024/0013.1				-	-	1.292.157,68	993.260,50	76,87	-	298.897,18	EM EXECUÇÃO	31/03/2025
EMENDA	REVITALIZAÇÃO DO PALACETE AUGUSTO CORRÊA - 2ª ETAPA	M DE L IESUS OLIVEIRA LTDA	SEDE DO MUNICÍPIO - CENTRO	EMENDA ESPECIAL	GÉLSON DA SILVA MONTEIRO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	03-2024.002	2024/0590	25/09/2024	25/10/2025	25/09/2024	25/10/2025						-	-	1.751.986,64	-	-	-	1.751.986,64	INÍCIO DA OBRA	25/09/2024
																		-	-	1.751.986,64	-	-	-	1.751.986,64	EM EXECUÇÃO	30/09/2024
													BM-1	25/09/2024	10/10/2024	10100059/2024		-	-	1.751.986,64	401.242,65	22,90	401.242,65	1.350.743,99	EM EXECUÇÃO	10/10/2024
													BM-2	11/10/2024	01/11/2024	31100001/2024		-	-	1.751.986,64	701.712,73	40,05	300.470,08	1.050.273,91	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
													ADIT VLR	2024/0590				-	-	1.751.986,64	701.712,73	40,05	-	1.050.273,91	EM EXECUÇÃO	31/10/2024
													BM-3	02/11/2024	02/12/2024	29110001/2024		-	-	1.751.986,64	901.907,65	51,48	200.194,92	850.078,99	EM EXECUÇÃO	29/11/2024
													ADIT VLR	2024/0590				-	-	1.751.986,64	901.907,65	51,48	-	850.078,99	EM EXECUÇÃO	30/11/2024
													ADIT VLR	2024/0590				-	-	1.751.986,64	901.907,65	51,48	-	850.078,99	EM EXECUÇÃO	31/12/2024
													BM-4	03/12/2024	07/01/2025	07010001/2025		-	-	1.751.986,64	1.039.420,32	59,33	137.512,67	712.566,32	EM EXECUÇÃO	07/01/2025
													ADIT VLR	2024/0590				-	-	1.751.986,64	1.039.420,32	59,33	-	712.566,32	EM EXECUÇÃO	31/01/2025
													BM-5	08/01/2025	24/02/2025	24020014/2025		-	-	1.751.986,64	1.186.135,01	67,70	146.714,69	565.851,63	EM EXECUÇÃO	24/02/2025
													ADIT VLR	2024/0590				-	-	1.751.986,64	1.186.135,01	67,70	-	565.851,63	EM EXECUÇÃO	28/02/2025
													ADIT VLR	2024/0590				-	-	1.751.986,64	1.186.135,01	67,70	-	565.851,63	EM EXECUÇÃO	31/03/2025