

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - PARALISADAS - SEPLANO - 30.04.2025

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/ADITIVO DE VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|----------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| OCRP | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | ESTARQ PROJETO E CONSULTORIA LTDA. | VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | CONCORRENCIAL PÚBLICA | 3-2018-002 | 2018/0151 | 22/05/2018 | 19/08/2018 | 01/06/2018 | 19/08/2018 | | | | | | | | 2.951.881,48 | - | - | - | 2.851.410,62 | ASSINATURA DO CONTRATO | 21/05/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | - | - | - | 2.851.410,62 | CONTRATO EM VIGOR | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | - | - | - | 2.851.410,62 | INÍCIO DA OBRA | 01/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | - | - | - | 2.851.410,62 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 01/06/2018 | 29/06/2018 | 04070011/2018 | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | 360.852,90 | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 04/07/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2018 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.1 | 20/08/2018 | 17/11/2018 | | 17/11/2018 | | | | | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 13/08/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2018 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.2 | 18/11/2018 | 15/02/2019 | | 15/02/2019 | | | | | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2018 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2018 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.3 | 16/02/2019 | 16/05/2019 | | 16/05/2019 | | | | | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 360.852,90 | 12,22 | - | 2.490.557,72 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 01/03/2019 | 20/03/2019 | 20030020/2019 | | | | 2.951.881,48 | 828.242,42 | 28,06 | 467.389,52 | 2.023.168,20 | EM EXECUÇÃO | 20/03/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 828.242,42 | 28,06 | - | 2.023.168,20 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 01/04/2019 | 29/04/2019 | 29040048/2019 | | | | 2.951.881,48 | 1.150.697,04 | 38,98 | 322.454,62 | 1.700.713,58 | EM EXECUÇÃO | 29/04/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.150.697,04 | 38,98 | - | 1.700.713,58 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2019 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.4 | 17/05/2019 | 15/08/2019 | | 15/08/2019 | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.150.697,04 | 38,98 | - | 1.700.713,58 | EM EXECUÇÃO | 10/05/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.150.697,04 | 38,98 | - | 1.700.713,58 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 28060071/2019 | | | | 2.951.881,48 | 1.402.233,36 | 47,50 | 251.536,32 | 1.449.177,26 | EM EXECUÇÃO | 28/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.402.233,36 | 47,50 | - | 1.449.177,26 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.402.233,36 | 47,50 | - | 1.449.177,26 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 01/07/2019 | 16/07/2019 | 01080100/2019 | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | 461.053,13 | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 01/08/2019 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20180151.5 | 16/08/2019 | 15/11/2019 | | 15/11/2019 | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 16/08/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 16/11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/03/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/04/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/05/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/07/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/08/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/09/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/10/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/11/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/12/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/01/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 28/02/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/03/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/04/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/05/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/06/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/07/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/08/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 30/09/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.951.881,48 | 1.863.286,49 | 63,12 | - | 988.124,13 | PARALISADA | 31/10/2021 |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | |
|----------|--|---|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------|
| OCRP | RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPA BURACO) | PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME | RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | PREGÃO ELETRÔNICO | SRP Nº 9-2020-038 | 2020/0401 | 24/07/2020 | 23/07/2021 | 27/07/2020 | 23/07/2021 | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | - | - | - | 1.591.605,69 | ASSINATURA DO CONTRATO | 24/07/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 27/07/2020 | 25/08/2020 | 25080061/2020 | | - | - | 1.591.605,69 | - | - | - | 1.591.605,69 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | 402.001,76 | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 25/08/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2021 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020.0401.1 | 20/07/2021 | 24/07/2022 | | 24/07/2022 | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 20/07/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 26/08/2020 | 15/10/2021 | 15100019/2021 | | - | - | 1.591.605,69 | 402.001,76 | 25,26 | - | 1.189.603,93 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 605.491,31 | 38,04 | 203.489,55 | 986.114,38 | EM EXECUÇÃO | 15/10/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 605.491,31 | 38,04 | - | 986.114,38 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 605.491,31 | 38,04 | - | 986.114,38 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 605.491,31 | 38,04 | - | 986.114,38 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 605.491,31 | 38,04 | - | 986.114,38 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 605.491,31 | 38,04 | - | 986.114,38 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 16/10/2021 | 25/03/2022 | 25030030/2022 | | - | - | 1.591.605,69 | 947.900,03 | 59,56 | 342.408,72 | 643.705,66 | EM EXECUÇÃO | 25/03/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 947.900,03 | 59,56 | - | 643.705,66 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 947.900,03 | 59,56 | - | 643.705,66 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 26/03/2021 | 23/06/2022 | 23060045/2022 | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | 285.959,59 | 357.746,07 | EM EXECUÇÃO | 23/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | - | 357.746,07 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2020.0401.2 | 22/07/2022 | 22/07/2023 | | 22/07/2023 | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | - | 357.746,07 | EM EXECUÇÃO | 22/07/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | - | 357.746,07 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | - | 357.746,07 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | - | 357.746,07 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | - | 357.746,07 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | - | 357.746,07 | PARALISADA | 30/11/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | - | 357.746,07 | PARALISADA | 30/12/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.233.859,62 | 77,52 | - | 357.746,07 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 24/06/2022 | 03/02/2023 | 3020024/2023 | | - | - | 1.591.605,69 | 1.491.280,57 | 93,70 | 257.420,95 | 100.325,12 | EM EXECUÇÃO | 03/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.491.280,57 | 93,70 | - | 100.325,12 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 04/02/2023 | 27/03/2023 | 27030059/2023 | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | 91.662,00 | 8.663,12 | EM EXECUÇÃO | 27/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | EM EXECUÇÃO | 23/07/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | PARALISADA | 30/09/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | PARALISADA | 31/10/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | PARALISADA | 30/11/2023 | |
| | | | | | | | | 2020/0401 | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | PARALISADA | 31/12/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | PARALISADA | 31/01/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | PARALISADA | 29/02/2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 1.591.605,69 | 1.582.942,57 | 99,46 | - | 8.663,12 | PARALISADA | 31/03/2024 | |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO | |
|----------|--|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|
| OCRP | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS | AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI | VILA QUE ERA, VILA DO TREME, VILA CARATATEUA | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | TOMADA DE PREÇO | 2-2020-017 | 2020/0501 | 31/08/2020 | 30/08/2021 | 03/11/2020 | 30/08/2021 | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | - | - | - | 2.810.705,20 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | - | - | - | 2.810.705,20 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | - | - | - | 2.810.705,20 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-01 | 03/11/2020 | 09/11/2020 | 09110002/2020 | | | - | - | 2.810.705,20 | 923.781,23 | 32,87 | 923.781,23 | 1.886.923,97 | EM EXECUÇÃO | 09/11/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 923.781,23 | 32,87 | - | 1.886.923,97 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 923.781,23 | 32,87 | - | 1.886.923,97 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 923.781,23 | 32,87 | - | 1.886.923,97 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 923.781,23 | 32,87 | - | 1.886.923,97 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 923.781,23 | 32,87 | - | 1.886.923,97 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 923.781,23 | 32,87 | - | 1.886.923,97 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 923.781,23 | 32,87 | - | 1.886.923,97 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-02 | 09/11/2020 | 09/07/2021 | 09070034/2021 | | | - | - | 2.810.705,20 | 923.781,23 | 32,87 | - | 1.886.923,97 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 1.055.405,19 | 37,55 | 131.623,96 | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 09/07/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 1.055.405,19 | 37,55 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2021 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20200501.1 | 31/08/2021 | 30/08/2022 | | 30/08/2022 | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 1.055.405,19 | 37,55 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 30/08/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 1.055.405,19 | 37,55 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.810.705,20 | 1.055.405,19 | 37,55 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-03 | 10/07/2021 | 19/10/2021 | 18100053/2021 | | | - | - | 2.810.705,20 | 1.486.205,04 | 52,88 | 430.799,85 | 1.324.500,16 | EM EXECUÇÃO | 19/10/2021 |
| | | | | | | | ADIT VALOR | 20200501.2 | | | | | | | | | | 430.799,85 | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 19/10/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 30/12/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/04/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/05/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/06/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/07/2022 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20200501.3 | 31/08/2022 | 30/08/2023 | | 30/08/2023 | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/08/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/08/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/09/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/10/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/11/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/12/2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/01/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 28/02/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/03/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/04/2023 | |
| | | | | | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | PORTARIA Nº 128/2023 | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/05/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/05/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/06/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/07/2023 | |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 20200501.4 | 31/08/2023 | 30/08/2024 | | 30/08/2024 | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 23/08/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 31/08/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | PARALISADA | 30/09/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 1.486.205,04 | 45,85 | - | 1.755.300,01 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-04 | 20/10/2021 | 08/11/2023 | 06110136/2023 | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.289.365,21 | 70,63 | 803.160,17 | 952.139,84 | EM EXECUÇÃO | 06/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.289.365,21 | 70,63 | - | 952.139,84 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | BM-05 | 09/11/2023 | 19/12/2023 | 19120009/2023 | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.791.690,68 | 86,12 | 502.325,47 | 449.814,37 | EM EXECUÇÃO | 19/12/2023 |
| | | | | | | | | 2020/0501 | | | 30/08/2024 | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.791.690,68 | 86,12 | - | 449.814,37 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 3.241.505,05 | 2.791.690,68 | 86,12 | - | 449.814,37 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 | |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO O DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO -R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|----------|--|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | PARALISADA | 12/01/2024 |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | PARALISADA | 15/01/2025 |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | PARALISADA | 31/01/2025 |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | PARALISADA | 28/02/2025 |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | PARALISADA | 31/03/2025 |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 4.897.605,25 | 4.862.585,97 | 99,28 | - | 35.019,28 | PARALISADA | 30/04/2025 |
| OCRP | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | LACA ENGENHARIA LTDA | VIAS DA SEDE | REC PROPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | TOMADA DE PREÇOS | 2/2022-005 | 2022/0808 | 06/04/2022 | 05/04/2023 | 10/04/2022 | 05/04/2023 | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | - | - | - | 2.818.782,49 | EM EXECUÇÃO | 10/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 10/04/2022 | 18/05/2022 | 18050027/2022 | | - | - | 2.818.782,49 | - | - | - | 2.818.782,49 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 46.711,95 | 1,66 | 46.711,95 | 2.772.070,54 | EM EXECUÇÃO | 18/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 46.711,95 | 1,66 | - | 2.772.070,54 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 46.711,95 | 1,66 | - | 2.772.070,54 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 46.711,95 | 1,66 | - | 2.772.070,54 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 19/05/2022 | 05/08/2022 | 5080004/2022 | | - | - | 2.818.782,49 | 127.172,21 | 4,51 | 80.460,26 | 2.691.610,28 | EM EXECUÇÃO | 05/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 127.172,21 | 4,51 | - | 2.691.610,28 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 127.172,21 | 4,51 | - | 2.691.610,28 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 06/08/2022 | 31/10/2022 | 31100090/2022 | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | 96.865,04 | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | - | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | - | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | - | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 224.037,25 | 7,95 | - | 2.594.745,24 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 01/11/2022 | 10/02/2023 | 10020039/2023 | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | 104.769,12 | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 10/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 07/04/2023 |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | PORTARIA Nº 129/2023 | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 30/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/08/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | 2022/0808 | | 05/04/2023 | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/11/2024 |
| | | | | | | | | 2022/0808 | | 05/04/2023 | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/01/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 28/02/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 31/03/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2.818.782,49 | 328.806,37 | 11,66 | - | 2.489.976,12 | PARALISADA | 30/04/2025 |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 221/2022-SEOP | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NAS LOCALIDADES DE ACARAÍO E BACURITEUA - LOTE 5 | MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | ACARAÍO E BACURITEUA | GOV. ESTADO/SE DOP | Fábio Augusto Albuquerque e Lobo | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 3/2022-007 | 2022/1807 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 05/09/2022 | 31/08/2023 | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | - | - | - | 5.092.454,27 | EM EXECUÇÃO | 05/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | - | - | - | 5.092.454,27 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 05/09/2022 | 14/10/2022 | 14100041/2022 | | - | - | 5.092.454,27 | 661.528,52 | 12,99 | 661.528,52 | 4.430.925,75 | EM EXECUÇÃO | 14/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 661.528,52 | 12,99 | - | 4.430.925,75 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 15/10/2022 | 18/11/2022 | 18110034/2022 | | - | - | 5.092.454,27 | 2.036.267,07 | 39,99 | 1.374.738,55 | 3.056.187,20 | EM EXECUÇÃO | 18/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 2.036.267,07 | 39,99 | - | 3.056.187,20 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 2.036.267,07 | 39,99 | - | 3.056.187,20 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 2.036.267,07 | 39,99 | - | 3.056.187,20 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 19/11/2022 | 17/02/2023 | 17020078/2023 | | - | - | 5.092.454,27 | 2.860.508,05 | 56,17 | 824.240,98 | 2.231.946,22 | EM EXECUÇÃO | 17/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 2.860.508,05 | 56,17 | - | 2.231.946,22 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 2.860.508,05 | 56,17 | - | 2.231.946,22 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 18/02/2023 | 11/04/2023 | 11040015/2023 | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | 1.268.643,70 | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 11/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | PORTARIA Nº 139/2023 | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 01/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | | | VENCIDO | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 |
| | | | | | | | | 2022.1807.1 | 01/09/2023 | 29/08/2024 | | 29/08/2024 | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 01/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.129.151,75 | 81,08 | - | 963.302,52 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 12/04/2023 | 05/12/2024 | 05120002/2023 | | - | - | 5.092.454,27 | 4.906.187,80 | 96,34 | 777.036,05 | 186.266,47 | EM EXECUÇÃO | 05/12/2023 |
| | | | | | | | | 2022/1807 | | 29/08/2024 | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.906.187,80 | 96,34 | - | 186.266,47 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.906.187,80 | 96,34 | - | 186.266,47 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.092.454,27 | 4.906.187,80 | 96,34 | - | 186.266,47 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 369.386,10 | - | 5.461.840,37 | 4.906.187,80 | 89,83 | - | 555.652,57 | EM EXECUÇÃO | 22/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 4.906.187,80 | 89,83 | - | 555.652,57 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 06/12/2023 | 05/04/2024 | 05040005/2024 | | - | - | 5.461.840,37 | 5.158.629,61 | 94,45 | 252.441,81 | 303.210,76 | EM EXECUÇÃO | 05/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.158.629,61 | 94,45 | - | 303.210,76 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.158.629,61 | 94,45 | - | 303.210,76 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-7 | 06/04/2024 | 23/06/2024 | 23060002/2024 | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | 264.159,26 | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 23/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 01/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 30/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | PARALISADA | 23/12/2024 |
| | | | | | | | | 2022/1807 | | 29/08/2024 | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | PARALISADA | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | PARALISADA | 31/01/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | PARALISADA | 28/02/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | PARALISADA | 31/03/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.461.840,37 | 5.422.788,87 | 99,29 | - | 39.051,50 | PARALISADA | 30/04/2025 |

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO O DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 221/2022-CONV.GOV. ESTAD. DO SEDOP | PAVIMENTAÇÃO 2- ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO - LOTE 3 | PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA. | BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO | GOV. ESTADO/SE DOP | FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 3/2022-005 | 2022/1953 | 16/09/2022 | 16/09/2023 | 19/09/2022 | 16/09/2023 | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | - | - | - | 4.894.326,29 | EM EXECUÇÃO | 19/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | - | - | - | 4.894.326,29 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-1 | 19/09/2022 | 21/10/2022 | 2110007/2022 | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | 655.423,66 | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 21/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | - | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | - | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | - | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 655.423,66 | 13,39 | - | 4.238.902,63 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-2 | 22/10/2022 | 17/02/2023 | 17020064/2023 | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | 529.613,08 | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 17/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
| | | | | | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | PORTARIA Nº 142/2023 | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 01/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | PARALISADA | 31/08/2023 |
| | | | | | | | ADIT PRAZO | 2022/1953.1 | 17/09/2022 | 16/09/2024 | | 16/09/2024 | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | PARALISADA | 17/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | PARALISADA | 30/09/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | PARALISADA | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-3 | 18/02/2023 | 04/12/2023 | 04120054/2023 | | - | - | 4.894.326,29 | 1.185.036,74 | 24,21 | - | 3.709.289,55 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-4 | 05/12/2023 | 20/12/2023 | 19120010/2023 | | - | - | 4.894.326,29 | 4.297.674,87 | 87,81 | 468.734,50 | 596.651,42 | EM EXECUÇÃO | 19/12/2023 |
| | | | | | | | | 2022/1953 | | 16/09/2024 | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.297.674,87 | 87,81 | - | 596.651,42 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-5 | 21/21/2023 | 25/01/2024 | 25010013/2024 | | - | - | 4.894.326,29 | 4.593.593,15 | 93,86 | 295.918,28 | 300.733,14 | EM EXECUÇÃO | 25/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.593.593,15 | 93,86 | - | 300.733,14 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.593.593,15 | 93,86 | - | 300.733,14 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.593.593,15 | 93,86 | - | 300.733,14 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-6 | 26/01/2024 | 03/04/2024 | 03040026/2024 | | - | - | 4.894.326,29 | 4.768.635,39 | 97,43 | 175.042,24 | 125.690,90 | EM EXECUÇÃO | 03/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.768.635,39 | 97,43 | - | 125.690,90 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | BM-7 | 04/04/2024 | 22/05/2024 | 22050004/2024 | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | 118.612,86 | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 22/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 17/09/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | PARALISADA | 30/11/2024 |
| | | | | | | | | 2022/1953 | | 16/09/2024 | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | PARALISADA | 31/12/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | PARALISADA | 31/01/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | PARALISADA | 28/02/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | PARALISADA | 31/03/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 4.894.326,29 | 4.887.248,25 | 99,86 | - | 7.078,04 | PARALISADA | 30/04/2025 |
| 10670/20 | CONSTRUÇÃO DA FERVA LIVRE PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS NA VILA DE BACURITEUA | ECLÓSIO EMPREENDIMENTOS LTDA. | VILA DE BACURITEUA | MIN AGRICULTURA | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | TOMADA DE PREÇOS | 2/2023-0002 | 2023/0937 | 30.05.2023 | 28.05.2024 | 26.12.2023 | 28.05.2024 | | | | | | - | - | 285.769,04 | - | - | - | 285.769,04 | ASSINATURA DO CONTRATO | 30/05/2023 |

