

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

NOVEMBRO DE 2021

OBJETO DO PROJETO	NOME DO CONTRATADO OU SERVIDOR RESP.	ANO DO PROJETO	NÚMERO DO PROC. LICIT.	LOCAL DA EXEC. DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR ADITADO (SE HOVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO	OBS.
04 CICLOVIAS	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2017/2018	---	SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	06 MESES	NOV/2017	MAIO/2018	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DO CARATATEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETO: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA TÉCNICO EDIF: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA E NAÉLISON SOUSA FURTADO; ENG CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE.	2021	---	VILA DO CARATATEUA	EMENDA - DEP.FEDERAL ELIVAL MARQUES CONV COM GOVERNO DO ESTADO	---	---	38 DIAS 70 DIAS	23/09/2021	31/10/2021 PRAZO PRORROGADO PARA 02/12/2021	
LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL – REMANEJAMENTO RIO GRANDE	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS; TÉC. EDIFICAÇÕES: ANTÔNIO EDMILSON SOUSA COSTA	2020	---	BAIRRO VILA SINHÁ-SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 MESES	OUT/2020	NOV/2020	AGUARDANDO RECURSOS PARA LICITAR
PRÉ-PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, GÉLSON DA SILVA	2021	---	ORLA URBANA DO RIO CAETE-TRECHO I – SEDE DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	12 MESES	13.01.2021	31.12.2021	ENVIADO PARA PUBLICAÇÃO PELA CPL EM 05.11.2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

CAETÉ-ETAPA 1	MONTEIRO, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO, THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO, ANDRÉ FELIPE COSTA DE CARVALHO; TOPOGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA										
REVITALIZAÇÃ O DO MUSEU DA MARUJADA	EQUIPE TÉCNICA- SERVIDORES: EQUIPE TÉCNICA- SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO, ANTÔNIO EDMILSON DE SOUSA COSTA.	2021	---	MUSEU DA MARUJADA – IRMANDADE DO GLORIOSO SÃO BENEDITO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	6 MESES	05.02.2021	05.08.2021	21.09.21: APROVADO PELO GOV DO ESTADO. AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO CONV NÓ DOE PARA MANDAR PARA A CPL
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO POLIESPORTI VO DO TAÍRA	EQUIPE TÉCNICA- SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE	2021	---	AV. POLIDÓRIO COELHO- BAIRRO DO TAÍRA-SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	7 meses	21.06.2021	21.09.2021	PRORROGADO PRAZO PARA 21.01.2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E COORDENAÇÃO GERAL

	ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, FLÁVIO AUGUSTO DE QUADROS FERREIRA, NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA										
REORDENAMENTO DA ROTATÓRIA DO ANEL VIÁRIO	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETOS: MARIA DE NAZARÉ LIMA DE FREITAS, JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIS: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: NAÉLISON SOUSA FURTADO; TOPÓGRAFO: NEY GUILHERME FONTES BARATA	2021	---	BR-308 – CONFLUÊNCIA DAS AVS. POLIDÓRIO COELHO E GOV MENDONÇA FURTADO	RECURSOS PRÓPRIOS	---	---	2 meses	25.06.2021	25.08.2021	PROJETO ENCAMINHADO PARA A SEMUSB PARA TOMADA DE DECISÃO- 12.08.21
FEIRINHA DO BACURITEUA	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ARQUITETA: JÉSSICA JULIANNE DA SILVA PEREIRA; ENG. CIVIL: THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE; TEC. EDIF.: AIK CÉSAR SANTOS DA SILVA, NAÉLISON SOUSA FURTADO.	2021	---	LOCALIDADE DO BACURITEUA	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA-	---	---	01 MES	01/11/2021	30/11/2021 PRORROGADO PARA 31/01/2022	
PAVIMENTAÇÃO DE 6KM DA PA-450	EQUIPE TÉCNICA-SERVIDORES: ENG. CIVIL: FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO,	2021	---	PA-450 MEIO RURAL	CONVÊNIO COM A SETRAN DO GOV DO ESTADO	---	---	30 DIAS	01/11/21	30/11/2021	PROJETO ENCAMINHADO À SETRAN EM 19/11/21 PARA APROVAÇÃO E ASSINATURA DO CONVÊNIO