



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SEMUSB - MÊS DE ABRIL DE 2022

ITEM	Nº DO CONTRATO	OBJETO	NOME DA EMPRESA OU NOME DO FISCAL RESPONSÁVEL	ENDEREÇO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS			MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	PRAZOS DA OBRA		VALORES - R\$						OBSERVAÇÕES	
					GOVERNO FEDERAL/MS	GOVERNO ESTADUAL	CONTRAPARTIDA-PMB			INÍCIO	FIM	VALOR DA OBRA	VALOR DO ADITIVO	TOTAL DA OBRA	TOTAL APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE		SALDO ATUAL
1	20200289	CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALMOÇO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO ALMOÇO-MEIO RURAL DE BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-010 TP	22.05.2020	21/05/2021	R\$ 192.589,10	R\$ 38.547,11	R\$ 231.136,21	R\$ 192.589,10	83,32%	R\$ 0,00	R\$ 38.547,11	OBRA EM FASE DE CONCLUSÃO - AGUARDANDO AJUSTES PELA EMPRESA CONTRATADA
2	20200228	CONSTRUÇÃO DE 07(SETE) ACADEMIAS DE SAÚDE	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	TAÍRA, VILA NOVA, TREME, CARATATEUA, CARATATEUA, CACOAL, AJURUTEUA E BANJAMIM CONSTANT	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-001 TP	22.04.2020	21/07/2021	R\$ 873.541,11	R\$ 0,00	R\$ 873.541,11	R\$ 499.311,11	57,16%	R\$ 0,00	R\$ 374.230,00	TRÊS (03)ACADEMIAS AINDA ESTÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO,04 (QUATRO) JÁ FORAM CONCLUÍDAS, ESTANDO O CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGENTE (COM PRORROGAÇÃO).
3	20200288	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO RAIMUNDO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO SÃO RAIMUNDO - MEIO RURAL DE BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-006 TP	22.05.2020	21.05.2021	R\$ 272.512,05	R\$ 0,00	R\$ 272.512,05	R\$ 127.425,02	46,76%	R\$ 0,00	R\$ 145.087,03	OBRA EM EXECUÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGENTE (COM PRORROGAÇÃO)
4	20200262	AMPLIAÇÃO DA UBS DA VILA DO CARATATEUA	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO CARATATEUA - MEIO RURAL DE BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-007 TP	13.05.2020	12.05.2022	R\$ 326.532,00	R\$ 0,00	R\$ 326.532,00	R\$ 326.532,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	OBRA EM EXECUÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGENTE (COM PRORROGAÇÃO)
5	20200263	REFORMA DA UBS DA LOCALIDADE DO TREME	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO CTREME - MEIO RURAL DE BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-004 TP	#####	13/05/2021	R\$ 399.220,45	R\$ 71.225,61	R\$ 470.446,06	R\$ 470.446,06	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	OBRA CONCLUÍDA - AGUARDANDO INAUGURAÇÃO
6	20200415	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RUTH NOBRE BRAGANÇA	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	AVENIDA NAZEAZENO FERREIRA, SN-CENTRO/BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-013 TP	07.08.2020	05.03.2021	R\$ 947.272,63	R\$ 0,00	R\$ 947.272,63	R\$ 723.503,66	76,38%	R\$ 101.326,32	R\$ 223.768,97	OBRA EM EXECUÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGENTE (COM PRORROGAÇÃO)

ARQUITETO E URBANISTA JOAQUIM NETO
CAU A 75.354-8

MÁRIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL