

RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICOS - EM SER -SEPLAN - 31.10.2024

| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA                                | CONTRATADA                          | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA             | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA                 | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS                 | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| OCRP     | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | ESTARQ PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque Lobo | CONCORRÊNCIA PÚBLICA      | 3-2018-002              | 2018/0151                            | 22/05/2018         | 19/08/2018             | 01/06/2018     | 19/08/2018                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | -                    | -                               | -                           | 2.851.410,62      | ASSINATURA DO CONTRATO | 21/05/2018           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | -                    | -                               | -                           | 2.851.410,62      | CONTRATO EM VIGOR      | 31/05/2024           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | -                    | -                               | -                           | 2.851.410,62      | INÍCIO DA OBRA         | 01/06/2024           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | -                    | -                               | -                           | 2.851.410,62      | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2024           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-1  | 01/06/2018        | 29/06/2018     | 04070011/2018 |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | 360.852,90                  | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 04/07/2018           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | -                           | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2018           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 20180151.1         | 20/08/2018             | 17/11/2018     | 17/11/2018                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | -                           | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 13/08/2018           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | -                           | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2018           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | -                           | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2018           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 20180151.2         | 18/11/2018             | 15/02/2019     | 15/02/2019                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | -                           | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2018           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | -                           | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2018           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | -                           | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 31/12/2018           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 20180151.3         | 16/02/2019             | 16/05/2019     | 16/05/2019                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | -                           | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 360.852,90           | 12,22                           | -                           | 2.490.557,72      | EM EXECUÇÃO            | 28/02/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-2  | 01/03/2019        | 20/03/2019     | 20030020/2019 |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 828.242,42           | 28,06                           | 467.389,52                  | 2.023.168,20      | EM EXECUÇÃO            | 20/03/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 828.242,42           | 28,06                           | -                           | 2.023.168,20      | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-3  | 01/04/2019        | 29/04/2019     | 29040048/2019 |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.150.697,04         | 38,98                           | 322.454,62                  | 1.700.713,58      | EM EXECUÇÃO            | 29/04/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.150.697,04         | 38,98                           | -                           | 1.700.713,58      | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 20180151.4         | 17/05/2019             | 15/08/2019     | 15/08/2019                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.150.697,04         | 38,98                           | -                           | 1.700.713,58      | EM EXECUÇÃO            | 10/05/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.150.697,04         | 38,98                           | -                           | 1.700.713,58      | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-4  | 01/06/2019        | 30/06/2019     | 28060071/2019 |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.402.233,36         | 47,50                           | 251.536,32                  | 1.449.177,26      | EM EXECUÇÃO            | 28/06/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.402.233,36         | 47,50                           | -                           | 1.449.177,26      | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.402.233,36         | 47,50                           | -                           | 1.449.177,26      | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-5  | 01/07/2019        | 16/07/2019     | 01080100/2019 |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | 461.053,13                  | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 01/08/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 20180151.5         | 16/08/2019             | 15/11/2019     | 15/11/2019                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 16/08/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 16/11/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 31/12/2019           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | EM EXECUÇÃO            | 28/02/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 31/03/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 30/04/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 30/05/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 30/06/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 31/07/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 31/08/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 30/09/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 31/10/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 30/11/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 31/12/2020           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 31/01/2021           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 28/02/2021           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 31/03/2021           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 30/04/2021           |
|          |   |                                     |                                       |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.951.881,48            | 1.863.286,49         | 63,12                           | -                           | 988.124,13        | PARALISADA             | 31/05/2021           |



|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  |   |   |              |              |       |            |              |             |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|--|--|--|--|---|---|--------------|--------------|-------|------------|--------------|-------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | -            | -     | -          | 1.694.294,74 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            | BM-1        | 02/07/2019 | 09/10/2019 | 09100030/2019 |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 269.105,72   | 15,88 | 269.105,72 | 1.425.189,02 | EM EXECUÇÃO | 09/10/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 269.105,72   | 15,88 | -          | 1.425.189,02 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            | BM-2        | 10/10/2019 | 30/11/2019 | 29110024/2019 |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 450.888,59   | 26,61 | 181.782,87 | 1.243.406,15 | EM EXECUÇÃO | 29/11/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 450.888,59   | 26,61 | -          | 1.243.406,15 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ADIT PRAZO | 2019/0259.1 | 17/12/2019 | 27/06/2020 |               | 27/06/2020 |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 450.888,59   | 26,61 | -          | 1.243.406,15 | EM EXECUÇÃO | 17/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 829.017,57   | 48,93 | 378.128,98 | 865.277,17   | EM EXECUÇÃO | 27/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            | BM-3        | 02/12/2019 | 27/12/2019 | 27120014/2019 |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 829.017,57   | 48,93 | -          | 865.277,17   | EM EXECUÇÃO | 31/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 829.017,57   | 48,93 | -          | 865.277,17   | EM EXECUÇÃO | 31/01/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 829.017,57   | 48,93 | -          | 865.277,17   | EM EXECUÇÃO | 29/02/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            | BM-4        | 02/01/2020 | 20/03/2020 | 20030010/2020 |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 970.436,52   | 57,28 | 141.418,95 | 723.858,22   | EM EXECUÇÃO | 20/03/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 970.436,52   | 57,28 | -          | 723.858,22   | EM EXECUÇÃO | 31/03/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 970.436,52   | 57,28 | -          | 723.858,22   | EM EXECUÇÃO | 30/04/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 970.436,52   | 57,28 | -          | 723.858,22   | EM EXECUÇÃO | 31/05/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |            |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | 405.076,31 | 318.781,91   | EM EXECUÇÃO | 24/06/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | EM EXECUÇÃO | 28/06/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/06/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/07/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/08/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/09/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/10/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/11/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/12/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/01/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 28/02/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/03/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/04/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/05/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | EM EXECUÇÃO | 30/06/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/07/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 14/08/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/08/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 09/11/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/12/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/01/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 28/02/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/03/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/04/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/05/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/06/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/07/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/08/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/09/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/10/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/11/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/12/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/01/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 28/02/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/03/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/04/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/05/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/06/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/07/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 31/08/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VENCIDO    |             |            |            |               |            |  |  |  |  | - | - | 1.694.294,74 | 1.375.512,83 | 81,18 | -          | 318.781,91   | PARALISADA  | 30/09/2023 |

|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 01/10/2023 |
|----------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------|
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 31/10/2023 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 30/11/2023 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         | 2019/0259                            |                    | 27/06/2020             |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 31/12/2023 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 31/01/2024 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 29/02/2024 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 31/03/2024 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 30/04/2024 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 31/05/2024 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 30/06/2024 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 31/07/2024 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 31/08/2024 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 30/09/2024 |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDO        |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 1.694.294,74         | 1.375.512,83                    | 81,18                       | -                 | 318.781,91             | PARALISADA           | 31/10/2024 |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA   | CONTRATADA                      | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA                 | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS                 | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |            |
| OCRCP    | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIO PÚBLICO | CONSTRUTORA SÃO BENEDITO EIRELI | 29 VIAS DA SEDE           | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque Lobo | TOMADA DE PREÇO           | 2-2019-004              | 2019/0318                            | 12/08/2019         | 12/02/2021             | 13/08/2019     | 12/02/2021                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | -                    | -                               | -                           | 2.055.412,00      | ASSINATURA DO CONTRATO | 12/08/2019           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | -                    | -                               | -                           | 2.055.412,00      | INÍCIO DA OBRA         | 13/08/2019           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | -                    | -                               | -                           | 2.055.412,00      | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2019           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-01 | 13/08/2019        | 09/10/2019     | 09100029/2019 |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | -                    | -                               | -                           | 2.055.412,00      | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2019           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | 213.050,00                  | 1.842.362,00      | EM EXECUÇÃO            | 09/10/2019           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2019           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2019           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | EM EXECUÇÃO            | 31/12/2019           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | EM EXECUÇÃO            | 29/02/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/05/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/06/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/07/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/08/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/09/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/10/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/11/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/12/2020           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/01/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 13/02/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 28/02/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/03/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/04/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/05/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/06/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/07/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/08/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/09/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 10/10/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/10/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/11/2021           |            |
|          |  |                                 |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/12/2021           |            |

|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   |                        |                      |
|----------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/01/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 28/02/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/03/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/04/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/05/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/06/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/07/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/08/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/09/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/10/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/11/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/12/2022           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/01/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 28/02/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/03/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/04/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/05/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/06/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/07/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/08/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/09/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/10/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         | 2019/0318                            | 12/02/2021         | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/12/2023           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/01/2024           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 29/02/2024           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/03/2024           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/04/2024           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/05/2024           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/06/2024           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/07/2024           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/08/2024           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 30/09/2024           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.055.412,00            | 213.050,00           | 10,37                           | -                           | 1.842.362,00      | PARALISADA             | 31/10/2024           |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA   | CONTRATADA                     | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA                 | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS                 | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
| OCRP     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | AMAZONCAD - CONSTRUTORA EIRELI | VIAS DO MUNICÍPIO         | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque Lobo | TOMADA DE PREÇO           | 2-2019-007              | 2020/0013                            | 13/01/2020         | 12/01/2021             | 26/01/2020     | 12/01/2021                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | -                    | -                               | -                           | 2.161.032,68      | ASSINATURA DO CONTRATO | 13/01/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | -                    | -                               | -                           | 2.161.032,68      | INÍCIO DA OBRA         | 26/01/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | -                    | -                               | -                           | 2.161.032,68      | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-01 | 26/01/2020        | 07/02/2020     | 07020015/2020 |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 506.866,84           | 23,45                           | 506.866,84                  | 1.654.165,84      | EM EXECUÇÃO            | 07/02/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-02 | 08/02/2020        | 07/03/2020     | 06030004/2020 |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 506.866,84           | 23,45                           | -                           | 1.654.165,84      | EM EXECUÇÃO            | 29/02/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 612.480,74           | 28,34                           | 105.613,90                  | 1.548.551,94      | EM EXECUÇÃO            | 06/03/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 612.480,74           | 28,34                           | -                           | 1.548.551,94      | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 612.480,74           | 28,34                           | -                           | 1.548.551,94      | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 612.480,74           | 28,34                           | -                           | 1.548.551,94      | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-03 | 15/04/2020        | 16/06/2020     | 16060007/2020 |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 812.050,14           | 37,58                           | 199.569,40                  | 1.348.982,54      | EM EXECUÇÃO            | 16/06/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 812.050,14           | 37,58                           | -                           | 1.348.982,54      | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-04 | 17/06/2020        | 07/07/2020     | 07070007/2020 |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 959.476,12           | 44,40                           | 147.425,98                  | 1.201.556,56      | EM EXECUÇÃO            | 07/07/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 959.476,12           | 44,40                           | -                           | 1.201.556,56      | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2020           |
|          |  |                                |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-05 | 18/06/2020        | 06/08/2020     | 07080005/2020 |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 1.169.370,44         | 54,11                           | 209.894,32                  | 991.662,24        | EM EXECUÇÃO            | 07/08/2020           |

|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  |   |   |              |              |       |            |            |             |            |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------|--------------|-------|------------|------------|-------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.169.370,44 | 54,11 | -          | 991.662,24 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            | BM-06      | 07/08/2020 | 09/09/2020 | 09090015/2020 |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.229.800,67 | 56,91 | 60.430,23  | 931.232,01 | EM EXECUÇÃO | 09/09/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.229.800,67 | 56,91 | -          | 931.232,01 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            | BM-07      | 10/09/2020 | 01/10/2020 | 01100001/2020 |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.368.864,66 | 63,34 | 139.063,99 | 792.168,02 | EM EXECUÇÃO | 01/10/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.368.864,66 | 63,34 | -          | 792.168,02 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.368.864,66 | 63,34 | -          | 792.168,02 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.368.864,66 | 63,34 | -          | 792.168,02 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            | BM-08      | 02/10/2020 | 15/12/2020 | 04010073/2021 |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | 132.930,00 | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 04/01/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  | ADIT PRAZO | 20200013.1 | 07/01/2021 | 12/01/2022 |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | -          | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 07/01/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | -          | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | -          | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | -          | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | -          | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | -          | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | -          | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | -          | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.501.794,66 | 69,49 | -          | 659.238,02 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            | BM-09      | 15/12/2020 | 02/09/2021 | 02090044/2021 |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | 376.002,00 | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 02/09/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 13/01/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/12/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |               |  |  |  |  |  |  | - | - | 2.161.032,68 | 1.877.796,66 | 86,89 | -          | 283.236,02 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |

| Nº TERMO          | OBJETO DA OBRA   | CONTRATADA                       | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA               | ORIGEM DO RECURSO      | FISCAL DA OBRA                 | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS                 | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|-------------------|--|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.161.032,68            | 1.877.796,66         | 86,89                           | -                           | 283.236,02        | PARALISADA             | 31/10/2024           |
| CONV.8 56776/2017 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO | MUNDIAL NORTE CONSTRUCOES EIRELI | TRAV. ALUISIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO | MIN DO DESENV REGIONAL | FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOBO | Tomada de Preços          | 2-2020-003              | 2020/0200                            | 08/04/2020         | 08/09/2020             | 09/04/2020     | 08/09/2020                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.618,15              | -                    | -                               | -                           | 489.618,15        | ASSINATURA DO CONTRATO | 08/04/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.618,15              | -                    | -                               | -                           | 489.618,15        | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.618,15              | -                    | -                               | -                           | 489.618,15        | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           | SUPRESSÃO DE VALOR      | 2020.0200.1                          |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | 110,46                   | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 08/06/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           | ALT PRAZO               | 2020.0200.2                          | 03/11/2020         | 09/02/2021             |                | 09/02/2021                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 03/09/2011           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 31/12/2020           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | -                    | -                               | -                           | 489.507,69        | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-1  | 09/04/2020        | 30/11/2020     | 03020001/2021 |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | 68.371,88                   | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 03/02/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           | ALT. PRAZO              | 2020.0200.3                          | 09/02/2021         | 12/07/2021             |                | 12/07/2021                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 09/02/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 28/02/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           | ALT. PRAZO              | 2020.0200.4                          | 12/07/2021         | 13/12/2021             |                | 13/12/2021                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 12/07/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 68.371,88            | 13,97                           | -                           | 421.135,81        | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-2  | 01/12/2020        | 07/10/2021     | 07100002/2021 |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | 152.296,65                  | 268.839,16        | EM EXECUÇÃO            | 07/10/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           | ALT. PRAZO              | 2020.0200.5                          | 13/12/2021         | 15/05/2022             |                | 15/05/2022                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | PARALISADA             | 13/12/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | PARALISADA             | 31/12/2021           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | PARALISADA             | 31/01/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | PARALISADA             | 28/02/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           | ALT. PRAZO              | 2020.0200.6                          | 13/05/2022         | 16.10.2022             |                | 16.10.2022                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | EM EXECUÇÃO            | 13/05/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 220.668,53           | 45,08                           | -                           | 268.839,16        | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-3  | 08/10/2021        | 20/06/2022     | 2060079/2022  |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 255.831,41           | 52,26                           | 35.162,88                   | 233.676,28        | EM EXECUÇÃO            | 20/06/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 255.831,41           | 52,26                           | -                           | 233.676,28        | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 255.831,41           | 52,26                           | -                           | 233.676,28        | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 255.831,41           | 52,26                           | -                           | 233.676,28        | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 255.831,41           | 52,26                           | -                           | 233.676,28        | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           | ADIT PRAZO              | 2020.0200.7                          | 14/10/2022         | 20/03/2023             |                | 20/03/2023                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 255.831,41           | 52,26                           | -                           | 233.676,28        | EM EXECUÇÃO            | 14/10/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 255.831,41           | 52,26                           | -                           | 233.676,28        | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-4  | 21/06/2022        | 04/11/2022     | 4110081/2022  |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 261.931,17           | 53,51                           | 6.099,76                    | 227.576,52        | EM EXECUÇÃO            | 04/11/2022           |
|                   |  |                                  |   |                        |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 489.507,69              | 261.931,17           | 53,51                           | -                           | 227.576,52        | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2022           |

|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 261.931,17                       | 53,51                       | -                 | 227.576,52     | EM EXECUÇÃO          | 31/12/2022 |
|-------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 261.931,17                       | 53,51                       | -                 | 227.576,52     | EM EXECUÇÃO          | 31/01/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 261.931,17                       | 53,51                       | -                 | 227.576,52     | EM EXECUÇÃO          | 28/02/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           | ALT PRAZO               | 2020.0200.8                          | 21/03/2023         | 20/08/2023               |                | 20/08/2023                   |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 261.931,17                       | 53,51                       | -                 | 227.576,52     | EM EXECUÇÃO          | 20/03/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 261.931,17                       | 53,51                       | -                 | 227.576,52     | EM EXECUÇÃO          | 31/03/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 261.931,17                       | 53,51                       | -                 | 227.576,52     | EM EXECUÇÃO          | 30/04/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 261.931,17                       | 53,51                       | -                 | 227.576,52     | EM EXECUÇÃO          | 31/05/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              | BM-05 | 05/11/2022        | 09/06/2023     | 9060004/2023  |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | 91.678,92         | 135.897,60     | EM EXECUÇÃO          | 09/06/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | EM EXECUÇÃO          | 30/06/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | EM EXECUÇÃO          | 31/07/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           | ALT PRAZO               | 2020.0200.9                          | 21/08/2023         | 21/01/2024               |                | 21/01/2024                   |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | EM EXECUÇÃO          | 11/08/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | EM EXECUÇÃO          | 31/08/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | EM EXECUÇÃO          | 30/09/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | EM EXECUÇÃO          | 31/10/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         | 2020/0200                            |                    | 21/01/2024               |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | EM EXECUÇÃO          | 30/11/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | PARALISADA           | 31/12/2023 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           | ADIT PRAZO              | 2020.0200.10                         | 22/01/2024         | 23/06/2024               |                | 23/06/2024                   |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | PARALISADA           | 17/01/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | PARALISADA           | 31/01/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | PARALISADA           | 29/02/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | PARALISADA           | 31/03/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 489.507,69           | 353.610,09                       | 72,24                       | -                 | 135.897,60     | PARALISADA           | 30/04/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           | SUPRES VALOR            | 2020.0200.11                         |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | 41.419,62               | 448.088,07           | 353.610,09                       | 78,92                       | -                 | 94.477,98      | PARALISADA           | 07/05/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 448.088,07           | 353.610,09                       | 78,92                       | -                 | 94.477,98      | PARALISADA           | 31/05/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    | VENCIDA                  |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 448.088,07           | 353.610,09                       | 78,92                       | -                 | 94.477,98      | PARALISADA           | 23/06/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    | VENCIDA                  |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 448.088,07           | 353.610,09                       | 78,92                       | -                 | 94.477,98      | PARALISADA           | 30/06/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    | VENCIDA                  |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 448.088,07           | 353.610,09                       | 78,92                       | -                 | 94.477,98      | PARALISADA           | 31/07/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    | VENCIDA                  |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 448.088,07           | 353.610,09                       | 78,92                       | -                 | 94.477,98      | PARALISADA           | 31/08/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    | VENCIDA                  |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 448.088,07           | 353.610,09                       | 78,92                       | -                 | 94.477,98      | PARALISADA           | 30/09/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    | VENCIDA                  |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 448.088,07           | 353.610,09                       | 78,92                       | -                 | 94.477,98      | PARALISADA           | 31/10/2024 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 448.088,07           | 353.610,09                       | 78,92                       | -                 | 94.477,98      | PARALISADA           | 31/10/2024 |
| Nº TERMO    | OBJETO DA OBRA                           | CONTRATADA               | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA          | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA           | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO O DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAP AS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍ DO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS         | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |            |
| 843198/2017 | Revitalização do PALACETE AUGUSTO CORRÊA | SEMATEG CONSTRUÇÕES LTDA | PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937 | MIN DA CULTURA    | GÉLSON DA SILVA MONTEIRO | Tomada de Preços          | 2-2020-009              | 2020/0220                            | 17/04/2020         | 17/04/2021               |                | 17/04/2021                   |       |                   |                |               |                    | -                        | -                        | 1.840.003,76            | -                    | -                                | -                           | 1.840.003,76      | INÍCIO DE OBRA | 19/11/2020           |            |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.840.003,76         | -                                | -                           | -                 | 1.840.003,76   | PARALISADO           | 30/04/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.840.003,76         | -                                | -                           | -                 | 1.840.003,76   | PARALISADO           | 31/05/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           | SUPRES VALOR            | 2020.0220.1                          |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | 32,55                   | 1.839.971,21         | -                                | -                           | -                 | 1.839.971,21   | PARALISADO           | 09/06/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | -                                | -                           | -                 | 1.839.971,21   | PARALISADO           | 30/06/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | -                                | -                           | -                 | 1.839.971,21   | PARALISADO           | 31/07/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | -                                | -                           | -                 | 1.839.971,21   | PARALISADO           | 31/08/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | -                                | -                           | -                 | 1.839.971,21   | PARALISADO           | 30/09/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | -                                | -                           | -                 | 1.839.971,21   | PARALISADO           | 31/10/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          | 19/11/2020     |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | -                                | -                           | -                 | 1.839.971,21   | EM EXECUÇÃO          | 19/11/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | -                                | -                           | -                 | 1.839.971,21   | EM EXECUÇÃO          | 30/11/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | -                                | -                           | -                 | 1.839.971,21   | EM EXECUÇÃO          | 31/12/2020 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              | BM-1  | 19/11/2020        | 17/12/2020     | 4010042/2021  |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | 161.114,00                       | 8,76                        | 161.114,00        | 1.678.857,21   | EM EXECUÇÃO          | 04/01/2021 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | 161.114,00                       | 8,76                        | -                 | 1.678.857,21   | EM EXECUÇÃO          | 31/01/2021 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | 161.114,00                       | 8,76                        | -                 | 1.678.857,21   | EM EXECUÇÃO          | 28/02/2021 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | 161.114,00                       | 8,76                        | -                 | 1.678.857,21   | EM EXECUÇÃO          | 31/03/2021 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           | ADIT PRAZO              | 2020.0220.2                          | 16/04/2021         | 18/04/2022               |                | 18/04/2022                   |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | 161.114,00                       | 8,76                        | -                 | 1.678.857,21   | EM EXECUÇÃO          | 16/04/2021 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | 161.114,00                       | 8,76                        | -                 | 1.678.857,21   | EM EXECUÇÃO          | 30/04/2021 |
|             |  |                          |                                    |                   |                          |                           |                         |                                      |                    |                          |                |                              |       |                   |                |               |                    |                          | -                        | -                       | 1.839.971,21         | 161.114,00                       | 8,76                        | -                 | 1.678.857,21   | EM EXECUÇÃO          | 31/05/2021 |



|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.482.214,13            | 1.682.905,36         | 67,80                           | -                           | 799.308,77        | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2024           |
|----------|--|---|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.482.214,13            | 1.682.905,36         | 67,80                           | -                           | 799.308,77        | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2024           |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA   | CONTRATADA                                      | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA                 | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS                 | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
| OCRP     | RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPA BURACO) | PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME | RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque Lobo | PREGÃO ELETRÔNICO         | SRP Nº 9-2020-038       | 2020/0401                            | 24/07/2020         | 23/07/2021             | 27/07/2020     | 23/07/2021                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | -                    | -                               | -                           | 1.591.605,69      | ASSINATURA DO CONTRATO | 24/07/2020           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-1  | 27/07/2020        | 25/08/2020     | 25080061/2020 |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | -                    | -                               | -                           | 1.591.605,69      | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2020           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | 402.001,76                  | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 25/08/2020           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2020           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2020           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2020           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2020           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 31/12/2020           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 28/02/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           | ADIT PRAZO              | 2020.0401.1                          | 20/07/2021         | 24/07/2022             |                | 24/07/2022                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 20/07/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 402.001,76           | 25,26                           | -                           | 1.189.603,93      | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-2  | 26/08/2020        | 15/10/2021     | 15100019/2021 |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 605.491,31           | 38,04                           | 203.489,55                  | 986.114,38        | EM EXECUÇÃO            | 15/10/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 605.491,31           | 38,04                           | -                           | 986.114,38        | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 605.491,31           | 38,04                           | -                           | 986.114,38        | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 605.491,31           | 38,04                           | -                           | 986.114,38        | EM EXECUÇÃO            | 31/12/2021           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 605.491,31           | 38,04                           | -                           | 986.114,38        | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 605.491,31           | 38,04                           | -                           | 986.114,38        | EM EXECUÇÃO            | 28/02/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-3  | 16/10/2021        | 25/03/2022     | 25030030/2022 |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 947.900,03           | 59,56                           | 342.408,72                  | 643.705,66        | EM EXECUÇÃO            | 25/03/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 947.900,03           | 59,56                           | -                           | 643.705,66        | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 947.900,03           | 59,56                           | -                           | 643.705,66        | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-4  | 26/03/2021        | 23/06/2022     | 23060045/2022 |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | 285.959,59                  | 357.746,07        | EM EXECUÇÃO            | 23/06/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | -                           | 357.746,07        | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           | ADIT PRAZO              | 2020.0401.2                          | 22/07/2022         | 22/07/2023             |                | 22/07/2023                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | -                           | 357.746,07        | EM EXECUÇÃO            | 22/07/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | -                           | 357.746,07        | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | -                           | 357.746,07        | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | -                           | 357.746,07        | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | -                           | 357.746,07        | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | -                           | 357.746,07        | PARALISADA             | 30/11/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | -                           | 357.746,07        | PARALISADA             | 30/12/2022           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.233.859,62         | 77,52                           | -                           | 357.746,07        | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2023           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-5  | 24/06/2022        | 03/02/2023     | 3020024/2023  |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.491.280,57         | 93,70                           | 257.420,95                  | 100.325,12        | EM EXECUÇÃO            | 03/02/2023           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.491.280,57         | 93,70                           | -                           | 100.325,12        | EM EXECUÇÃO            | 28/02/2023           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-6  | 04/02/2023        | 27/03/2023     | 27030059/2023 |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.582.942,57         | 99,46                           | 91.662,00                   | 8.663,12          | EM EXECUÇÃO            | 27/03/2023           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.582.942,57         | 99,46                           | -                           | 8.663,12          | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2023           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.582.942,57         | 99,46                           | -                           | 8.663,12          | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2023           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.582.942,57         | 99,46                           | -                           | 8.663,12          | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2023           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.582.942,57         | 99,46                           | -                           | 8.663,12          | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2023           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      | VENCIDA            |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.582.942,57         | 99,46                           | -                           | 8.663,12          | EM EXECUÇÃO            | 23/07/2023           |
|          |  |   |                           |                   |                                |                           |                         |                                      | VENCIDA            |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.591.605,69            | 1.582.942,57         | 99,46                           | -                           | 8.663,12          | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2023           |









|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDA        |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.065.302,52            | 609.399,60           | 29,51                           | -                           | 1.455.902,92      | PARALISADA  | 31/10/2024           |
|----------|--|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA   | CONTRATADA                      | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA                    | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA                 | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATORIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS      | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
| OCRP     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS | AMAZONCADA - CONSTRUTORA EIRELI | VILA QUE ERA, VILA DO TREME, VILA CARATATEUA | RECURSOS PRÓPRIOS | Fábio Augusto Albuquerque Lobo | TOMADA DE PREÇO           | 2-2020-017              | 2020/0501                            | 31/08/2020         | 30/08/2021             | 03/11/2020     | 30/08/2021                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | -                    | -                               | -                           | 2.810.705,20      | EM EXECUÇÃO | 31/08/2020           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | -                    | -                               | -                           | 2.810.705,20      | EM EXECUÇÃO | 30/09/2020           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | -                    | -                               | -                           | 2.810.705,20      | EM EXECUÇÃO | 31/10/2020           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-01 | 03/11/2020        | 09/11/2020     | 09110002/2020 |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 923.781,23           | 32,87                           | 923.781,23                  | 1.886.923,97      | EM EXECUÇÃO | 09/11/2020           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 923.781,23           | 32,87                           | -                           | 1.886.923,97      | EM EXECUÇÃO | 30/11/2020           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 923.781,23           | 32,87                           | -                           | 1.886.923,97      | EM EXECUÇÃO | 31/12/2020           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 923.781,23           | 32,87                           | -                           | 1.886.923,97      | EM EXECUÇÃO | 31/01/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 923.781,23           | 32,87                           | -                           | 1.886.923,97      | EM EXECUÇÃO | 28/02/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 923.781,23           | 32,87                           | -                           | 1.886.923,97      | EM EXECUÇÃO | 31/03/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 923.781,23           | 32,87                           | -                           | 1.886.923,97      | EM EXECUÇÃO | 30/04/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 923.781,23           | 32,87                           | -                           | 1.886.923,97      | EM EXECUÇÃO | 31/05/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-02 | 09/11/2020        | 09/07/2021     | 09070034/2021 |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 923.781,23           | 32,87                           | -                           | 1.886.923,97      | EM EXECUÇÃO | 30/06/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 1.055.405,19         | 37,55                           | 131.623,96                  | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 09/07/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 1.055.405,19         | 37,55                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 31/07/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 20200501.1         | 31/08/2021             | 30/08/2022     |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 1.055.405,19         | 37,55                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 30/08/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 1.055.405,19         | 37,55                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 1.055.405,19         | 37,55                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-03 | 10/07/2021        | 19/10/2021     | 18100053/2021 |                   | -                        | -                        | 2.810.705,20            | 1.486.205,04         | 52,88                           | 430.799,85                  | 1.324.500,16      | EM EXECUÇÃO | 19/10/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         | ADIT VALOR                           | 20200501.2         |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | 430.799,85               | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 19/10/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 31/10/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 30/12/2021           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 30/04/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/05/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 30/06/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/07/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 20200501.3         | 31/08/2022             | 30/08/2023     |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 30/08/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/08/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 30/09/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/10/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 30/11/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/12/2022           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/01/2023           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 28/02/2023           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/03/2023           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 30/04/2023           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 30/05/2023           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/05/2023           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 30/06/2023           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/07/2023           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 20200501.4         | 31/08/2023             | 30/08/2024     |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 23/08/2023           |
|          |  |                                 |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.241.505,05            | 1.486.205,04         | 45,85                           | -                           | 1.755.300,01      | PARALISADA  | 31/08/2023           |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  |   |           |              |            |       |            |            |             |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--|--|--|---|-----------|--------------|------------|-------|------------|------------|-------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 471.654,51 | 44,59 | -          | 586.185,47 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            | BM-6       | 08/01/2022 | 07/02/2022 | 07020022/2022 |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 548.135,84 | 51,82 | 76.481,33  | 509.704,14 | EM EXECUÇÃO | 07/02/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 548.135,84 | 51,82 | -          | 509.704,14 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            | BM-7       | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 10030002/2022 |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 676.533,69 | 63,95 | 128.397,85 | 381.306,29 | EM EXECUÇÃO | 10/03/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 676.533,69 | 63,95 | -          | 381.306,29 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            | BM-8       | 11/03/2022 | 12/04/2022 | 12040010/2022 |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 676.533,69 | 63,95 | -          | 381.306,29 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADIT DE PRAZO | 2021/0534.1 | 26/04/2022 | 25/11/2022 |            |            |               |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | 70.401,05  | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 12/04/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | -          | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 26/04/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | -          | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | -          | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | -          | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 746.934,74 | 70,61 | -          | 310.905,24 | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            | BM-9       | 13/04/2022 | 08/08/2022 | 8080025/2022  |  |  |  | - | -         | 1.057.839,98 | 834.844,29 | 78,92 | 87.909,55  | 222.995,69 | EM EXECUÇÃO | 08/08/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADIT DE VALOR | 2021/0534.2 |            |            |            |            |               |  |  |  | - | 83.318,39 | 974.521,59   | 834.844,29 | 85,67 | -          | 222.995,69 | EM EXECUÇÃO | 12/08/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 834.844,29 | 85,67 | -          | 222.995,69 | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            | BM-10      | 09/08/2022 | 19/09/2022 | 19090009/2022 |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | 32.075,93  | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 19/09/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 26/11/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 30/04/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/05/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 30/06/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/07/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/08/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 30/09/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/10/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 30/11/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/12/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/01/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 29/02/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/03/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 30/04/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/05/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 30/06/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/07/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/08/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 30/09/2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |             |            |            |            |            |               |  |  |  | - | -         | 974.521,59   | 866.920,22 | 88,96 | -          | 190.919,76 | PARALISADA  | 31/10/2024 |

| Nº TERMO          | OBJETO DA OBRA                                  | CONTRATADA                   | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA  | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA                 | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATORIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS      | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| CONV. 789777/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NOS LOGRADOUROS | M V CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI | RUA SAMUEL SILVA - PASS. SAMUEL SILVA - TRAV. SANTANA - PASS. G. GURJAO (PERPÉTUO SOCORRO) | MIN DAS CIDADES   | Fábio Augusto Albuquerque Lobo | TOMADA DE PREÇO           | 2-2021-010              | 2021/0795                            | 14/07/2021         | 14/07/2022             | 02/08/2021     | 14/07/2022                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 817.472,71              | -                    | -                               | -                           | 817.472,71        | EM EXECUÇÃO | 02/08/2021           |
|                   |   |                              |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 817.472,71              | -                    | -                               | -                           | 817.472,71        | EM EXECUÇÃO | 31/08/2021           |
|                   |   |                              |  |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 817.472,71              | -                    | -                               | -                           | 817.472,71        | EM EXECUÇÃO | 30/09/2021           |

|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         | 817.472,71           | -                               | -                           | -                 | 817.472,71 | EM EXECUÇÃO          | 31/10/2021  |            |
|----------|----------------|------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------|------------|
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | -                           | -                 | -          | 817.472,71           | EM EXECUÇÃO | 30/11/2021 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       | BM-1              | 02/08/2021     | 30/11/2021    | 01120164/2021     |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 35.342,25                   | 4,32              | 35.342,25  | 782.130,46           | EM EXECUÇÃO | 01/12/2021 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 35.342,25                   | 4,32              | -          | 782.130,46           | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 35.342,25                   | 4,32              | -          | 782.130,46           | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 35.342,25                   | 4,32              | -          | 782.130,46           | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 35.342,25                   | 4,32              | -          | 782.130,46           | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 35.342,25                   | 4,32              | -          | 782.130,46           | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 35.342,25                   | 4,32              | -          | 782.130,46           | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       | BM-2              | 30/11/2021     | 21/06/2022    | 21060005/2022     |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 319.701,47                  | 39,11             | 284.359,22 | 497.771,24           | EM EXECUÇÃO | 21/06/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 319.701,47                  | 39,11             | -          | 497.771,24           | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 2021.0795.1        | 15/07/2022             | 13/11/2022     | 13/11/2022                   |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 319.701,47                  | 39,11             | -          | 497.771,24           | EM EXECUÇÃO | 11/07/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 319.701,47                  | 39,11             | -          | 497.771,24           | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       | BM-3              | 22/06/2022     | 04/08/2022    | 04080034/2022     |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 459.643,80                  | 56,23             | 139.942,33 | 357.828,91           | EM EXECUÇÃO | 04/08/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 459.643,80                  | 56,23             | -          | 357.828,91           | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 459.643,80                  | 56,23             | -          | 357.828,91           | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 459.643,80                  | 56,23             | -          | 357.828,91           | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       | BM-4              | 05/08/2022     | 25/10/2022    | 3110037/2022      |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | 79.658,82  | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 03/11/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 2021.0795.2        | 14/11/2022             | 13/03/2023     | 13/03/2023                   |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | -          | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 11/11/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | -          | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | -          | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | -          | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | -          | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 2021.0795.3        | 14/03/2023             | 10/09/2023     | 10/09/2023                   |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | -          | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 13/03/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | -          | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | -          | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 539.302,62                  | 65,97             | -          | 278.170,09           | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       | BM-5              | 26/10/2022     | 12/05/2023    | 28060009/2023     |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | 63.426,24  | 214.743,85           | EM EXECUÇÃO | 28/06/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | -          | 214.743,85           | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | -          | 214.743,85           | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | -          | 214.743,85           | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | -          | 214.743,85           | EM EXECUÇÃO | 11/09/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | -          | 214.743,85           | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | -          | 214.743,85           | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      | 2021/0795          |                        | 10/03/2024     |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | -          | 214.743,85           | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | -          | 214.743,85           | PARALISADA  | 31/12/2023 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 602.728,86                  | 73,73             | -          | 214.743,85           | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       | BM-6              | 31/08/2023     | 30/01/2024    | 02020023/2024     |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 702.677,22                  | 85,96             | 99.948,36  | 114.795,49           | EM EXECUÇÃO | 02/02/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 702.677,22                  | 85,96             | -          | 114.795,49           | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 702.677,22                  | 85,96             | -          | 114.795,49           | EM EXECUÇÃO | 01/03/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         | ADIT PRAZO                           | 2021/0795.5        | 11/03/2024             | 08/09/2024     | 08/09/2024                   |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 702.677,22                  | 85,96             | -          | 114.795,49           | EM EXECUÇÃO | 11/03/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 702.677,22                  | 85,96             | -          | 114.795,49           | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 702.677,22                  | 85,96             | -          | 114.795,49           | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 702.677,22                  | 85,96             | -          | 114.795,49           | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 702.677,22                  | 85,96             | -          | 114.795,49           | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 702.677,22                  | 85,96             | -          | 114.795,49           | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       | BM-7              | 31/01/2024     | 30/04/2024    | 01080110/2024     |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 704.972,45                  | 86,24             | 2.295,23   | 112.500,26           | EM EXECUÇÃO | 01/08/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 704.972,45                  | 86,24             | -          | 112.500,26           | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDA        |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 704.972,45                  | 86,24             | -          | 112.500,26           | EM EXECUÇÃO | 09/09/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDA        |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 704.972,45                  | 86,24             | -          | 112.500,26           | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |
|          |                |            |                           |                   |                |                           |                         |                                      |                    |                        | VENCIDA        |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      | 817.472,71                      | 704.972,45                  | 86,24             | -          | 112.500,26           | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS     | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |             |            |



| Nº TERMO                | OBJETO DA OBRA                                      | CONTRATADA                          | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO      | FISCAL DA OBRA  | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATORIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS      | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              | BM-13 | 06/08/2024        | 02/10/2024     | 02100041/2024 |                   | -                        | -                        | 1.528.656,68            | 1.215.924,46         | 79,54                           | 101.708,51                  | 312.732,22        | EM EXECUÇÃO | 02/10/2024           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.528.656,68            | 1.215.924,46         | 79,54                           | -                           | 312.732,22        | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024           |
| CONV. EST 12/2021 /SEOP | URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE AJURUTEUA - ETAPA I | AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | PRAIA DE AJURUTEUA        | GOV ESTADO PARÁ/SEDO P | Fábio Augusto Albuquerque Lobo/Thiago Romano Penha de Andrade | CONC. PUBLICA             | 3-2021-004              | 2021/2226                            | 15/12/2021         | 15/12/2022             | 15/12/2021     | 15/12/2022                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | -                    | -                               | -                           | 12.479.968,87     | EM EXECUÇÃO | 15/12/2021           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | -                    | -                               | -                           | 12.479.968,87     | EM EXECUÇÃO | 31/12/2021           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | -                    | -                               | -                           | 12.479.968,87     | EM EXECUÇÃO | 31/01/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-1  | 15/12/2021        | 04/02/2022     | 04020001/2022 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 447.084,21           | 3,58                            | 447.084,21                  | 12.032.884,66     | EM EXECUÇÃO | 04/02/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 447.084,21           | 3,58                            | -                           | 12.032.884,66     | EM EXECUÇÃO | 28/02/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-2  | 05/02/2022        | 25/03/2022     | 23030047/2022 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 876.973,91           | 7,03                            | 429.889,70                  | 11.602.994,96     | EM EXECUÇÃO | 23/03/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 876.973,91           | 7,03                            | -                           | 11.602.994,96     | EM EXECUÇÃO | 31/03/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-3  | 26/03/2022        | 20/04/2022     | 20040013/2022 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 2.378.459,29         | 19,06                           | 1.501.485,38                | 10.101.509,58     | EM EXECUÇÃO | 20/04/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 2.378.459,29         | 19,06                           | -                           | 10.101.509,58     | EM EXECUÇÃO | 30/04/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-4  | 21/04/2022        | 25/05/2022     | 25050001/2020 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 3.227.525,97         | 25,86                           | 849.066,68                  | 9.252.442,90      | EM EXECUÇÃO | 25/05/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 3.227.525,97         | 25,86                           | -                           | 9.252.442,90      | EM EXECUÇÃO | 31/05/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-5  | 25/05/2022        | 20/06/2022     | 20060072/2022 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 3.727.972,67         | 29,87                           | 500.446,70                  | 8.751.996,20      | EM EXECUÇÃO | 20/06/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 3.727.972,67         | 29,87                           | -                           | 8.751.996,20      | EM EXECUÇÃO | 30/06/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-6  | 21/06/2022        | 26/07/2022     | 26070004/2022 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.056.630,29         | 32,51                           | 328.657,62                  | 8.423.338,58      | EM EXECUÇÃO | 26/07/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.056.630,29         | 32,51                           | -                           | 8.423.338,58      | EM EXECUÇÃO | 31/07/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-7  | 27/07/2022        | 23/08/2022     | 23080001/2022 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.177.234,69         | 33,47                           | 120.604,40                  | 8.302.734,18      | EM EXECUÇÃO | 23/08/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.177.234,69         | 33,47                           | -                           | 8.302.734,18      | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-8  | 24/08/2022        | 02/09/2022     | 2090051/2022  |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.304.151,22         | 34,49                           | 126.916,53                  | 8.175.817,65      | EM EXECUÇÃO | 02/09/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-9  | 06/09/2022        | 22/09/2022     | 22090013/2022 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.475.084,31         | 35,86                           | 170.933,09                  | 8.004.884,56      | EM EXECUÇÃO | 22/09/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.475.084,31         | 35,86                           | -                           | 8.004.884,56      | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-10 | 23/09/2022        | 28/10/2022     | 28100034/2022 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.630.724,56         | 37,11                           | 155.640,25                  | 7.849.244,31      | EM EXECUÇÃO | 28/10/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.630.724,56         | 37,11                           | -                           | 7.849.244,31      | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.630.724,56         | 37,11                           | -                           | 7.849.244,31      | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           | ADITIVO PRAZO           | 2021.2226.1                          | 16/12/2022         | 14/12/2023             |                | 14/12/2023                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.630.724,56         | 37,11                           | -                           | 7.849.244,31      | EM EXECUÇÃO | 01/12/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-11 | 29/10/2022        | 09/12/2022     | 9120005/2022  |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.686.008,55         | 37,55                           | 55.283,99                   | 7.793.960,32      | EM EXECUÇÃO | 09/12/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.686.008,55         | 37,55                           | -                           | 7.793.960,32      | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 4.686.008,55         | 37,55                           | -                           | 7.793.960,32      | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-12 | 10/12/2022        | 27/02/2023     | 27020079/2023 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 5.948.904,61         | 47,67                           | 1.262.896,06                | 6.531.064,26      | EM EXECUÇÃO | 27/02/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 5.948.904,61         | 47,67                           | -                           | 6.531.064,26      | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-13 | 28/02/2023        | 30/03/2023     | 30030001/2023 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 6.267.969,94         | 50,22                           | 319.065,33                  | 6.211.998,93      | EM EXECUÇÃO | 30/03/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 6.267.969,94         | 50,22                           | -                           | 6.211.998,93      | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-14 | 31/03/2023        | 17/04/2023     | 17040040/2023 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 6.632.495,64         | 53,15                           | 364.525,70                  | 5.847.473,23      | EM EXECUÇÃO | 17/04/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 6.632.495,64         | 53,15                           | -                           | 5.847.473,23      | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-15 | 18/04/2023        | 05/05/2023     | 4050089/2023  |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 6.947.032,99         | 55,67                           | 314.537,35                  | 5.532.935,88      | EM EXECUÇÃO | 04/05/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-16 | 06/05/2023        | 24/05/2023     | 24050001/2023 |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 7.182.000,79         | 57,55                           | 234.967,80                  | 5.297.968,08      | EM EXECUÇÃO | 24/05/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        | EDUARDA SANTOS  | PORTARIA Nº 123/2023      |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 7.182.000,79         | 57,55                           | -                           | 5.297.968,08      | EM EXECUÇÃO | 25/05/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        | JÉSSICA PEREIRA   | PORTARIA Nº 124/2023      |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 7.182.000,79         | 57,55                           | -                           | 5.297.968,08      | EM EXECUÇÃO | 25/05/2023           |
|                         |   |                                     |                           |                        |   |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-17 | 25/05/2023        | 09/06/2023     | 906000/20232  |                   | -                        | -                        | 12.479.968,87           | 7.589.815,55         | 60,82                           | 407.814,76                  | 4.890.153,32      | EM EXECUÇÃO | 09/06/2023           |



|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.197.610,50         | 44,87                           | -                           | 2.699.994,75      | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022           |
|----------|----------------|------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-10                        | 23/09/2022 | 28/10/2022        | 28100033/2022  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.294.383,50         | 46,85                           | 96.773,00                   | 2.603.221,75      | EM EXECUÇÃO | 28/10/2022           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.294.383,50         | 46,85                           | -                           | 2.603.221,75      | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-11                        | 29/10/2022 | 28/11/2022        | 28110052/2022  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.421.284,89         | 49,44                           | 126.901,39                  | 2.476.320,36      | EM EXECUÇÃO | 28/11/2022           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.421.284,89         | 49,44                           | -                           | 2.476.320,36      | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-12                        | 29/11/2022 | 13/12/2022        | 13120006/2022  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.504.974,69         | 51,15                           | 83.689,80                   | 2.392.630,56      | EM EXECUÇÃO | 13/12/2022           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.504.974,69         | 51,15                           | -                           | 2.392.630,56      | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         | ADIT PRAZO                           | 2022.0039.1        | 15/01/2023             | 13/01/2024     |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.504.974,69         | 51,15                           | -                           | 2.392.630,56      | EM EXECUÇÃO | 11/01/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-13                        | 14/12/2022 | 14/01/2023        | 14010001/2023  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.665.076,44         | 54,42                           | 160.101,75                  | 2.232.528,81      | EM EXECUÇÃO | 14/01/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.665.076,44         | 54,42                           | -                           | 2.232.528,81      | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-14                        | 15/01/2023 | 26/02/2023        | 27020103/2023  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.996.321,44         | 61,18                           | 331.245,00                  | 1.901.283,81      | EM EXECUÇÃO | 27/02/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 2.996.321,44         | 61,18                           | -                           | 1.901.283,81      | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-15                        | 27/02/2023 | 29/03/2023        | 29030001/2023  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.161.844,01         | 64,56                           | 165.522,57                  | 1.735.761,24      | EM EXECUÇÃO | 29/03/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.161.844,01         | 64,56                           | -                           | 1.735.761,24      | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-16                        | 30/03/2023 | 17/04/2023        | 17040039/2023  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.264.549,39         | 66,66                           | 102.705,38                  | 1.633.055,86      | EM EXECUÇÃO | 17/04/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.264.549,39         | 66,66                           | -                           | 1.633.055,86      | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-17                        | 18/04/2023 | 05/05/2023        | 4050092/2023   |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.427.227,73         | 69,98                           | 162.678,34                  | 1.470.377,52      | EM EXECUÇÃO | 04/05/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-18                        | 06/05/2023 | 24/05/2023        | 24050002/2023  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.599.298,10         | 73,49                           | 172.070,37                  | 1.298.307,15      | EM EXECUÇÃO | 24/05/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                | EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS | PORTAR IA Nº 121/2023   |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.599.298,10         | 73,49                           | -                           | 1.298.307,15      | EM EXECUÇÃO | 25/05/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                | JÉSSICA JULLIANE DA SILVA PEREIRA  | PORTAR IA Nº 122/2023   |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.599.298,10         | 73,49                           | -                           | 1.298.307,15      | EM EXECUÇÃO | 25/05/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.599.298,10         | 73,49                           | -                           | 1.298.307,15      | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-19                        | 25/05/2023 | 10/06/2023        | 10060001/2023  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 3.800.061,59         | 77,59                           | 200.763,49                  | 1.097.543,66      | EM EXECUÇÃO | 10/06/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.302.719,66         | 87,85                           | 502.658,07                  | 594.885,59        | EM EXECUÇÃO | 27/06/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-20                        | 11/06/2023 | 30/06/2023        | 27060060/2023  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.302.719,66         | 87,85                           | -                           | 594.885,59        | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | 256.657,44                  | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 10/07/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      | 2022/0039          |                        |                |                              |            | 13/01/2024        |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         | ADIT PRAZO                           | 2022/0039.2        | 15/01/2024             | 14/01/2025     |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 15/01/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.559.377,10         | 93,09                           | -                           | 338.228,15        | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-22                        | 11/07/2023 | 29/05/2024        | 29050030/2024  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.758.493,15         | 97,16                           | 199.116,05                  | 139.112,10        | EM EXECUÇÃO | 29/05/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.758.493,15         | 97,16                           | -                           | 139.112,10        | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.758.493,15         | 97,16                           | -                           | 139.112,10        | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                | BM-23                        | 30/05/2024 | 12/07/2024        | 12070022/2024  |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.862.585,97         | 99,28                           | 104.092,82                  | 35.019,28         | EM EXECUÇÃO | 12/07/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.862.585,97         | 99,28                           | -                           | 35.019,28         | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.862.585,97         | 99,28                           | -                           | 35.019,28         | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.862.585,97         | 99,28                           | -                           | 35.019,28         | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024           |
|          |                |            |                           |                   |                |                                    |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 4.897.605,25            | 4.862.585,97         | 99,28                           | -                           | 35.019,28         | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024           |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA | CONTRATADA | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA          | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº      | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS      | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |

|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   |              |                      |            |
|----------|---|--|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|
| OCRP     | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                | LACA ENGENHARIA LTDA                       | VIAS DA SEDE  | REC PROPRIOS      | Fábio Augusto Albuquerque Lobo | TOMADA DE PREÇOS          | 2/2022-005              | 2022/0808                            | 06/04/2022         | 05/04/2023             | 10/04/2022     | 05/04/2023                   |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | -                       | -                    | -                               | 2.818.782,49                | EM EXECUÇÃO       | 10/04/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | -                       | -                    | -                               | 2.818.782,49                | EM EXECUÇÃO       | 30/04/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-1  | 10/04/2022        | 18/05/2022     | 18050027/2022 |                   |                          | 2.818.782,49             | 46.711,95               | 1,66                 | 46.711,95                       | 2.772.070,54                | EM EXECUÇÃO       | 18/05/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 46.711,95               | 1,66                 | -                               | 2.772.070,54                | EM EXECUÇÃO       | 31/05/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 46.711,95               | 1,66                 | -                               | 2.772.070,54                | EM EXECUÇÃO       | 30/06/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 46.711,95               | 1,66                 | -                               | 2.772.070,54                | EM EXECUÇÃO       | 31/07/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-2  | 19/05/2022        | 05/08/2022     | 5080004/2022  |                   |                          | 2.818.782,49             | 127.172,21              | 4,51                 | 80.460,26                       | 2.691.610,28                | EM EXECUÇÃO       | 05/08/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 127.172,21              | 4,51                 | -                               | 2.691.610,28                | EM EXECUÇÃO       | 31/08/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 127.172,21              | 4,51                 | -                               | 2.691.610,28                | EM EXECUÇÃO       | 30/09/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-3  | 06/08/2022        | 31/10/2022     | 31100090/2022 |                   |                          | 2.818.782,49             | 224.037,25              | 7,95                 | 96.865,04                       | 2.594.745,24                | EM EXECUÇÃO       | 31/10/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 224.037,25              | 7,95                 | -                               | 2.594.745,24                | EM EXECUÇÃO       | 31/10/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 224.037,25              | 7,95                 | -                               | 2.594.745,24                | EM EXECUÇÃO       | 30/11/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 224.037,25              | 7,95                 | -                               | 2.594.745,24                | EM EXECUÇÃO       | 31/12/2022   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 224.037,25              | 7,95                 | -                               | 2.594.745,24                | EM EXECUÇÃO       | 31/01/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-4  | 01/11/2022        | 10/02/2023     | 10020039/2023 |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | 104.769,12                      | 2.489.976,12                | EM EXECUÇÃO       | 10/02/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | EM EXECUÇÃO       | 28/02/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | EM EXECUÇÃO       | 31/03/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | EM EXECUÇÃO       | 07/04/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | EM EXECUÇÃO       | 30/04/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | PORTARIA Nº 129/2023      |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | EM EXECUÇÃO       | 30/05/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | EM EXECUÇÃO       | 31/05/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | EM EXECUÇÃO       | 30/06/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | EM EXECUÇÃO       | 31/07/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 31/08/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 30/09/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 31/10/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 30/11/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           | 2022/0808               |                                      |                    | 05/04/2023             |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 31/12/2023   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 31/01/2024   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 29/02/2024   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 31/03/2024   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 30/04/2024   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 31/05/2024   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 30/06/2024   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 31/07/2024   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 31/08/2024   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 30/09/2024   |                      |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | 2.818.782,49             | 328.806,37              | 11,66                | -                               | 2.489.976,12                | PARALISADA        | 31/10/2024   |                      |            |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA  | CONTRATADA                                 | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA   | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA                 | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATORIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS       | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |            |
| OCRP     | CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE | M L- CONSTRUTORA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | RUA JUSTO CHERMONT, RUA GENERAL GURIAO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO | RECURSOS PRÓPRIOS | GÉLSON DA SILVA MONTEIRO       | TOMADA DE PREÇOS          | 2-2022-008              | 2022/1425                            | 19/07/2022         | 19/07/2023             | 19/07/2022     | 19/07/2023                   |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 2.513.547,34         | -                               | -                           | 2.513.547,34      | EM EXECUÇÃO  | 19/07/2022           |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-1  | 19/07/2022        | 05/08/2022     | 22080018/2022 |                   |                          | -                        | -                       | 2.513.547,34         | -                               | -                           | 2.513.547,34      | EM EXECUÇÃO  | 31/07/2022           |            |
|          |   |  |   |                   |                                |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          | -                        | -                       | 2.513.547,34         | 156.475,60                      | 6,23                        | 156.475,60        | 2.357.071,74 | EM EXECUÇÃO          | 05/08/2022 |

| Nº TERMO      | OBJETO DA OBRA   | CONTRATADA                          | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO  | FISCAL DA OBRA            | MOD. LICITAÇÃO CONTRATADA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº      | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS      | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 156.475,60           | 6,23                            | -                           | 2.357.071,74      | EM EXECUÇÃO | 31/08/2022           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 286.008,74           | 11,38                           | 129.533,14                  | 2.227.538,60      | EM EXECUÇÃO | 03/09/2022           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 286.008,74           | 11,38                           | -                           | 2.227.538,60      | EM EXECUÇÃO | 30/09/2022           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 286.008,74           | 11,38                           | -                           | 2.227.538,60      | EM EXECUÇÃO | 31/10/2022           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 430.658,78           | 17,13                           | 144.650,04                  | 2.082.888,56      | EM EXECUÇÃO | 04/11/2022           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 430.658,78           | 17,13                           | -                           | 2.082.888,56      | EM EXECUÇÃO | 30/11/2022           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 567.603,83           | 22,58                           | 136.945,05                  | 1.945.943,51      | EM EXECUÇÃO | 30/12/2022           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 567.603,83           | 22,58                           | -                           | 1.945.943,51      | EM EXECUÇÃO | 31/12/2022           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 567.603,83           | 22,58                           | -                           | 1.945.943,51      | EM EXECUÇÃO | 31/01/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 567.603,83           | 22,58                           | -                           | 1.945.943,51      | EM EXECUÇÃO | 28/02/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 731.223,72           | 29,09                           | 163.619,89                  | 1.782.323,62      | EM EXECUÇÃO | 01/03/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 731.223,72           | 29,09                           | -                           | 1.782.323,62      | EM EXECUÇÃO | 31/03/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 731.223,72           | 29,09                           | -                           | 1.782.323,62      | EM EXECUÇÃO | 30/04/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 731.223,72           | 29,09                           | -                           | 1.782.323,62      | EM EXECUÇÃO | 31/05/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 731.223,72           | 29,09                           | -                           | 1.782.323,62      | EM EXECUÇÃO | 30/06/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 731.223,72           | 29,09                           | -                           | 1.782.323,62      | EM EXECUÇÃO | 13/07/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           | ALT DE CLAUS CONTR      | 2022.1425.1                          |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 731.223,72           | 29,09                           | -                           | 1.782.323,62      | EM EXECUÇÃO |                      |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           | ADITIVO DE PRAZO        | 2022.1425.2                          | 20/07/2023         | 17/07/2024             |                |                              | 17/07/2024 |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 731.223,72           | 29,09                           | -                           | 1.782.323,62      | EM EXECUÇÃO | 20/07/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 889.938,89           | 35,41                           | 158.715,17                  | 1.623.608,45      | EM EXECUÇÃO | 26/07/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 889.938,89           | 35,41                           | -                           | 1.623.608,45      | EM EXECUÇÃO | 31/07/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 889.938,89           | 35,41                           | -                           | 1.623.608,45      | EM EXECUÇÃO | 31/08/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.041.657,76         | 41,44                           | 151.718,87                  | 1.471.889,58      | EM EXECUÇÃO | 01/09/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.041.657,76         | 41,44                           | -                           | 1.471.889,58      | EM EXECUÇÃO | 30/09/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.041.657,76         | 41,44                           | -                           | 1.471.889,58      | EM EXECUÇÃO | 31/10/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.159.850,77         | 46,14                           | 118.193,01                  | 1.353.696,57      | EM EXECUÇÃO | 04/11/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.159.850,77         | 46,14                           | -                           | 1.353.696,57      | EM EXECUÇÃO | 30/11/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           | 2022/1425               |                                      |                    | 17/07/2024             |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.159.850,77         | 46,14                           | -                           | 1.353.696,57      | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.243.381,01         | 49,47                           | 83.530,24                   | 1.270.166,33      | EM EXECUÇÃO | 04/01/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.243.381,01         | 49,47                           | -                           | 1.270.166,33      | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.346.584,60         | 53,57                           | 103.203,59                  | 1.166.962,74      | EM EXECUÇÃO | 02/02/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.451.752,98         | 57,76                           | 105.168,38                  | 1.061.794,36      | EM EXECUÇÃO | 26/02/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.451.752,98         | 57,76                           | -                           | 1.061.794,36      | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.563.594,79         | 62,21                           | 111.841,81                  | 949.952,55        | EM EXECUÇÃO | 07/03/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.563.594,79         | 62,21                           | -                           | 949.952,55        | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.699.405,47         | 67,61                           | 135.810,68                  | 814.141,87        | EM EXECUÇÃO | 04/04/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.699.405,47         | 67,61                           | -                           | 814.141,87        | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.699.405,47         | 67,61                           | -                           | 814.141,87        | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.699.405,47         | 67,61                           | -                           | 814.141,87        | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.699.405,47         | 67,61                           | -                           | 814.141,87        | EM EXECUÇÃO | 18/07/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.699.405,47         | 67,61                           | -                           | 814.141,87        | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.752.919,47         | 69,74                           | 53.514,00                   | 760.627,87        | EM EXECUÇÃO | 27/08/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.752.919,47         | 69,74                           | -                           | 760.627,87        | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.752.919,47         | 69,74                           | -                           | 760.627,87        | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024           |
|               |  |                                     |                           |                    |                           |                           |                         |                                      |                    |                        |                |                              |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 2.513.547,34            | 1.752.919,47         | 69,74                           | -                           | 760.627,87        | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024           |
| 221/2022-SEOP | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NAS LOCALIDADES DE ACARAJÓ E BACURITEUA - LOTE 5 | MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | ACARAJÓ E BACURITEUA      | GOV. ESTADO/SE DOP | Fábio Augusto Albuquerque | CONCORRÊNCIA PÚBLICA      | 3/2022-007              | 2022/1807                            | 31/08/2022         | 31/08/2023             | 05/09/2022     | 31/08/2023                   |            |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 5.092.454,27            | -                    | -                               | -                           | 5.092.454,27      | EM EXECUÇÃO | 05/09/2022           |





|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 | -                           | -                 | 2.230.554,72           | 1.074.600,88         | 48,18        | -            | 1.155.953,84 | EM EXECUÇÃO  | 30/11/2023   |             |            |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-05 | 08/11/2023        | 11/12/2023     | 1112001/2023  |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             | -                 | -                      | 2.230.554,72         | 1.209.321,91 | 54,22        | 134.721,03   | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO  | 11/12/2023  |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22        | -            | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 31/12/2023 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         | 2023/0498               |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22        | -            | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 31/01/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22        | -            | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 29/02/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22        | -            | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 07/03/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.209.321,91 | 54,22        | -            | 1.021.232,81 | EM EXECUÇÃO | 31/03/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.309.888,51 | 58,72        | 100.566,60   | 920.666,21   | EM EXECUÇÃO | 24/04/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.309.888,51 | 58,72        | -            | 920.666,21   | EM EXECUÇÃO | 30/04/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.413.183,02 | 63,36        | 103.294,51   | 817.371,70   | EM EXECUÇÃO | 22/05/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.413.183,02 | 63,36        | -            | 817.371,70   | EM EXECUÇÃO | 31/05/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.574.039,36 | 70,57        | 160.856,34   | 656.515,36   | EM EXECUÇÃO | 10/06/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 1.574.039,36 | 70,57        | -            | 656.515,36   | EM EXECUÇÃO | 30/06/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24        | 461.046,44   | 195.468,92   | EM EXECUÇÃO | 12/07/2027 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24        | -            | 195.468,92   | EM EXECUÇÃO | 31/07/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24        | -            | 195.468,92   | EM EXECUÇÃO | 31/08/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24        | -            | 195.468,92   | EM EXECUÇÃO | 30/09/2024 |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    | VENCIDO                |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   | -                      | -                    | 2.230.554,72 | 2.035.085,80 | 91,24        | -            | 195.468,92   | EM EXECUÇÃO | 31/10/2024 |
| Nº TERMO | OBJETO DA OBRA  | CONTRATADA                    | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO | FISCAL DA OBRA                 | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATÓRIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS                 | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |              |              |              |              |              |             |            |
| 10670/20 | CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS NA VILA DE BACURITEUA | ECLOSÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | VILA DE BACURITEUA        | MIN AGRICULTURA   | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE | TOMADA DE PREÇOS        | 2/2023-0002             | 2023/0937                            | 30.05.2023         | 28.05.2024             | 26.12.2023     | 28.05.2024                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | ASSINATURA DO CONTRATO | 30/05/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 26/12/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 31/12/2023           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 29/02/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | -                    | -                               | -                           | 285.769,04        | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-1  | 26/12/2023        | 02/05/2024     | 02050154/2024 |                   |                          | -                        | -                       | 285.769,04           | 30.850,29                       | 10,80                       | 30.850,29         | 254.918,75             | EM EXECUÇÃO          | 02/05/2024   |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | 30.850,29            | 10,80                           | -                           | 254.918,75        | EM EXECUÇÃO            | 29/05/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | 30.850,29            | 10,80                           | -                           | 254.918,75        | EM EXECUÇÃO            | 30/05/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | 30.850,29            | 10,80                           | -                           | 254.918,75        | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | 30.850,29            | 10,80                           | -                           | 254.918,75        | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | 30.850,29            | 10,80                           | -                           | 254.918,75        | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              | BM-2  | 18/04/2024        | 22/07/2024     | 22070021/2024 |                   |                          | -                        | -                       | 285.769,04           | 71.699,62                       | 25,09                       | 40.849,33         | 214.069,42             | EM EXECUÇÃO          | 22/07/2024   |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | 71.699,62            | 25,09                           | -                           | 214.069,42        | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | 71.699,62            | 25,09                           | -                           | 214.069,42        | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | 71.699,62            | 25,09                           | -                           | 214.069,42        | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2024           |              |              |              |              |              |             |            |
|          |   |                               |                           |                   |                                |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 285.769,04              | 71.699,62            | 25,09                           | -                           | 214.069,42        | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2024           |              |              |              |              |              |             |            |



|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   |                          |                          |                         |                      |                                 |                             |                   |                        |                      |            |
|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------|
| OCRP                     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS                  | M DE L DE JESUS OLIVEIRA LTDA. | VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | RECURSOS PRÓPRIOS      | FÁBIO AUGUSTO ALBUQUERQUE LOGO E EDUARDA DE PAULA FELIPE DOS SANTOS | TOMADA DE PREÇOS        | TP-2-2023-005           | 2023/1174                            | 01/11/2023         | 30/10/2024             | 01/11/2023     | 30/10/2024                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | -                    | -                               | -                           | 3.238.269,53      | ASSINATURA DO CONTRATO | 01/11/2023           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | -                    | -                               | -                           | 3.238.269,53      | EM EXECUÇÃO            | 30/11/2023           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | -                    | -                               | -                           | 3.238.269,53      | EM EXECUÇÃO            | 31/12/2023           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | -                    | -                               | -                           | 3.238.269,53      | EM EXECUÇÃO            | 31/01/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | -                    | -                               | -                           | 3.238.269,53      | EM EXECUÇÃO            | 29/02/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | -                    | -                               | -                           | 3.238.269,53      | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | -                    | -                               | -                           | 3.238.269,53      | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | -                    | -                               | -                           | 3.238.269,53      | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | -                    | -                               | -                           | 3.238.269,53      | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   | BM-1           | 01/11/2023    | 04/07/2024        | 4070013/2024             | -                        | -                       | 3.238.269,53         | -                               | -                           | 677.128,46        | 2.561.141,07           | EM EXECUÇÃO          | 04/07/2024 |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | 677.128,46           | 20,91                           | -                           | 2.561.141,07      | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | 677.128,46           | 20,91                           | -                           | 2.561.141,07      | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | 677.128,46           | 20,91                           | -                           | 2.561.141,07      | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      | VENCIDO            | 30/10/2024             |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | 677.128,46           | 20,91                           | -                           | 2.561.141,07      | EM EXECUÇÃO            | 30/10/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 3.238.269,53            | 677.128,46           | 20,91                           | -                           | 2.561.141,07      | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2024           |            |
| Nº TERMO                 | OBJETO DA OBRA  | CONTRATADA                     | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO      | FISCAL DA OBRA  | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATORIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS                 | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |            |
| OCRP                     | ADEQUAÇÃO DOS QUIOSQUES NO ENTORNO DO MERCADO MUNICIPAL | ECLOSÃO EMPREENHIMENTOS LTDA.  | SEDE DO MUNICÍPIO         | RECURSOS PRÓPRIOS      | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE                                      | TOMADA DE PREÇOS        | TP-2-2023-010           | 2023/1221                            | 22/12/2023         | 20/12/2024             | 19/02/2024     | 20/12/2024                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | -                    | -                               | -                           | 104.206,41        | INÍCIO DO CONTRATO     | 22/12/2023           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         | 2023/1221                            |                    | 20/12/2024             |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | -                    | -                               | -                           | 104.206,41        | CONTRATO EM SER        | 31/12/2023           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | -                    | -                               | -                           | 104.206,41        | CONTRATO EM SER        | 31/01/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | -                    | -                               | -                           | 104.206,41        | INÍCIO DA OBRA         | 19/02/2021           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | -                    | -                               | -                           | 104.206,41        | EM EXECUÇÃO            | 29/02/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | -                    | -                               | -                           | 104.206,41        | EM EXECUÇÃO            | 31/03/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | 77.689,74            | 74,55                           | 77.689,74                   | 26.516,67         | EM EXECUÇÃO            | 08/04/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | 77.689,74            | 74,55                           | -                           | 26.516,67         | EM EXECUÇÃO            | 30/04/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | 102.370,55           | 98,24                           | 24.680,81                   | 1.835,86          | EM EXECUÇÃO            | 07/05/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | 102.370,55           | 98,24                           | -                           | 1.835,86          | EM EXECUÇÃO            | 31/05/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | 102.370,55           | 98,24                           | -                           | 1.835,86          | EM EXECUÇÃO            | 30/06/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | 102.370,55           | 98,24                           | -                           | 1.835,86          | EM EXECUÇÃO            | 31/07/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | 102.370,55           | 98,24                           | -                           | 1.835,86          | EM EXECUÇÃO            | 31/08/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | 102.370,55           | 98,24                           | -                           | 1.835,86          | EM EXECUÇÃO            | 30/09/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 104.206,41              | 102.370,55           | 98,24                           | -                           | 1.835,86          | EM EXECUÇÃO            | 31/10/2024           |            |
| Nº TERMO                 | OBJETO DA OBRA  | CONTRATADA                     | LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA | ORIGEM DO RECURSO      | FISCAL DA OBRA  | MOD. LICITAÇÃO CONTRATA | Nº PROCESSO LICITATORIO | Nº CONTRATO / ADITIVO DE PRAZO/VALOR | INÍCIO DO CONTRATO | VENCIMENTO DO CONTRATO | INÍCIO DA OBRA | PREVISÃO / CONCLUSÃO DA OBRA | BM Nº | INÍCIO DA MEDIÇÃO | FIM DA MEDIÇÃO | Nº DO EMPENHO | ETAPAS EXECUTADAS | ACRÉSCIMO DE VALOR - R\$ | SUPRESSÃO DE VALOR - R\$ | VALOR DO CONTRATO - R\$ | VALOR APLICADO - R\$ | PERCENTUAL APLICADO / CONCLUÍDO | VALOR APLICADO NO MÊS - R\$ | SALDO ATUAL - R\$ | STATUS                 | DATA DE MOVIMENTAÇÃO |            |
| EMEND A ESPECIAL FEDERAL | CONCLUSÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE BRAGANÇA              | MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA.  | ANEL VIÁRIO - TAIRA       | EMENDA ESP GOV FEDERAL | THIAGO ROMANO PENHA DE ANDRADE                                      | TOMADA DE PREÇOS        | TP-2-2023-008           | 2024/0013                            | 10/01/2024         | 08/01/2025             | 22/01/2024     | 08/01/2025                   |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.033.927,60            | -                    | -                               | -                           | 1.033.927,60      | ASSINATURA DO CONTRATO | 10/01/2024           |            |
|                          |   |                                |                           |                        |   |                         |                         |                                      |                    |                        |                |                              |       |                   |                |               |                   | -                        | -                        | 1.033.927,60            | -                    | -                               | -                           | 1.033.927,60      | INÍCIO DA OBRA         | 22/01/2024           |            |







































































































