

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – REF 11/2024

Nº DO CONTRATO	OBJETO.	NOME DA EMPRESA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA.	ORIGEM DOS RECURSOS	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO (INCLUINDO O MÊS ATUAL)	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	SALDO ATUAL	OBS
CONTRATO Nº20220926	Escola América Ramos Lobão da Silveira	AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	VILA SINHÁ	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	Nº 2/2022-002	09/08/2022	25/04/2025	R\$ 2.519.987,40	R\$ 446.518,60	17,72%	0	R\$ 2.073.468,80	BM - IV
CONTRATO Nº20230770	EMEIF Chapeuzinho Vermelho	Mais Brasil Construtora Ltda	Bairro do Morro/Bragança	FME	TOMADA DE PREÇO	2/2023-001 TP	24/04/2023	24/04/2024	(+aditivo) R\$ 1.116.924,23+180.776,42=1.297.700,65	R\$ 1.158.303,74	96,62%	0	R\$. 138.936,55	BM:IX
CONTRATO Nº20230140	EMEF Jesuína do Rosário Melo	CONCRETIZAR CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM	Maçarico/Bragança	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	2/2022-012	26/01/2023	26/01/2024	R\$ 428.225,27	R\$ 250.703,19	78,21%	0	R\$177.522,01	2º BM
CONTRATO Nº 20240390	CRECHE PADRÃO SEDUC	AMAZONCAD CONSTRUTORA LTDA	JOSÉ EDUARDO ANASCE, VILA SINHÁ S/Nº	SEDUC	CONCORRÊNCIA	3.2023-003	07/03/2024	07/03/2025	R\$ 6.664.676,09	R\$ 1.950.512,43	29,27%	0	R\$ 4.714.163,66	3º BM

LEONARDO FELIPE PINHEIRO DA SILVA
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES