

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SETEMBRO/2022

Nº DO CONTRATO	OBJETO	NOME DA EMPRESA OU SERVIÇOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	SALDO ATUAL	OBS
2018/0151	PAVIMENTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS	ESTARQ PROJ CONSULT LTDA.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - SEDE	REC. PRÓPRIOS	CONCORRENCIA PUBLICA	3-2018-002	05/02/2018	31/12/2022	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	0,00	1.088.144,99	PARALISADA
2018/0179	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS	ECOTUWA CONSTE MEIO AMBI LTDA.	COMUNIDADES DO MEIO RURAL	MIN DO DESENV REGIONAL	CONCORRENCIA PUBLICA	3-2018-001	19/06/2019	19/06/2022	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	0,00	918.075,48	PARALISADA
2019/0232	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO S DE ÁGUA	RC CAVALCANTE EIRELI	LOCALIDADES: ANDIROBA - ARIMBU	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	Convite	1-2019-24.05.001	25/06/2019	12/12/2022	301.301,48	301.301,48	100,00	0,00	0,00	EXECUTADA
2019/0259	CONSTRUÇÃO DE 232M DE PONTES EM MADEIRA DE LEI	M. L. JESUS OLIVEIRA	20 LOCALIDADES DO MEIO RURAL DO MUNICÍPIO	REC. PRÓPRIOS	Dispensa	7-2019-18.06.001	02/07/2019	27/06/20	1.694.294,74	970.436,52	57,28	0,00	723.858,22	PARALISADA
2019/0318	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIOS PÚBLICOS	CONST SÃO BENEDITO	29 VIAS DA SEDE E DO MEIO RURAL	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2019-004	13/08/2019	12/02/21	2.055.412,00	213.050,00	10,37	0,00	1.842.362,00	PARALISADA
2020/0013	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	AMAZONCAD - CONST EIRELI	VIAS DO MUNICÍPIO	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2019-007	10/01/2020	12/01/22	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	0,00	283.236,02	PARALISADA
2020/0200	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	MUNDIAL NORTE	TRAV. ALUÍSIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESENV REGIONAL	Tomada de Preços	2-2020-003	09/04/2020	15/05/2022	489.507,69	255.831,41	52,26	0,00	233.786,74	EM EXECUÇÃO

	DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA	CONSTRUCOES EIRELI												
2020/0201	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA AV. FLORIANO PEIXOTO	MUNDIAL NORTE CONSTRUCOES EIRELI	AV. FLORIANO PEIXOTO - PERPÉTUO SOCORRO	MIN DO DESENV REGIONAL	Tomada de Preços	2-2020-002	09/04/2020	15/05/2022	489.347,07	353.139,41	72,17	0,00	136.207,66	EM EXECUÇÃO
2020/0220	REVITALIZAÇÃO DO PALACETE AUGUSTO CORRÊA	SEMATEG-COMSERV MAN ELET SEM LTDA	PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA,937	MIN DO TURISMO	Tomada de Preços	2-2020-009	17/04/2020	18/04/2022	2.446.814,53	629.512,82	25,73	0,00	1.817.301,71	EM EXECUÇÃO
2020/0401	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (TAPA BURACO)	PROVALLE - PROJ CONST CIVIS LTDA	RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	REC. PRÓPRIOS	PREGÃO ELETRONICO	SRP Nº 9-2020-038	24/07/2020	24/07/2022	1.591.605,69	947.900,03	59,56	0,00	643.705,66	EM EXECUÇÃO
2020/0431	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE I	PROVALLE - PROJ CONST CIVIS LTDA	VIAS DA SEDE - I	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2020-012	13/08/2020	13/08/2022	2.829.948,51	965.067,65	34,10	0,00	1.864.880,86	EM EXECUÇÃO
2020/0495	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C CAVALCANTE EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2020-014	21/08/2020	13/08/2022	2.667.460,35	1.136.742,79	42,62	0,00	1.530.717,56	EM EXECUÇÃO
2020/0500	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS URBANAS - SEDE	TERRALUZ CONSTR	CONJ JOÃO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO-SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2020-016	31/08/2020	30/08/2022	2.065.302,52	609.399,60	29,51	0,00	1.455.902,92	PARALISADA
2020/0501	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS	AMAZONCAD - CONST EIRELI	VIAS DE COMUNIDADES RURAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2020-017	31/08/2020	30/08/2022	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	0,00	1.755.300,01	PARALISADA
2020/0762	CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM	M. DE L. DE JESUS	MEIO RURAL	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2020 - 026	12/11/2020	12/11/21	1.279.680,02	990.444,71	77,40	0,00	289.235,38	PARALISADA

	MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES)	OLIVEIRA-EIRELIME												
2021/0534	EXECUÇÃO DA OBRA DO TRAPICHE NA ORLA DO RIO CAETÉ	M. GOMES DA SILVA & CIA LTDA	ORLA RIO CAETÉ	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2021-008	26/04/2021	25/11/2022	1.057.839,98	834.844,29	78,92	87.909,55	222.995,69	EM EXECUÇÃO
2021/0535	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	COMARCCONSTARQUIT LTDA	AV. VISC SOUZA FRANCO (BEIRARIO)	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2021-006	27/04/2021	25/10/2022	520.536,24	509.529,34	97,89	0,00	11.006,90	CONCLUÍDA
2021/0536	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA - VERTICAL E HORIZONTAL	CONCRETIZARCONST TERRAP	VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2021-007	16/04/2021	16/04/2022	653.373,74	419.689,76	64,23	0,00	233.683,98	EM EXECUÇÃO
2021/0692	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA ORLA DO RIO CAETÉ	PROVALLE-PROJCONST CIVIS LTDA	ORLA RIO CAETÉ	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2021-009	05/08/2021	10/06/2023	1.164.406,98	421.368,84	36,19	0,00	743.037,14	EM EXECUÇÃO
2021/0795	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	M V CONSTR. CIVIS	RUA SAMUEL SILVA - PASS. SAMUEL SILVA - TRAV. SANTANA - PASS. G. GURJAO (PERPÉTUO SOCORRO)	MIN DES REGIONAL	TOMADA DE PREÇO	2-2021-010	02/08/2021	13/11/2022	817.472,71	459.643,80	56,23	139.942,33	357.828,91	EM EXECUÇÃO
2021/0796	CONSTRUÇÃO DE UM GALPAO DESTINADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MARISCOS	TREZE EMPREENDECONSTR. EIRELI	FEIRA MUNICIPAL - PRAÇA DA REPÚBLICA	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2021-011	01/11/2021	27/01/2023	232.461,35	152.821,90	65,74	0,00	79.639,45	EM EXECUÇÃO
2021/1001	CONSERVAÇÃO DA PA - 450	CONCRETIZARCONST E TERRAP.	PA- 450 - TRECHO PA-458	GOV ESTADO PARÁ	CONC. PUBLICA	3-2021-001	27/08/2021	24/05/2022	6.593.187,83	6.593.187,83	100,00	310.680,00	0,02	CONCLUÍDA
2021/1138	CONSTRUÇÃO DO CRAS - REPROGRAMAÇÃO	AMAZONCAD-CONST EIRELI	RUA JOSÉ ANAICE, S/N.- VILA SINHÁ	MIN CIDADANIA	TOMADA DE PREÇO	2-2021-012	22/09/2021	22/09/2022	448.376,17	304.389,15	67,89	0,00	143,987,02	EM EXECUÇÃO

2021/1199	CONSTRUÇÃO DE 269 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI	M DE L DE JESUS OLIVEIRA EIRELI	LOCALIDADES DO MEIO RURAL	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2021-014	15/10/2021	15/10/2022	1.528.656,68	651.958,29	42,65	0,00	876.698,39	EM EXECUÇÃO
2021-2223	PAVIMENTAÇÃO AFALTICA EM CBUQ NA ESTRADA VICINAL DA VILA DO CARATATEUA	AMAZONCAD - CONST EIRELI	ESTRADA DE CARATATEUA	MIN DA ECONOMIA	CONC. PUBLICA	3-2021-002	14/12/2021	14/12/2022	6.914.753,83	3.717.263,96	53,76	0,00	3.197.489,87	EM EXECUÇÃO
2021-2225	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NA ESTRADA VICINAL DA VILA DO TREME	M. L. JESUS OLIVEIRA	ESTRADA DO TREME	MIN DA ECONOMIA	CONC. PUBLICA	3-2021-003	14/12/2021	14/12/22	6.238.085,82	5.612.488,44	89,97	505.567,15	625.597,38	CONCLUIDA
2021/2226	URBANIZAÇÃO DE AJURUTEUA - ETAPA I	AMAZON CONST SERV	PRAIA DE AJURUTEUA	GOV ESTADO PARÁ/SEDOP	CONC. PUBLICA	3-2021-004	15/12/2021	15/12/2022	12.479.968,87	4.475.084,31	35,86	297.849,62	8.004.884,56	EM EXECUÇÃO
2022/0039	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONST SERV	ORLA DO RIO CAETÉ-TRECHO I	GOV ESTADO PARÁ/SEDOP	CONC. PÚBLICA	3/2021-005	14/01/2022	14/01/2023	4.897.605,25	2.197.610,50	44,87	726.574,45	2.699.994,75	EM EXECUÇÃO
2022/0599	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 6 KM DE TRECHOS DA PA-450	MUNDIAL NORTE CONST EIRELI ME	TRECHOS DA PA-450. MEIO RURAL	GOV. ESTADO /SETTRANS	CONC. PÚBLICA	3/2022-001	07/03/2022	25/02/2023	4.805.188,25	4.368.488,48	90,91	2.190.465,29	436.699,77	EM EXECUÇÃO
2022/0808	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	LACAP ENGENHARIA LTDA.	VIAS DA SEDE	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-005	06/04/2022	06/04/2023	2.818.782,49	127.172,21	4,51	80.460,26	2.691.610,28	EM EXECUÇÃO
2022/0809	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO NA AV. NAZEAZENO FERREIRA.PA-458	M DE L JESUS OLIVEIRA EIRELI-ME	AV. NAZEAZENO FERREIRA - SEDE	GOV. ESTADO /SETRAN	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-004	06/04/2022	06/04/2023	892.801,23	823.869,82	92,28	0,00	68.931,41	CONCLUÍDA
2022/0970	REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUSEU DA MARUJADA	SEMATEG-COM SERV MAN ELET SEM LTDA	TRAV. CÔNEGO MIGUEL - SEDE	GOV. ESTADO/SEDOP	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-006	02/05/2022	02/05/2023	778.184,14	383.572,85	49,29	0,00	394.611,29	EM EXECUÇÃO

2022/1425	CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO GRANDE	M DE L DE JESUS OLIVEIRA EIRELI ME	RUA JUSTO CHERMONT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO RIBEIRO E PASS. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇOS	2-2022-008	19/07/2022	19/07/2023	2.513.547,34	286.008,74	11,38	129.533,14	2.227.538,60	EM EXECUÇÃO
2022/1650	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNDIAL NORTE CONSTR. EIRELI - ME	VICINAIS DO MEIO RURAL	GOV. ESTADO/ SETRAN	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-002	12/08/2022	16/08/2023	3.294.928,27	844.290,87	25,62	0,00	2.450.637,40	EM EXECUÇÃO
2022/1800	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 4	M DE L DE JESUS OLIVEIRA EIRELI ME	ACARPARÁ, PARADA BOM JESUS, BAIRROS: TAÍRA E VILA NOVA	GOV. ESTADO/SEDO P	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-006	30/08/2022	30/08/2023	5.194.204,50	816.297,46	15,72	816.297,46	4.377.907,04	EM EXECUÇÃO
2022/1807	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 5	MUNDIAL NORTE CONSTR. EIRELI	ACARAJÓ E BACURITEUA	GOV. ESTADO/SEDO P	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-007	31/08/2022	31/08/2023	5.092.454,27	-	-	-	5.092.454,27	EM EXECUÇÃO
2022/1910	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 2	LBV CONSTRUTORA	VILA BENJAMIN CONSTANT, BAIRROS: CEREJA E ALDEIA	GOV. ESTADO/SEDO P	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-004	14/09/2022	14/09/2023	4.281.357,55	-	-	-	4.281.357,55	EM EXECUÇÃO
2022/1953	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/SEDO P	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-005	16/09/2022	16/09/2023	4.894.326,29	-	-	-	4.894.326,29	EM EXECUÇÃO
2022/1999	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DESGRADADA DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA DO TREME	SEMATEG-COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA LTDA	VILA DO TREME	GOV. ESTADO/SEEL	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-010	21/09/2022	21/09/2023	266.200,88	0,00	0,00	0,00	266.200,88	EM EXECUÇÃO
2022/2011	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 1	CONCRETIZAR CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	BAIRRO VILA SINHÁ	GOV. ESTADO/SEDO P	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-003	23/09/2022	23/09/2023	4.215.967,66	-	-	-	4.215.967,66	EM EXECUÇÃO

