

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SETEMBRO/2023

Nº DO CONTRATO	OBJETO	NOME DA EMPRESA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA/ CONTRATO	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	SALDO ATUAL	OBS
2018/0151	PAVIMENTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS	ESTARQ PROJ CONSULT LTDA.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - SEDE	REC. PRÓPRIOS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-002	05/02/2018	15/11/2019	2.951.881,48	1.863.286,49	63,12	0,00	1.088.144,99	PARALISADA
2018/0179	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ECOTUWA CONSTE MEIO AMBI LTDA.	COMUNIDADES DO MEIO RURAL	MIN DO DESENV REGIO NAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2018-001	19/06/2019	19/06/2022	6.655.317,58	5.737.258,92	86,21	0,00	918.058,66	PARALISADA

	EM COMUN IDADES RURAIS DO PROGR AMA ÁGUA PARA TODOS													
2019/ 0259	CONSTR UÇÃO DE 232M DE PONTES EM MADEIR A DE LEI	M. L. JESUS OLIVEIRA	20 LOCALIDA DES DO MEIO RURAL DO MUNICIPI O	REC. PRÓPR IOS	Dispen sa	7-2019- 18.06.0 01	02/ 07/ 201 9	27/06/ 2020	1.694.294,74	1.375.512,83	81,18	0,00	318.781,91	PARALIS ADA
2019/ 0318	CONSTR UÇÃO DE DRENA GENS DE ÁGUAS PLUVIAI S E PASSEIO S	CONST SÃO BENEDIT O	29 VIAS DA SEDE E DO MEIO RURAL	RECUR SOS PRÓPR IOS	TOMA DA DE PREÇO	2-2019- 004	13/ 08/ 201 9	12/02/ 2021	2.055.412,00	213.050,00	10,37	0,00	1.842.362,00	PARALIS ADA

	PÚBLIC OS													
2020/ 0013	PAVIME NTAÇÃ O ASFÁLT ICA CBUQ EM VIAS NO MUNICI PIO DE BRAGA NÇA	AMAZON CAD - CONST EIRELI	VIAS DO MUNICÍPI O	RECUR SOS PRÓPR IOS	TOMA DA DE PREÇO	2-2019- 007	10/ 01/ 202 0	12/01/ 2022	2.161.032,68	1.877.796,66	86,89	0,00	283.236,02	PARALIS ADA
2020/ 0200	EXECUÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE PAVIME NTAÇÃ O DE VIAS URBAN AS NO MUNICÍ PIO DE BRAGA NÇA	MUNDIAL NORTE CONSTRU COES EIRELI	TRAV. ALUÍSIO FERREIRA E RUA 13 DE MAIO	MIN DO DESEN V REGIO NAL	Tomad a de Preços	2-2020- 003	09/ 04/ 202 0	20/08/ 2023	489.507,69	353.610,09	72,24	0,00	135.897,60	EM EXECUÇ ÃO
2020/ 0220	REVITAL IZAÇÃO DO	SEMATEG -COM SERV	PRAÇA ANTONIO DA SILVA	MIN DO	Tomad a de Preços	2-2020- 009	17/ 04/ 2024	18/04/ 2024	2.446.814,53	1.457.552,05	59,57	0,00	989.262,48	EM EXECUÇ ÃO

	PALACE TE AUGUST O CORRÊA	MAN ELET SEM LTDA	PEREIRA,9 37	TURIS MO			202 0							
2020/ 0401	RECUPE RAÇÃO DE DEFEITO S EM PAVIME NTOS ASFÁLTI COS (TAPA BURAC O)	PROVALL E - PROJ CONST CIVIS LTDA	RUAS DA SEDE DO MUNICIPI O	REC. PRÓPR IOS	PREGÃ O ELETR ONICO	SRP Nº 9-2020- 038	24/ 07/ 202 0	22/07/ 2023	1.591.605,69	1.582.942,57	99,46	0,00	8.663,12	PARALIS ADA
2020/ 0431	PAVIME NTAÇÃO O E RECAPE AMENT O ASFÁLTI CO EM CUBO DE VIAS URBAN AS - SEDE I	PROVALL E - PROJ CONST CIVIS LTDA	VIAS DA SEDE - I	RECUR SOS PRÓPR IOS	TOMA DA DE PREÇO	2-2020- 012	13/ 08/ 202 0	10/08/ 2023	2.829.948,51	1.448.194,76	51,17	0,00	1.381.753,75	PARALIS ADA

2020/ 0495	PAVIMENTAÇÃO O ASFÁLTICA EM CUBO DE VIAS URBANAS - SEDE II	R C CAVALCANTE EIRELI	VIAS DA SEDE - II	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2020- 014	21/ 08/ 2020	11/02/ 2023	2.667.460,35	1.487.325,30	55,76	0,00	1.180.135,05	PARALISADA
2020/ 0500	RECAPAMENT O ASFÁLTICO EM CUBO EM VIAS URBANAS - SEDE	TERRALUZ CONSTR	CONJ JOÃO MOTA E AV GOV MENDONÇA FURTADO -SEDE II	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2020- 016	31/ 08/ 2020	30/08/ 2023	2.065.302,52	609.399,60	29,51	0,00	1.455.902,92	PARALISADA
2020/ 0501	PAVIMENTAÇÃO O ASFÁLTICA EM CUBO EM VIAS EM COMUNIDADES RURAIS	AMAZONCAD - CONST EIRELI	VIAS DE COMUNIDADES RURAIS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2020- 017	31/ 08/ 2020	30/08/ 2023	3.241.505,05	1.486.205,04	45,85	0,00	1.755.300,01	PARALISADA

2020/ 0762	CONSTRUÇÃO DE 185,00 METROS DE PONTES EM MADEIRA DE LEI (16 UNIDADES)	M. DE L. DE JESUS OLIVEIRA-EIRELI-ME	MEIO RURAL	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2020-026	12/11/2020	11/11/2023	1.279.680,02	1.228.249,87	95,98	0,00	51.430,15	PARALISADA
2021/ 0534	EXECUÇÃO DA OBRA DO TRAPIQUE NA ORLA DO RIO CAETÉ	M. GOMES DA SILVA & CIA LTDA	ORLA RIO CAETÉ	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2021-008	26/04/2021	25/11/2022	1.141.158,37	866.920,22	75,97	0,00	274.238,15	PARALISADA
2021/ 0692	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E RECONSTRUÇÃO DO MURO DE	PROVALL E - PROJ CONST CIVIS LTDA	ORLA RIO CAETÉ	REC. PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇO	2-2021-009	05/08/2021	10/06/2023	1.164.405,98	760.313,95	65,30	0,00	404.092,03	EM EXECUÇÃO

	ARRIM O DA ORLA DO RIO CAETÉ													
2021/ 0795	PAVIME NTAÇÃ O DE VIAS URBAN AS	M V CONSTR. CIVIS	RUA SAMUEL SILVA - PASS. SAMUEL SILVA - TRAV. SANTANA - PASS. G. GURJAO (PERPÉTU O SOCORRO)	MIN DES REGIO NAL	TOMA DA DE PREÇO	2-2021- 010	02/ 08/ 202 1	10/09/ 2023	817.472,71	602.728,86	73,73	0,00	214.743,85	EM EXECUÇ ÃO
2021/ 0796	CONSTR UÇÃO DE UM GALPAO DESTIN ADO PARA COMER CIALIZA ÇÃO DE MARISC OS	TREZE EMPREEN D E CONSTR. EIRELI	FEIRA MUNICIP AL - PRAÇA DA REPÚBLIC A	REC. PRÓPR IOS	TOMA DA DE PREÇO	2-2021- 011	01/ 11/ 202 1	21/07/ 2023	284.347,65	251.225,25	88,35	0,00	33.122,40	PARALIS ADA

2021/ 1199	CONSTR UÇÃO DE 269 METRO S DE PONTES EM MADEIR A DE LEI	M DE L DE JESUS OLIVEIRA EIRELI	LOCALIDA DES DO MEIO RURAL	REC. PRÓPR IOS	TOMA DA DE PREÇO	2-2021- 014	15/ 10/ 202 1	16/10/ 2023	1.528.656,68	798.276,92	52,22	0,00	730.379,76	EM EXECUÇ ÃO
2021- 2223	PAVIME NTAÇÃ O AFALTIC A EM CBUQ NA ESTRAD A VICINAL DA VILA DO CARATA TEUA	AMAZON CAD - CONST EIRELI	ESTRADA DE CARATAT EUA	MIN DA ECON OMIA	CONC. PUBLI CA	3-2021- 002	14/ 12/ 202 1	14/12/ 2023	6.914.753,83	6.754.876,37	97,69	0,00	159.877,46	CONCLU ÍDA
2021/ 2226	URBANI ZAÇÃO DE AJURUT EUA - ETAPA I	AMAZON CONST SERV	PRAIA DE AJURUTE UA	GOV ESTAD O PARÁ/ SEDOP	CONC. PUBLI CA	3-2021- 004	15/ 12/ 202 1	14/12/ 2023	12.479.968,87	9.937.125,25	79,62	1.731.411,65	2.542.843,62	EM EXECUÇ ÃO

2022/ 0039	URBANI ZAÇÃO DA ORLA DO RIO CAETÉ - TRECHO I	AMAZON CONST SERV	ORLA DO RIO CAETÉ- TRECHO I	GOV ESTAD O PARÁ/ SEDOP	CONC. PÚBLI CA	3/2021- 005	14/ 01/ 202 2	14/01/ 2024	4.897.605,25	4.559.377,10	93,09	0,00	338.228,15	EM EXECUÇ ÃO
2022/ 0808	CONSTR UÇÃO DE REDE DE DRENA GEM DE ÁGUAS PLUVIAI S	LACA ENGENHA RIA LTDA.	VIAS DA SEDE	RECUR SOS PRÓPR IOS	TOMA DA DE PREÇO S	2/2022- 005	06/ 04/ 202 2	06/04/ 2023	2.818.782,49	328.806,37	11,66	0,00	2.489.976,12	PARALIS ADA
2022/ 1425	CONSTR UÇÃO DE SEIS PONTES EM CONCRE TO ARMAD O SOBRE O RIO GRAND E	M DE L DE JESUS OLIVEIRA EIRELI ME	RUA JUSTO CHERMO NT, RUA GENERAL GURJÃO, AV. VISC. DO RIO BRANCO, AV. VISC. DE SOUZA FRANCO, AL. LEANDRO	RECUR SOS PRÓPR IOS	TOMA DA DE PREÇO S	2-2022- 008	19/ 07/ 202 2	19/07/ 2024	2.513.547,34	1.041.657,76	41,44	151.718,87	1.471.889,58	EM EXECUÇ ÃO

			RIBEIRO E PASS. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS											
2022/1650	RECUPE RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNDIAL NORTE CONSTR. EIRELI - ME	VICINAIS DO MEIO RURAL	GOV. ESTADO/SETRAN	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-002	12/08/2022	12/08/2023	3.294.928,27	3.294.928,87	100,00	310.083,01	0,00	EM EXECUÇÃO
2022/1800	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 4	M DE L DE JESUS OLIVEIRA EIRELI ME	ACARPARÁ, PARADA BOM JESUS, BAIRROS: TAÍRA E VILA NOVA	GOV. ESTADO/SEDO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-006	30/08/2022	30/11/2023	5.194.204,50	4.631.424,24	89,17	309.871,09	562.780,26	EM EXECUÇÃO
2022/1807	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 5	MUNDIAL NORTE CONSTR EIRELI	ACARAJÓ E BACURITEUA	GOV. ESTADO/SEDO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-007	31/08/2022	31/08/2023	5.092.454,27	4.129.151,75	81,08	0,00	963.302,52	EM EXECUÇÃO

2022/ 1910	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 2	LBV CONSTRUTORA	VILA BENJAMIN CONSTANT, BAIRROS: CEREJA E ALDEIA	GOV. ESTADO/SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-004	14/09/2022	14/09/2023	4.281.357,55	2.518.993,26	58,84	0,00	1.762.364,29	PARALISADA
2022/ 1953	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - LOTE 3	PRIME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA.	BAIRRO DO PERPÉTUO SOCORRO	GOV. ESTADO/SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3-2022-005	16/09/2022	16/09/2023	4.894.326,29	1.185.036,74	24,21	0,00	3.709.289,55	EM EXECUÇÃO
2022/ 2002	REFORMA DO MERCADO DE PEIXE DO CARATEUA	CONSTRUTORA BARROS LTDA	VILA DE CARATATEUA	GOV. ESTADO/SEDOP	TOMADA DE PREÇOS	2/222-009	07/11/2022	22/09/2023	366.047,05	304.812,45	83,27	70.722,43	61.234,60	EM EXECUÇÃO
2022/ 2011	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	CONCRETIZAR CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM	BAIRRO VILA SINHÁ	GOV. ESTADO/SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	3/2022-003	23/09/2022	23/09/2023	4.215.967,66	3.507.769,86	83,20	0,00	708.197,80	EM EXECUÇÃO

	GEM DE VIAS URBANAS - LOTE 1													
2023/0498	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ENROCAMENTO ARRUMADO MECANICAMENTE E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	AMAZON CONST SERV	ORLA DA VILA DO CASTELO	CONV UNIÃO /ESTADO CONV UNIÃO /ESTADO	TOMADA DE PREÇOS	2/2022-013	08/03/2023	08/03/2024	2.230.554,72	524.568,37	23,52	0,00	1.705.968,35	EM EXECUÇÃO