

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

09/2023

Nº DO CONTRATO	OBJETO	NOME DA EMPRESA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	SALDO ATUAL	OBS
CONTRATO Nº20220926	Escola América Ramos Lobão da Silveira	AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Vila Sinhá-Rod. JK	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	Nº 2/2022-002	09/08/2022	25/04/2022	R\$ 2.519.987,40	R\$ 234.661,58	9,31%	R\$ 0	R\$ 2.285.325,82	
CONTRATO Nº20220807	EMEIF. Miguel Gouveia	PINHEIROS SERVIÇOS LTDA	Vila do Cacoal do Pitoró	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	Nº 2/2022-003 TP	06/04/2022	06/04/2023	R\$ 379.223,74	R\$ 296.527,76	78.19%	0	R\$ 82.695,98	
CONTRATO Nº20230770	EMEIF Chapeuzinho Vermelho	Mais Brasil Construtora Ltda	Bairro do Morro/Bragança	FME	TOMADA DE PREÇO	2/2023-001 TP	24/04/23	24/04/23	R\$ 1.116.924,23	R\$ 473.496,01	42,39%	R\$ 80.000,00	R\$ 643.428,32	
CONTRATO Nº20230140	EMEF Jesuína do Rosário Melo	CONCRETIZAR CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM	Maçarico/Bragança	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	2/2022-012	26/01/2023	26/1/2024	R\$ 428.225,27	R\$ 204.388,96	54,89%	0	R\$ 193.177,97	Aguardando recurso
CONTRATO Nº 20210620	EMEF Manoel Rufino Sobrinho	TREZE E COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	9ª Trav. Do Montenegro	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	2/2021-004 TP	09/04/2021	05/04/2024	R\$ 72.389,13	R\$ 40.878,32	55,93%	0	R\$ 31.510,81	