



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SEMUSB - MÊS DE SETEMBRO DE 2023

ITEM	N° DO CONTRATO	OBJETO	NOME DA EMPRESA OU	ENDEREÇO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS			MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO	PRAZOS DA OBRA		VALORES - R\$								OBSERVAÇÕES
			NOME DO FISCAL RESPONSÁVEL		GOVERNO	GOVERNO	CONTRAPARTIDA-			INICIO	FIM	VALOR DA	VALOR DO	TOTAL DA	TOTAL	%	VALOR	SALDO		
					FEDERAL/ MS	ESTADUAL	PMB					OBRA	ADITIVO	OBRA	APLICADO	APLICADO	MÊS VIGENTE	ATUAL		
1	20200228	CONSTRUÇÃO DE 07(SETE) ACADEMIAS DE SAÚDE	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	TAÍRA, VILA NOVA, TREME, CARATATEUA, CARATATEUA, CACOAL, AJURUTEUA E BANJAMIM CONSTANT	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP N° 2/2020-001 TP	22.04.2020	21/07/2021	R\$ 873.541,11	R\$ 611,46	R\$ 874.152,57	R\$ 656.082,23	75,05%	R\$ 0,00	R\$ 218.070,34	EM 23.06.2023, FOI EMITIDO BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A ACADEMIA DE SAÚDE DO CARATATEUA, HAVENDO PORTANDO EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA,COM VALOR APLICADO DE R\$ 50.597,72	
2	20200288	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO RAIMUNDO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO SÃO RAIMUNDO - MEIO RURAL DE BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP N° 2/2020-006 TP	22.05.2020	21.05.2021	R\$ 272.512,05	R\$ 0,00	R\$ 272.512,05	R\$ 272.512,05	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	NOVEMBRO DE 2022, AGUARDANDO DATA PARA INAUGURAÇÃO	
3	20200415	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RUTH NOBRE BRAGANÇA	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	AVENIDA NAZEAZENO FERREIRA, SN- CENTRO/BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP N° 2/2020-013 TP	07.08.2020	05.03.2021	R\$ 947.272,63	R\$ 236.817,77	R\$ 1.184.090,40	R\$ 1.184.090,40	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO DATA PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO E O REPSSAE DO MINISTÉRIO PARA EFETIVAMENTE CONCLUIR A EVOLUÇÃO FINANCEIRA.	
4	20221510	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO CAJUEIRO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO CAJUEIRO- BRAGANÇA/PA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP N° 2/2022-007- TP	26/08/2022	26/07/2023	R\$ 947.272,63	R\$ 0,00	R\$ 276.617,20	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 276.617,20	OBRA A INICIAR SUA EXECUÇÃO PELA EMPRESA/CONTRATO ADMINISTRATIVO EM VIGÊNCIA	

DATA: SETEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
ARQUITETO E URBANISTA