

RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – REF 04/2024

Nº DO CONTRATO	OBJETO.	NOME DA EMPRESA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA.	ORIGEM DOS RECURSOS	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO (INCLUINDO O MÊS ATUAL	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	SALDO ATUAL	OBS
CONTRATO N°20220926	Escola América Ramos Lobão da Silveira	AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	VILA SINHÁ	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	N° 2/2022-002	09/08/2022	25/04/2024	R\$ 2.519.987,40	R\$ 322.165,25	12,78%	0	R\$ 2.376.935,35	ULTIMO Bm-II
CONTRATO N°20220807	EMEIF. Miguel Gouveia	PINHEIROS SERVIÇOS LTDA	VILA DO CACOAL DO PIRITORÓ	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	N° 2/2022-003 TP	06/04/2022	06/04/2023	R\$ 379.223,74	R\$ 336.527,77	83,46%	R\$ 20.000,00	R\$ 42.695,97	
CONTRATO N°20230770	EMEIF Chapeuzinho Vermelho	Mais Brasil Construtora Ltda	Bairro do Morro/Bragança	FME	TOMADA DE PREÇO	2/2023-001 TP	24/04/2023	24/04/2024	R\$ 1.116.924,23	R\$ 976.032,80	87,38%	0	R\$. 140.891,43	ULTIMO BM:VII
CONTRATO N°20230140	EMEF Jesuína do Rosário Melo	CONCRETIZAR CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM	Maçarico/Bragança	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	2/2022-012	26/01/2023	26/1/2024	R\$ 428.225,27	R\$ 250.703,19	78,21%	0	R\$177.522,01	2° BM
CONTRATO N° 20210620	EMEF MANOEL RUFINO SOBRINHO	TREZE E COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	9ª TRAV. DO MONTENEGRO	FNDE FME	TOMADA DE PREÇO	2/2021-004 TP	09/04/2021	05/04/2024	R\$ 72.389,13	R\$ 40.878,32	56,47%	0		Obra aguardando recurso, está na fase final

Ronaldo Pinto dos Santos

Eng. Civil

CREA: 4841VPa

CNPJ: 22.636.092/0001-33

Rua:13 de Maio - 470, Centro, CEP: 68600-000 – Bragança/PA

E-mail: falaasemed@gmail.com