

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SEMUSB - MÊS DE OUTUBRO DE 2023

ITEM	Nº DO CONTRATO	OBJETO	NOME DA EMPRESA OU	ENDEREÇO DA OBRA	ORIGEM DOS RECURSOS			MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO	PRAZOS DA OBRA		VALORES - R\$								OBSERVAÇÕES
			NOME DO FISCAL RESPONSÁVEL		GOVERNO FEDERAL/ MS	GOVERNO ESTADUAL ESTADUAL	CONTRAPARTIDA- PMB			INICIO	FIM	VALOR DA	VALOR DO	TOTAL DA	TOTAL	%	VALOR	SALDO		
												OBRA	ADITIVO	OBRA	APLICADO	APLICADO	MÊS VIGENTE	ATUAL		
1	20200228	CONSTRUÇÃO DE 07(SETE) ACADEMIAS DE SAÚDE	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	TAÍRA, VILA NOVA, TREME, CARATATEUA, CARATATEUA, CACOAL, AJURUTEUA E BANJAMIM CONSTANT	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-001 TP	22.04.2020	21/07/2021	R\$ 873.541,11	R\$ 611,46	R\$ 874.152,57	R\$ 656.082,23	75,05%	R\$ 0,00	R\$ 218.070,34	EM 21.09.2023, FOI EMITIDO PARACER OBJETIVANDO A PROORGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO COM A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO OBJETO.	
2	20200288	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO RAIMUNDO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO SÃO RAIMUNDO - MEIO RURAL DE BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-006 TP	22.05.2020	21.05.2021	R\$ 272.512,05	R\$ 0,00	R\$ 272.512,05	R\$ 272.512,05	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	NOVEMBRO DE 2022, AGUARDANDO DATA PARA INAUGURAÇÃO	
3	20200415	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RUTH NOBRE BRAGANÇA	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	AVENIDA NAZEAZENO FERREIRA, SN- CENTRO/BRAGANÇA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2020-013 TP	07.08.2020	05.03.2021	R\$ 947.272,63	R\$ 236.817,77	R\$ 1.184.090,40	R\$ 1.184.090,40	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO DATA PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO E O REPSSAE DO MINISTÉRIO PARA EFETIVAMENTE CONCLUIR A EVOLUÇÃO FINANCEIRA.	
4	20221510	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO CAJUEIRO	JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO	VILA DO CAJUEIRO- BRAGANÇA/PA	X		X	TOMADA DE PREÇOS	TP Nº 2/2022-007- TP	26/08/2022	26/07/2023	R\$ 947.272,63	R\$ 0,00	R\$ 276.617,20	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 276.617,20	OBRA A INICIAR SUA EXECUÇÃO PELA EMPRESA/CONTRATO ADMINISTRATIVO EM VIGÊNCIA	

DATA: OUTUBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
ARQUITETO E URBANISTA